



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Pizarro Colaneri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

En el Distrito de Jauja, Provincia de Jauja, Región Junín, siendo las 08:00 horas del día de 01 de abril del 2024, los miembros del Comité de Recepción de la Obra del Gobierno Regional de Junín, designados según **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 025-2024-GRJ/GRI** de fecha 25 de enero del 2024, se constituyeron al lugar donde se ejecutó la obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA, DISTRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, para iniciar con el proceso de recepción de la obra mencionada líneas arriba y se informa como sigue:

GENERALIDADES DE LA OBRA

❖ DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA, DISTRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – EPARTAMENTO DE JUNÍN"
Localidad	: Ciudad de Jauja
Distrito	: Jauja
Provincia	: Jauja
Departamento	: Junín
Aprob. Expediente Técnico	: RGRJ N° 128-2021-G.R. JUNIN/GRI de fecha 30.04.21
Actualiz. de Costos de Exp. Téc.	: RGRJ N° 383-2021-G.R. JUNIN/GRI de fecha 28.10.21
Tipo de Proceso	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 050-2021-GRJ- CS
Adjudicación de la buena pro	: 03 de DICIEMBRE de 2021
Contrato	: N° 190-2021/GRJ/ORAF
Fecha de Firma de Contrato	: 28 de DICIEMBRE de 2021
Monto Referencial	: S/ 17'226,566.19 (Con IGV)
Monto de Contrato de Obra	: S/ 17'054,300.53 (Con IGV)
Factor de Relación	: 0.99
Fuente de financiamiento	: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Sistema de Contratación	: A Suma Alzada.
Empresa Contratista	: CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES (Integrado por THRADEX & TELECOM SAC, MINGECON PERU EIRL y JD LATIN COMPANY SAC)
Representantes Comunes	: Johnny Percy Deudor Osorio - Ronald Willythelm Zavaleta Salazar
Domicilio legal	: Jr. De La Unión 446 Oficina 601 – Cercado de Lima – Lima, Distrito de Cercado, Provincia de Lima, Región Lima
Residente de Obra	: Ing. Juan Enrique Yeren Macedo - CIP 46303
Plazo de Ejecución de Obra	: 365 DC.
Fecha de Entrega de Terreno	: 14 de Enero del 2022
Fecha de Inicio de Obra	: 18 de Enero del 2022
Fecha de Terminó Prog. de Obra	: 17 de Enero del 2023
Adelanto Directo	: S/. 1'705,430.05
Adelanto de Materiales	: S/. 1'705,430.05

CONSORCIO SUPERIOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egobail Galarza
C.A.P. N° 245
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Caparri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



❖ PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA EJECUCION

Residente de Obra : Ing. Juan Enrique Yeren Macedo - CIP 46303
Jefe de Supervisión : Arq. Gerson Gary González Abregú – CAP N° 9234
(Del 18-01-22 al 05-10-22)
Jefe Actual de Supervisión : Arq. Edgar Wilfredo Egoavil Galarza – CAP N° 2653
(Del 06-10-22 a la fecha)

❖ MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO

Adicional – Deductivo Vinculante 01 : RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 084-
2022-GR-JUNÍN/GGR (16.05.2022)
Monto del Adicional de Obra N° 01 : S/ 2'257,023.52 Incl. IG
Monto del Deductivo de Obra N° 01 : S/ 1'598,050.68 Incl. IG
Monto del Adicional Neto : S/ 658,972.84 Incl. IG

Reducción N° 01 : RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 235-
2022-GR-JUNÍN/GGR (25.11.2022)
Monto de Reducción de Obra N° 01 : S/ 93,018.13 Incl. IG

Adicional – Deductivo Vinculante 02 : RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 116-
2023-GR-JUNÍN/GGR (21.06.2023)
Monto del Adicional de Obra N° 02 : S/ 136,705.99 Incl. IG
Monto del Deductivo de Obra N° 02 : S/ 59,117.54 Incl. IG
Monto del Adicional Neto : S/ 77,588.45 Incl. IG

Adicional – Deductivo Vinculante 03 : RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 155-
2023-GR-JUNÍN/GGR (22.08.2023)
Monto del Adicional de Obra N° 03 : S/ 419,385.19
Monto del Deductivo de Obra N° 03 : S/ 284,062.57
Monto del Adicional Neto : S/ 135,322.62

Adicional – Deductivo Vinculante 04 : RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA N° 626-
023-GR-JUNÍN/ORAF (15.11.2023)
Monto del Adicional de Obra N° 04 : S/ 17,872.23
Monto del Deductivo de Obra N° 04 : S/ 17,983.39
Monto del Deductivo Neto : S/ 111.16
Monto Contractual Vigente : S/ 17'833,166.31 Incl. IG

❖ AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliación de Plazo N° 01 : 14 d.c. (Aprobado con RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 407-2022-GR-
JUNIN/GRI del 01-07-2022)

Ampliación de Plazo N° 02 : 08 d.c. (Aprobado con RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 408-2022-GR-
JUNIN/GRI del 01-07-2022)

Ampliación de Plazo N° 03 : 42 d.c. (Aprobado con RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 424-2023-GR-
JUNIN/GRI del 14-08-2023)

Ampliación de Plazo N° 04 : 09 d.c. (Aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL
REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 566-2023-GR-

Ing. Franco Javier Rueda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arq. Edgar W. Egoavil Galarza
CAP. N° 2653
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Francisco Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ampliación de Plazo N° 05

JUNÍN/GGR del 06.10.23)

: 81 d.c. (Aprobado con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 567-2023-GR- JUNÍN/GGR del 06.10.23)

Suspensión de Plazo N° 01

: 15 d.c. (Aprob. Carta N° 015-2023-CSC y Carta N° 022-2023-CSC).

Acta suscrita entre las partes. Del 27.01.23 Al 10.02.23

Reinicio de Obra N° 01

: 11 de febrero de 2023

Suspensión de Plazo N° 02

: 118 d.c. (Aprobado Carta N° 035-2023-CSC).

Acta suscrita entre las partes. Del 24-02-2023 hasta el 21.06.23

Reinicio de Obra N° 02

: 22 de JUNIO de 2023

Suspensión de Plazo N° 03

: 20 d.c. (Aprobado Carta N° 035-2023-CSC).

Acta suscrita entre las partes. Del 03-08-2023 hasta el 22.08.2023

Reinicio de Obra N° 03

: 23 de AGOSTO de 2023

Suspensión de Plazo N° 04

: 50 d.c. (Aprobado Carta N° 129-2023-CSC).

Acta suscrita entre las partes. Del 20-11-2023 hasta el 08-01-2024

Reinicio de Obra N° 04

: 09 de ENERO de 2024

Fecha de Término de Obra

: 09 de ENERO de 2024

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egozabal Galarza
CIP N° 255
JEFE DE SUPERVISIÓN

❖ CRONOLOGIA DE LA OBRA

Inicio de obra	:	18/01/2022
Tiempo de Ejecución Inicial	:	365 dc.
Fecha Inicial del Término	:	17/01/2023
Ampliación de Plazo N°01	:	14 dc
Fecha de término con 1da Ampl. de plazo	:	31/01/2023
Ampliación de Plazo N°02	:	08 dc
Fecha de término con 2da Ampl. de plazo	:	08/02/2023
Suspensión de Plazo N°01	:	15 dc Del 27-01-23 al 10-02-23
Fecha de Reinicio de Obra N° 01	:	11/02/2023
Fecha de término con Susp. de plazo N° 01	:	23/02/2023
Suspensión de Plazo N°02	:	118 dc Del 24-02-23 al 21-06-23
Fecha de Reinicio de Obra N° 02	:	22/06/2023
Ampliación de Plazo N°03	:	42 dc
Fecha de término con 3ra Ampl. de plazo	:	02/08/2023
Suspensión de Plazo N°03	:	20 dc Del 03-08-23 al 22-08-23
Fecha de Reinicio de Obra N° 03	:	23/08/2023
Ampliación de Plazo N°04 y N° 05	:	90 dc

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Fecha de término con Ampl. de plazo 04 y 05 : 20/11/2023
Suspensión de Plazo N°04 : 50 d.c. Del 20-11-23 al 08-01-24
Fecha de Reinicio de Obra N° 04 : 09/01/2024
Fecha de término con Susp. de plazo N° 04 : 09/01/2024
Fecha de término de Obra : 09/01/2024

METAS FISICAS DE PROYECTO:

Se realizó el recorrido de inspección, evidenciando las partidas ejecutadas a la culminación de obra motivo del acto resolutivo recurrente, compuesta de las siguientes metas como se detalla a continuación:

a. EXPEDIENTE TECNICO:

COMPONENTE	AMBIENTES	CANTIDAD
------------	-----------	----------

CONSTRUCCION DE PABELLON ADMINISTRATIVO Y PEDAGOGICO	PABELLON ADMINISTRATIVO	
	PRIMER PISO	
	Secretaria Académica	1.00
	Archivo secretaria académica	
	Lactario	1.00
	Tópico	1.00
	Bienestar Social	1.00
	Jef. Unidad Académica	1.00
	Jef. de Área Académica Inicial	1.00
	Coordinación de Prácticas	1.00
	Secretaria de Unidad Académica	1.00
	Jef. Área Académica Edu. Secundaria	1.00
	Jef. Área Académica Edu. Primaria	1.00
	SS.HH. Varones Administrativo	1.00
	SS.HH. Mujeres Administrativo	1.00
	SS.HH. Discapacitados	1.00
	Control y Vigilancia	1.00
CONSTRUCCION DE PABELLON ADMINISTRATIVO Y PEDAGOGICO	SEGUNDO PISO	
	Dirección	1.00
	Secretaria	1.00
	Deposito	1.00
	Archivo	1.00
	Administración	1.00
	Secretaria	1.00
	Archivo	1.00
	SS.HH.	1.00
	Espera	1.00
	Sala de Reuniones	1.00
	Archivos	1.00
	Coordinación de área de investigación	1.00
	Acreditación	1.00
	Sala de Docentes	1.00
	Dto. Educación Física	1.00
	Área de Espera	1.00
	SS.HH. Varones	1.00
	SS.HH. Mujeres	1.00
	SS.HH. Discapacitados	1.00

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Jr. Loreto N° 363 - Hyo

www.regionjunin.gob.pe

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
Ing. Juan E. Yerán Macedo
CIP N° 46303
Telf: 064 7602900



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR CORDOVA
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Hall	1.00
TERCER PISO	
Laboratorio de Idiomas	1.00
Módulo de Conectividad	1.00
Centro de Recursos Informáticos / Deposito de computo	1.00
Centro o Aula de Computo	1.00
SS.HH. Varones	1.00
SS.HH. Mujeres	1.00
SS.HH. Discapacitados	1.00
Hall	1.00
SUM	
PRIMER PISO	
SS.HH. Discapacitados	1.00
SS.HH. Varones	1.00
SS.HH. Mujeres	1.00
Deposito	1.00
Camerino 2	1.00
Camerino 1	1.00
Hall	1.00
Escenario	1.00
Salon de Usos Múltiples	1.00
PABELLON PEDAGÓGICO	
PRIMER PISO	
Capilla	1.00
Conectividad Data y Sistema	1.00
Taller de Informática	1.00
Educación para el Trabajo	1.00
SS.HH. Varones	1.00
SS.HH. Mujeres	1.00
SS.HH. Discapacitados	1.00
SS.HH. Docentes varones	1.00
SS.HH. Docentes Damas	1.00
SS.HH. P. de Servicio Varones	1.00
SS.HH. P. de Servicio Damas	1.00
Maestranza	1.00
Almacén	1.00
Deposito Deportivo	1.00
SEGUNDO PISO	
Centro de Recursos Pedagógicos	1.00
Aula 201	1.00
Aula 202	1.00
Aula 203	1.00
Aula Psicomotriz	1.00
SS.HH. Varones	1.00
SS.HH. Mujeres	1.00
SS.HH. Discapacitados	1.00
SS.HH. Docentes Varones	1.00
SS.HH. Docentes Damas	1.00
Laboratorio de Ciencias	1.00
TERCER PISO	
Área de Socialización	1.00
Aula 301	1.00
Aula 302	1.00
Aula 303	1.00
Aula Psicomotriz	1.00
SS.HH. Varones	1.00

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Ing. Edgar W. Egoavil Galarza
CAP. N° 453
JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

SS.HH. Mujeres	1.00
SS.HH. Discapacitados	1.00
Biblioteca	1.00
COMEDOR-AULAS	
PRIMER PISO	1.00
Cocina	1.00
SS.HH	1.00
Despensa	1.00
Comedor	1.00
SEGUNDO PISO	1.00
Aula 204	1.00
Aula 205	1.00
TERCER PISO	1.00
Terraza- Área de Socialización	1.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	
PRIMER PISO	
Grupo Electrógeno	1.00
Sub Estación Eléctrica	1.00
Vestuarios 01	1.00
Vestuarios 02	1.00
Depósito de Residuos	1.00
Cuarto de Limpieza	1.00
Guardiania	1.00
REHABILITACION DE AULAS	1.00
PATIO CIVICO	1.00
LOSA DEPORTIVA	1.00
AREA DE CIRCULACION	1.00

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egoavil Chalarza
CIP N° 2053
JEFE DE SUPERVISIÓN

b. **DEL ADICIONAL N°01:**

Item	Descripción de la Partida
01	PABELLON ADMINISTRATIVO
02	REHABILITACIÓN DE AULAS
03	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO
04	LOSA DEPORTIVA
05	VEREDAS EXTERIORES
06	(NUEVO 09) OTROS
06.01	(NUEVO 09.01) REUBICACION DE POSTES DE LUZ

c. **DEL ADICIONAL N°02**

Item	Descripción de la Partida
01	VEREDAS EXTERIORES
02	SERVICIOS
03	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



d. DEL ADICIONAL N°03

Item	Descripción de la Partida
01	OBRAS CIVILES
01.01	AMBIENTE DE SUBESTACION ELECTRICA
02	OBRAS EXTERIORES
02.01	CONEXION A LA RED EXTERNA EN MEDIA TENSION
03	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS
03.01	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
03.02	EQUIPO ELECTRICOS Y MECANICOS

e. DEL ADICIONAL N°04

Item	Descripción de la Partida
01	PABELLON ADMINISTRATIVO
01.01	INSTALACIONES SANITARIAS
01.01.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS
01.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA
02	PABELLON SUM
02.01	INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS
01.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA
03	PABELLON PEDAGOGICO
03.01	INSTALACIONES SANITARIAS
03.01.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS
03.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA

2. DE LA RECEPCION DE OBRA

Los miembros del Comité de Recepción de la Obra del Gobierno Regional de Junín, designados según **RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°025-2024-GR-JUNIN/GGR**, integrado por los siguientes profesionales:

- **PRESIDENTE : ING. FRANCO JAVIER PINEDA DE LA CRUZ**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras.
- **MIEMBRO 1 : ING. PEDRO LUIS SOVERO MENDOZA**
Personal de Planta de la SGSLO.
- **MIEMBRO 2 : ING. JOSÉ LUIS ROJAS CAJACURI**
Personal de Planta de la SGSLO
- **ASESOR 1 : ING. JUAN YEREN MACEDO**
Residente de Obra

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP/N° 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

➤ **ASESOR 2 : ARQ. EDGAR EGOAVIL GALARZA**
Supervisor de Obra

Quienes procedieron a verificar la subsanación del pliego de observaciones realizadas en la según constatación física de los días 06 y 07 de febrero del 2024 por este Comité de Recepción de Obra, conforme al Informe final aprobado por el supervisor y comunicado a la Entidad mediante CARTA N° 10-2024-CSC-GRJ, de fecha 26 de marzo del 2024, determinando (salvo vicios ocultos), que la obra ha sido concluida de acuerdo al expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la Entidad según Prestaciones Adicionales y Deductivos de Obra N° 01, N° 02, N° 03 y N° 04, según los siguientes alcances:

2.1. DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS:

Las partidas y sub partidas contempladas y ejecutadas según el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la Entidad, se detallan según;

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egoavil Galarza
C.A. N° 2653
JEFE DE SUPERVISIÓN

❖ CONTRATO PRINCIPAL

Item	Descripción de la Partida	SEGÚN EXP. TCO		METRADOS REALMENTE EJECUTADOS	
		Unidad	Metrado	Metrado	% Avance
01	DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN				
01.01	DESMONTAJES				
01.01.01	DESMONTAJE DE VENTANAS Y PUERTAS	und	173.00	173.00	100.00%
01.01.02	DESMONTAJE DE TABLEROS DE BASQUET Y ARCOS METÁLICOS	und	04.00	4.00	100.00%
01.01.03	RETIRO DE CERCO METÁLICO H=2.00m	ML	14.88	14.88	100.00%
01.01.04	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURAS	m²	300.62	300.62	100.00%
01.01.05	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS	m²	699.40	699.40	100.00%
01.02	DEMOLICIONES				
01.02.01	DEMOLICION DE MUROS Y COLUMNAS CON EQUIPO	m³	692.30	692.30	100.00%
01.02.02	DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS CON MARTILLO NEUMATICO	m²	2391.69	2,391.69	100.00%
01.02.03	DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA Y VIGAS CON EQUIPO	m³	601.63	601.63	100.00%
01.02.04	DEMOLICION DE CIMIENTO CORRIDO CON MARTILLO NEUMATICO	m³	181.80	181.80	100.00%
01.02.05	DEMOLICION DE ZAPATAS CON MARTILLO NEUMATICO	und	110.00	110.00	100.00%
01.02.06	DEMOLICION DE CERCO PERIMÉTRICO H=2.60m	ML	290.93	290.93	100.00%
01.03	ELIMINACIONES				
01.03.01	ACARREO DE MATERIAL DE DEMOLICION	m³	2426.00	2,426.00	100.00%
01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION CON EQUIPO DIST.= 10KM	m³	2426.00	2,426.00	100.00%
02	PABELLON ADMINISTRATIVO				
02.01	PABELLON ADMINISTRATIVO				
02.01.01	ESTRUCTURAS				
02.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	521.66	521.66	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO JO EJECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JO EJECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
N° 48303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Plan Maestro
Ing. José Luis Rojas Galarza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Valdez De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.01.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	521.66	521.66	100.00%
02.01.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	521.66	521.66	100.00%
02.01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.01.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	295.32	0.00	0.00%
02.01.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m³	39.76	39.76	100.00%
02.01.01.03.02	RELLENOS				
02.01.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	102.91	0.00	0.00%
02.01.01.03.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	81.71	81.71	100.00%
02.01.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.01.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	290.21	0.00	0.00%
02.01.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL CON EQUIPO	m³	290.21	0.00	0.00%
02.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.01.01.04.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	34.35	34.35	100.00%
02.01.01.04.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	113.59		0.00%
02.01.01.04.03	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	05.81	5.81	100.00%
02.01.01.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m²	77.45	77.45	100.00%
02.01.01.04.05	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m³	79.51		0.00%
02.01.01.04.06	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m²	388.08	388.08	100.00%
02.01.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.01.01.05.01	ZAPATAS				
02.01.01.05.01.01	CONCRETO F'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	68.15	0.00	0.00%
02.01.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m²	105.72	0.00	0.00%
02.01.01.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1745.30	0.00	0.00%
02.01.01.05.02	VIGAS DE CIMENTACION				
02.01.01.05.02.01	CONCRETO F'c= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m³	16.68	0.00	0.00%
02.01.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m²	111.20	0.00	0.00%
02.01.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2239.52	0.00	0.00%
02.01.01.05.03	COLUMNAS				
02.01.01.05.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	42.08	42.08	100.00%
02.01.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	367.78	367.78	100.00%
02.01.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	7391.45	0.00	0.00%
02.01.01.05.04	PLACAS				
02.01.01.05.04.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA PLACAS	m³	51.10	51.10	100.00%
02.01.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m²	451.25	451.25	100.00%
02.01.01.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	5193.40	0.00	0.00%
02.01.01.05.05	VIGAS				
02.01.01.05.05.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	117.28	117.28	100.00%
02.01.01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	912.53	912.53	100.00%
02.01.01.05.05.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	16675.91	0.00	0.00%
02.01.01.05.06	COLUMNETAS				

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 48303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chiracuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE EJECUTORES
Ing. Juan El Yeren Macedo
CIP/N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.01.01.05.06.01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$. PARA COLUMNETAS	m^3	12.20	12.20	100.00%
02.01.01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS	m^2	162.71	162.71	100.00%
02.01.01.05.06.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	890.11	890.11	100.00%
02.01.01.05.07	VIGUETAS				
02.01.01.05.07.01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$. PARA VIGUETAS	m^3	11.70	11.70	100.00%
02.01.01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS	m^2	127.03	127.03	100.00%
02.01.01.05.07.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	825.94	825.94	100.00%
02.01.01.05.08	LOSAS				
02.01.01.05.08.01	LOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES				
02.01.01.05.08.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS ALIGERADAS	m^3	102.92	102.92	100.00%
02.01.01.05.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m^2	872.86	872.86	100.00%
02.01.01.05.08.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	17431.39	17,431.39	100.00%
02.01.01.05.08.01.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	5411.75	5,411.75	100.00%
02.01.01.05.08.02	LOSA ALIGERADA 1 DIRECCION				
02.01.01.05.08.02.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS ALIGERADAS	m^3	05.09	5.09	100.00%
02.01.01.05.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m^2	58.20	58.20	100.00%
02.01.01.05.08.02.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	485.00	485.00	100.00%
02.01.01.05.08.03	LOSA MACIZA 2 DIRECCIONES				
02.01.01.05.08.03.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ PARA LOSAS MACIZAS	m^3	10.61	10.61	100.00%
02.01.01.05.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS	m^2	53.03	53.03	100.00%
02.01.01.05.08.03.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	1301.63	1,301.63	100.00%
02.01.01.05.09	ESCALERAS				
02.01.01.05.09.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA ESCALERAS	m^3	28.74	0.00	0.00%
02.01.01.05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS	m^2	251.07	251.07	100.00%
02.01.01.05.09.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	3364.23	0.00	0.00%
02.01.01.06	OTROS				
02.01.01.06.01	JUNTA SISMICA ENTRE COLUMETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO)	ML	258.65	258.65	100.00%
02.01.02	ARQUITECTURA				
02.01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
02.01.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m^2	898.85	898.85	100.00%
02.01.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.01.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	276.71	276.71	100.00%
02.01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	986.80	986.80	100.00%
02.01.02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	407.70	407.70	100.00%
02.01.02.02.04	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	61.63	61.63	100.00%
02.01.02.02.05	TARRAJEO PULIDO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	29.36	29.36	100.00%
02.01.02.02.06	TARRAJEO EN PLACAS Y COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	531.41	531.41	100.00%
02.01.02.02.07	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	528.39	528.39	100.00%
02.01.02.02.08	TARRAJEO EN CANALETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	37.57	37.57	100.00%
02.01.02.02.09	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	647.92	647.92	100.00%
02.01.02.02.10	BRUÑAS DE 1cm.	ML	1388.31	1,388.31	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Salazar
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Yañeta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
RONALD W. ZAVALLETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
Ing. Juan El Yeran Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.01.02.02.11	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	90.15	90.15	100.00%
02.01.02.02.12	REVESTIMIENTO EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS	m²	09.23	9.23	100.00%
02.01.02.03	CIELORRASOS				
02.01.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m²	1072.82	1,072.82	100.00%
02.01.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.01.02.04.01	CONTRAPISOS				
02.01.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m²	1422.93	1,422.93	100.00%
02.01.02.04.02	PISOS				
02.01.02.04.02.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m²	136.71	136.71	100.00%
02.01.02.04.02.02	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOREADO GRIS CLARO	m²	31.68	31.68	100.00%
02.01.02.04.02.03	PISO DE CANTO RODADO Y CONCRETO	m²	05.96	5.96	100.00%
02.01.02.04.02.04	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m²	1013.80	1,013.80	100.00%
02.01.02.04.02.05	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m²	150.36	150.36	100.00%
02.01.02.05	ZOCALOS				
02.01.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 30X60 DE COLOR. H=1.80 m.	m²	276.71	276.71	100.00%
02.01.02.06	CONTRAZOCALOS				
02.01.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30m.	ML	171.97	171.97	100.00%
02.01.02.06.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10m.	ML	289.25	289.25	100.00%
02.01.02.07	COBERTURAS				
02.01.02.07.01	COBERTURA DE FIBROCEMENTO MODELO TEJA ANDINA 1.14x0.72 E=5MM	m²	270.93	270.93	100.00%
02.01.02.08	CARPINTERIA DE MADERA				
02.01.02.08.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA	m²	95.27	95.27	100.00%
02.01.02.08.02	BANCA DE MADERA TRATADA E=1"	m²	05.25	5.25	100.00%
02.01.02.09	CARPINTERIA METALICA				
02.01.02.09.01	VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZO	m²	24.46	24.46	100.00%
02.01.02.09.02	MAMPARA DE ALUMINIO FIJO	m²	393.52	393.52	100.00%
02.01.02.09.03	SEPARACION DE BAÑOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	68.16	68.16	100.00%
02.01.02.09.04	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	82.24	82.24	100.00%
02.01.02.09.05	ESCALERA TIPO GATO	und	01.00	1.00	100.00%
02.01.02.09.06	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2x4"	ML	171.00	171.00	100.00%
02.01.02.09.07	SEPARADORES DE URINARIOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	02.16	2.16	100.00%
02.01.02.09.08	REJILLAS DE DRENAJE PLATINA DE F°1"X3/16@2.5CM AL EJE (Ancho=0.25m)	ML	39.50	39.50	100.00%
02.01.02.09.09	PASAMANOS DE FIERRO GALVANIZADO ESCALERAS	ML	32.10	32.10	100.00%
02.01.02.09.10	JUNTA DE CONSTRUCCION (PERFIL METALICO)	ML	39.24	39.24	100.00%
02.01.02.09.11	PUERTA DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	02.88	2.88	100.00%
02.01.02.10	CERRAJERIA				
02.01.02.10.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	und	152.00	152.00	100.00%
02.01.02.10.02	CERRADURA CON MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	und	38.00	38.00	100.00%
02.01.02.10.03	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	und	18.00	18.00	100.00%
02.01.02.10.04	CERROJO DE 2"	und	18.00	18.00	100.00%
02.01.02.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

02.01.02.11.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m²	24.46	24.46	100.00%
02.01.02.11.02	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m²	123.60	123.60	100.00%
02.01.02.11.03	VIDRIO TEMPLADO REFLECTANTE DE 8mm	m²	269.92	269.92	100.00%
02.01.02.11.04	ESPEJO DE 4mm CON BASTIDOR DE ALUMINIO	m²	08.10	8.10	100.00%
02.01.02.12	PINTURA				
02.01.02.12.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m²	1076.95	1,076.95	100.00%
02.01.02.12.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	407.70	407.70	100.00%
02.01.02.12.03	PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASOS	m²	1422.93	1,422.93	100.00%
02.01.02.12.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	531.41	531.41	100.00%
02.01.02.12.05	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	528.39	528.39	100.00%
02.01.02.12.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS	m²	51.59	51.59	100.00%
02.01.02.13	VARIOS				
02.01.02.13.01	SUMINISTRO E INCORPORACION DE TIERRA NEGRA AGRICOLA	m²	11.66	11.66	100.00%
02.01.02.14	OTROS				
02.01.02.14.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTONES	und	08.00	8.00	100.00%
02.01.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
02.01.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
02.01.03.01.01	INODORO NACIONAL SIFON JET COLOR BLANCO	und	23.00	23.00	100.00%
02.01.03.01.02	LAVATORIO TIPO OVALIN COLOR BLANCO	und	28.00	28.00	100.00%
02.01.03.01.03	URINARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO	und	09.00	0.00	0.00%
02.01.03.01.04	LAVADERO EN AC. INOXIDABLE	und	01.00	1.00	100.00%
02.01.03.01.05	LAVADERO	und	01.00	1.00	100.00%
02.01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
02.01.03.02.01	SALIDAS DE AGUA				
02.01.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	63.00	54.00	85.71%
02.01.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				
02.01.03.02.02.01	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	ML	105.75	105.75	100.00%
02.01.03.02.02.02	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	ML	55.01	55.01	100.00%
02.01.03.02.02.03	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1"	ML	03.28	3.28	100.00%
02.01.03.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION				
02.01.03.02.03.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	und	51.00	51.00	100.00%
02.01.03.02.03.02	TEE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	und	58.00	58.00	100.00%
02.01.03.02.03.03	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø1" A Ø3/4"	und	09.00	9.00	100.00%
02.01.03.02.03.04	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
02.01.03.02.03.05	TEE PVC-SAP C-10 CON REDUCCION DE Ø3/4" A Ø1/2"	und	05.00	5.00	100.00%
02.01.03.02.04	VALVULAS				
02.01.03.02.04.01	VALVULA COMPUERTA DE Ø1/2"	und	07.00	7.00	100.00%
02.01.03.02.04.02	VALVULA COMPUERTA DE Ø3/4"	und	07.00	7.00	100.00%
02.01.03.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				
02.01.03.03.01	REDES DE RECOLECCION				
02.01.03.03.01.01	TUBERIA PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-75mm.	ML	213.60	213.60	100.00%
02.01.03.03.02	ACCESORIOS DE REDES DE RECOLECCION				
02.01.03.03.02.01	SUMIDERO CROMADO DE Ø2"	und	05.00	5.00	100.00%

Ing. Franco Javier Miranda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
Ing. Juan El Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajasuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTRORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTRORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTRORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.01.04.01.04.01	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 40 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	05.00	5.00	100.00%
02.01.04.01.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
02.01.04.01.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 10kA, 220V.	und	30.00	30.00	100.00%
02.01.04.01.06	ACCESORIOS ELECTRICOS				
02.01.04.01.06.01	LUMINARIA PARA ADOSAR CON REJILLA DE AL. CON LAMPARA 4x18W	und	83.00	83.00	100.00%
02.01.04.01.06.02	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 20W	und	78.00	78.00	100.00%
02.01.04.01.06.03	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 24W	und	10.00	10.00	100.00%
02.01.04.01.06.04	LUMINARIA TIPO HERMETICA CON LAMPARA TL-D 2x36W	und	02.00	2.00	100.00%
02.01.04.01.06.05	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS, AUTONOMIA DE 90 MIN.	und	08.00	8.00	100.00%
02.01.04.01.06.06	LUCES DE EMERGENCIA	und	26.00	26.00	100.00%
02.01.04.01.06.07	INTERRUPTOR SIMPLE	und	36.00	36.00	100.00%
02.01.04.01.06.08	INTERRUPTOR DOBLE	und	04.00	4.00	100.00%
02.01.04.01.06.09	INTERRUPTOR TRIPLE	und	01.00	1.00	100.00%
02.01.04.01.06.10	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und	09.00	9.00	100.00%
02.01.04.01.06.11	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL	und	79.00	79.00	100.00%
02.01.04.01.06.12	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	und	03.00	3.00	100.00%
02.01.04.01.06.13	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA ECRAN TECHO	und	03.00	3.00	100.00%
02.01.04.01.06.14	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	und	84.00	84.00	100.00%
02.01.04.01.06.15	BOTONERA ENCENDIDO-APAGADO	und	03.00	3.00	100.00%
02.01.04.01.06.16	CAJA DE PASE	und	12.00	12.00	100.00%
02.01.05	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				
02.01.05.01	ASCENSORES Y MONTACARGAS				
02.01.05.01.01	INSTALACION DE ASCENSOR 6KW, 220V, TRIFASICO, INC. PRUEBA	und	01.00	01.00	100.00%
02.02	PABELLON SUM				
02.02.01	ESTRUCTURAS				
02.02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	530.39	530.39	100.00%
02.02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.02.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	530.39	530.39	100.00%
02.02.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	530.39	530.39	100.00%
02.02.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.02.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	209.67	0.00	0.00%
02.02.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m³	34.02	34.02	100.00%
02.02.01.03.02	RELLENOS				
02.02.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	138.78	138.78	100.00%
02.02.01.03.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	337.17	337.17	100.00%
02.02.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.02.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	131.13	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOYA

Ing. Edgar W. Enríquez Salazar
CIP N° 46303
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Plan Hyo cl
Ing. José Luis Rojas Cojanchi
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Yaceta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
JOHANNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

02.02.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	131.13	0.00	0.00%
02.02.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.02.01.04.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	21.46	21.46	100.00%
02.02.01.04.02	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m³	56.45	0.00	0.00%
02.02.01.04.03	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	80.64	0.00	0.00%
02.02.01.04.04	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS	m³	03.83	3.83	100.00%
02.02.01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS	m²	43.88	43.88	100.00%
02.02.01.04.06	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m²	305.39	305.39	100.00%
02.02.01.04.07	RELLENO DE CONCRETO SIMPLE	m³	02.64	2.64	100.00%
02.02.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.02.01.05.01	ZAPATAS				
02.02.01.05.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	48.39	0.00	0.00%
02.02.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m²	99.66	0.00	0.00%
02.02.01.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1147.92	0.00	0.00%
02.02.01.05.02	SOBRECIMIENTOS REFORZADOS				
02.02.01.05.02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m³	27.86	27.86	100.00%
02.02.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m²	179.42	179.42	100.00%
02.02.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1124.17	1124.17	100.00%
02.02.01.05.03	COLUMNAS				
02.02.01.05.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	28.65	28.65	100.00%
02.02.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	239.15	239.15	100.00%
02.02.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	4768.13	4,768.13	100.00%
02.02.01.05.04	PLACAS				
02.02.01.05.04.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA PLACAS	m³	17.18	17.18	100.00%
02.02.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m²	144.68	144.68	100.00%
02.02.01.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2459.22	2,459.22	100.00%
02.02.01.05.05	VIGAS				
02.02.01.05.05.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	44.67	44.67	100.00%
02.02.01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	387.83	387.83	100.00%
02.02.01.05.05.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	4307.46	4,307.46	100.00%
02.02.01.05.06	COLUMNETAS				
02.02.01.05.06.01	CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2. PARA COLUMNETAS	m³	04.77	4.77	100.00%
02.02.01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS	m²	94.99	94.99	100.00%
02.02.01.05.06.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	390.30	390.30	100.00%
02.02.01.05.07	VIGUETAS				
02.02.01.05.07.01	CONCRETO f'c= =175 Kg/cm2. PARA VIGUETAS	m³	03.56	3.56	100.00%
02.02.01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS	m²	39.37	39.37	100.00%
02.02.01.05.07.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	304.42	304.42	100.00%
02.02.01.05.08	LOSAS				
02.02.01.05.08.01	LOSA ALIGERADA 1 DIRECCION				
02.02.01.05.08.01.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA LOSAS ALIGERADAS	m³	12.01	12.01	100.00%
02.02.01.05.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m²	137.25	137.25	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES

Ing. Juan El Yeren Macedo
CIP/N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. Franco Javier Tuesta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNJOHNNY PERCY DEUDOR
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO 40 EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

02.02.01.05.08.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1300.74	1,300.74	100.00%
02.02.01.05.08.01.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	1143.31	1,143.31	100.00%
02.02.01.05.08.02	LOSA MACIZA 2 DIRECCIONES				
02.02.01.05.08.02.01	CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 PARA LOSAS MACIZAS	m³	00.75	0.75	100.00%
02.02.01.05.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS	m²	03.75	3.75	100.00%
02.02.01.05.08.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	367.13	367.13	100.00%
02.02.01.06	ESTRUCTURA METÁLICA				
02.02.01.06.01	CELOSÍA METÁLICA (30X50) L=5.15	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.01.06.02	CELOSÍA METÁLICA (30X50) L=4.7	und	06.00	6.00	100.00%
02.02.01.06.03	TIJERAL METÁLICO (30X50)	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.01.06.04	TIJERAL METÁLICO (30X100)	und	03.00	3.00	100.00%
02.02.01.06.05	CORREA METÁLICA TUB. RECT. 2"X4"X4MM	ML	269.75	269.75	100.00%
02.02.01.06.06	TENSOR Ø5/8"	ML	430.32	430.32	100.00%
02.02.01.07	OTROS ACCESORIOS				
02.02.01.07.01	PLANCHA METÁLICA E=5/8" (30X50)	und	14.00	14.00	100.00%
02.02.01.07.02	PLANCHA METÁLICA E=5/8" (30X100)	und	06.00	6.00	100.00%
02.02.01.07.03	TORNILLO DE ANCLAJE E=5/8", L=50CM	und	60.00	60.00	100.00%
02.02.01.07.04	TORNILLO DE ANCLAJE E=5/8", L=36CM	und	72.00	72.00	100.00%
02.02.02	ARQUITECTURA				
02.02.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
02.02.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m²	176.93	176.93	100.00%
02.02.02.01.02	MURO DE CABEZA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m²	106.96	106.96	100.00%
02.02.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.02.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	123.39	123.39	100.00%
02.02.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	423.49	423.49	100.00%
02.02.02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	261.15	261.15	100.00%
02.02.02.02.04	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	82.82	82.82	100.00%
02.02.02.02.05	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	220.51	220.51	100.00%
02.02.02.02.06	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	20.21	20.21	100.00%
02.02.02.02.07	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	67.95	67.95	100.00%
02.02.02.03	CIELORRASOS				
02.02.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m²	145.20	145.20	100.00%
02.02.02.03.02	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DRYWALL DE 1.22x2.44m e=3/8"	m²	234.15	234.15	100.00%
02.02.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.02.02.04.01	CONTRAPISOS				
02.02.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m²	369.20	369.20	100.00%
02.02.02.04.02	PISOS				
02.02.02.04.02.01	PISO DE CONCRETO FROTACHADO Y BRUÑADO @10cm	m²	23.57	23.57	100.00%
02.02.02.04.02.02	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m²	293.20	293.20	100.00%
02.02.02.04.02.03	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m²	88.64	88.64	100.00%
02.02.02.05	ZOCALOS				

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Ing. Edgar W. Espavil Salazar
JEFE DE SUMINISTROSCONSORCIO EDUCATIVO 40 EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRAIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Caparín
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO 15-E
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO 10 EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO 10 EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeran Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.02.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 30X60 DE COLOR. H=1.80 m.	m²	123.39	123.39	100.00%
02.02.02.06	CONTRAZOCALOS				
02.02.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30m.	ML	63.49	63.49	100.00%
02.02.02.06.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10m.	ML	111.71	111.71	100.00%
02.02.02.07	COBERTURAS				
02.02.02.07.01	COBERTURA DE ALUZINC TR4 e=4MM	m²	405.11	405.11	100.00%
02.02.02.08	CARPINTERIA DE MADERA				
02.02.02.08.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA	m²	42.45	42.45	100.00%
02.02.02.09	CARPINTERIA METALICA				
02.02.02.09.01	VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZO	m²	20.41	20.41	100.00%
02.02.02.09.02	MAMPARA DE ALUMINIO FIJO	m²	30.81	30.81	100.00%
02.02.02.09.03	SEPARACION DE BAÑOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	27.00	27.00	100.00%
02.02.02.09.04	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	16.08	16.08	100.00%
02.02.02.09.05	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2x4"	ML	22.40	22.40	100.00%
02.02.02.09.06	SEPARADORES DE URINARIOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	00.72	0.72	100.00%
02.02.02.09.07	REJILLAS DE DRENAJE PLATINA DE F*1"X3/16@2.5CM AL EJE (Ancho=0.25m)	ML	32.27	32.27	100.00%
02.02.02.09.08	PASAMANOS DE FIERRO GALVANIZADO ESCALERAS	ML	32.27	32.27	100.00%
02.02.02.09.09	PUERTA DE ALUMINIO	m²	05.76	5.76	100.00%
02.02.02.09.10	CUMBRERA DE TEJA ANDINA ETERNIT	ML	21.00	21.00	100.00%
02.02.02.10	CERRAJERIA				
02.02.02.10.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	pza	52.00	52.00	100.00%
02.02.02.10.02	CERRADURA CON MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	und	13.00	13.00	100.00%
02.02.02.10.03	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	und	06.00	6.00	100.00%
02.02.02.10.04	CERROJO DE 2"	und	06.00	6.00	100.00%
02.02.02.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
02.02.02.11.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m²	20.41	20.41	100.00%
02.02.02.11.02	VIDRIO TEMPLADO REFLECTANTE DE 8mm	m²	30.81	30.81	100.00%
02.02.02.11.03	ESPEJO DE 4mm CON BASTIDOR DE ALUMINIO	m²	02.03	2.03	100.00%
02.02.02.12	PINTURA				
02.02.02.12.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m²	423.49	423.49	100.00%
02.02.02.12.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	261.15	261.15	100.00%
02.02.02.12.03	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	220.51	220.51	100.00%
02.02.02.12.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	20.21	20.21	100.00%
02.02.02.12.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS	m²	19.05	19.05	100.00%
02.02.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
02.02.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
02.02.03.01.01	INODORO NACIONAL SIFON JET COLOR BLANCO	und	09.00	9.00	100.00%
02.02.03.01.02	LAVATORIO TIPO OVALIN COLOR BLANCO	und	08.00	8.00	100.00%
02.02.03.01.03	URINARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO	und	03.00	0.00	0.00%
02.02.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
02.02.03.02.01	SALIDAS DE AGUA				
02.02.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	20.00	17.00	85.00%

Ing. Pedro Luis Severo Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Céspedes
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Francisco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
JOHANN PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.02.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				
02.02.03.02.02.01	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	ML	14.19	14.19	100.00%
02.02.03.02.02.02	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	ML	06.50	6.50	100.00%
02.02.03.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION				
02.02.03.02.03.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	und	17.00	17.00	100.00%
02.02.03.02.03.02	TEE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	und	18.00	18.00	100.00%
02.02.03.02.03.03	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.02.03.02.04	VALVULAS				
02.02.03.02.04.01	VALVULA COMPUERTA DE Ø1/2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.02.03.02.04.02	VALVULA COMPUERTA DE Ø3/4"	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.03.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				
02.02.03.03.01	REDES DE RECOLECCION				
02.02.03.03.01.01	TUBERIA PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-75mm.	ML	154.24	154.24	100.00%
02.02.03.03.02	ACCESORIOS DE REDES DE RECOLECCION				
02.02.03.03.02.01	SUMIDERO CROMADO DE Ø3"	und	01.00	1.00	100.00%
02.02.03.03.02.02	CODO PVC-SAL Ø3"x45°	und	01.00	1.00	100.00%
02.02.03.04	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				
02.02.03.04.01	SALIDAS DE DESAGUE				
02.02.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	pto	09.00	9.00	100.00%
02.02.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	pto	12.00	12.00	100.00%
02.02.03.04.02	REDES COLECTORAS				
02.02.03.04.02.01	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-50mm.	ML	11.88	11.88	100.00%
02.02.03.04.02.02	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 100mm.	ML	24.43	24.43	100.00%
02.02.03.04.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 50MM	ML	04.00	4.00	100.00%
02.02.03.04.03	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS				
02.02.03.04.03.01	CODO PVC-SAL Ø2"x45°	und	01.00	1.00	100.00%
02.02.03.04.03.02	YEE SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL Ø4" A Ø2"	und	12.00	12.00	100.00%
02.02.03.04.03.03	YEE SIMPLE PVC-SAL Ø4"	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.03.04.03.04	REGISTRO ROSCADO Ø4"	und	05.00	5.00	100.00%
02.02.03.04.03.05	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	05.00	5.00	100.00%
02.02.03.04.03.06	SOMBRERO PARA VENTILACION PVC SAP Ø 2"	und	05.00	5.00	100.00%
02.02.03.05	CAMARAS DE INSPECCIÓN				
02.02.03.05.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"x24"	und	03.00	3.00	100.00%
02.02.03.06	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS				
02.02.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	glb	01.00	1.00	100.00%
02.02.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	01.00	1.00	100.00%
02.02.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.02.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
02.02.04.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS				
02.02.04.01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	95.00	95.00	100.00%
02.02.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	35.00	35.00	100.00%
02.02.04.01.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA	pto	02.00	2.00	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNJOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTRICISTAS
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTRICISTAS
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

	PROYECTOR TECHO				
02.02.04.01.01.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA ECRAN TECHO	pto	03.00	3.00	100.00%
02.02.04.01.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	pto	01.00	1.00	100.00%
02.02.04.01.01.06	SALIDA PARA BOTONERA ENCENDIDO-APAGADO	pto	03.00	3.00	100.00%
02.02.04.01.01.07	SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE	pto	02.00	2.00	100.00%
02.02.04.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
02.02.04.01.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	84.40	84.40	100.00%
02.02.04.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
02.02.04.01.03.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ML	168.80	168.80	100.00%
02.02.04.01.03.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ML	84.80	84.80	100.00%
02.02.04.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
02.02.04.01.04.01	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 40 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	01.00	01.00	100.00%
02.02.04.01.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
02.02.04.01.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 10kA, 220V.	und	08.00	8.00	100.00%
02.02.04.01.06	ACCESORIOS ELECTRICOS				
02.02.04.01.06.01	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 20W	und	50.00	50.00	100.00%
02.02.04.01.06.02	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 24W	und	40.00	40.00	100.00%
02.02.04.01.06.03	LUMINARIA TIPO HERMETICA CON LAMPARA TL-D 2x36W	und	03.00	3.00	100.00%
02.02.04.01.06.04	LUMINARIA DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS, AUTONOMIA DE 90 MIN.	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.04.01.06.05	LUCE DE EMERGENCIA	und	10.00	10.00	100.00%
02.02.04.01.06.06	INTERRUPTOR SIMPLE	und	08.00	8.00	100.00%
02.02.04.01.06.07	INTERRUPTOR DOBLE	und	03.00	3.00	100.00%
02.02.04.01.06.08	INTERRUPTOR TRIPLE	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.04.01.06.09	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL	und	35.00	35.00	100.00%
02.02.04.01.06.10	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.04.01.06.11	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	und	01.00	1.00	100.00%
02.02.04.01.06.12	EXTRACTOR DE AIRE	und	02.00	2.00	100.00%
02.02.04.01.06.13	CAJA DE PASE	und	05.00	5.00	100.00%
02.03	PABELLON PEDAGOGICO				
02.03.01	ESTRUCTURAS				
02.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	777.53	777.53	100.00%
02.03.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.03.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	777.53	777.53	100.00%
02.03.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	777.53	777.53	100.00%
02.03.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.03.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.03.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	451.54	0.00	0.00%
02.03.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m³	54.85	54.85	100.00%
02.03.01.03.02	RELLENOS				
02.03.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	149.16	0.00	0.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Vinuela De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.03.01.03.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	421.85	0.00	0.00%
02.03.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.03.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	446.55	0.00	0.00%
02.03.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	446.55	0.00	0.00%
02.03.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.03.01.04.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	56.12	56.12	100.00%
02.03.01.04.02	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m³	121.57	0.00	0.00%
02.03.01.04.03	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	173.67	0.00	0.00%
02.03.01.04.04	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	11.86	11.86	100.00%
02.03.01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m²	158.08	158.08	100.00%
02.03.01.04.06	FALSO PISO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	661.21	661.21	100.00%
02.03.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.03.01.05.01	ZAPATAS				
02.03.01.05.01.01	CONCRETO f'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	104.20	104.20	100.00%
02.03.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m²	168.12	0.00	0.00%
02.03.01.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2832.01	0.00	0.00%
02.03.01.05.02	VIGAS DE CIMENTACION				
02.03.01.05.02.01	CONCRETO f'c= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m³	26.90	0.00	0.00%
02.03.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m²	179.36	0.00	0.00%
02.03.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	3485.73	0.00	0.00%
02.03.01.05.03	COLUMNAS				
02.03.01.05.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	41.27	41.27	100.00%
02.03.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	347.73	347.73	100.00%
02.03.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	8065.78	0.00	0.00%
02.03.01.05.04	PLACAS				
02.03.01.05.04.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA PLACAS	m³	115.03	115.03	100.00%
02.03.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m²	991.18	991.18	100.00%
02.03.01.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	17031.31	0.00	0.00%
02.03.01.05.05	VIGAS				
02.03.01.05.05.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	181.31	181.31	100.00%
02.03.01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	1416.24	1,416.24	100.00%
02.03.01.05.05.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	23728.31	0.00	0.00%
02.03.01.05.06	COLUMNETAS				
02.03.01.05.06.01	CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2. PARA COLUMNETAS	m³	18.79	18.79	100.00%
02.03.01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS	m²	391.76	391.76	100.00%
02.03.01.05.06.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1419.35	1,419.35	100.00%
02.03.01.05.07	VIGUETAS				
02.03.01.05.07.01	CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2. PARA VIGUETAS	m³	18.52	18.52	100.00%
02.03.01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS	m²	235.75	235.75	100.00%
02.03.01.05.07.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1232.26	1,232.26	100.00%
02.03.01.05.08	LOSAS				
02.03.01.05.08.01	LOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES				

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. Franco Uauet Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 48303
RESIDENTE DE OBRA

02.03.01.05.08.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS ALIGERADAS	m^3	183.19	183.19	100.00%
02.03.01.05.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m^2	1575.12	1,575.12	100.00%
02.03.01.05.08.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	21548.52	21,548.52	100.00%
02.03.01.05.08.01.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	9765.74	9,765.74	100.00%
02.03.01.05.08.02	LOSA MACIZA 2 DIRECCIONES				
02.03.01.05.08.02.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS MACIZAS	m^3	10.05	10.05	100.00%
02.03.01.05.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS MACIZAS	m^2	50.25	50.25	100.00%
02.03.01.05.08.02.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	1253.03	1,253.03	100.00%
02.03.01.05.09	ESCALERAS				
02.03.01.05.09.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA ESCALERAS	m^3	27.46	0.00	0.00%
02.03.01.05.09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESCALERAS	m^2	238.11	238.11	100.00%
02.03.01.05.09.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	2974.33	0.00	0.00%
02.03.01.06	OTROS				
02.03.01.06.01	JUNTA SISMICA ENTRE COLUMETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO)	ML	543.80	543.80	100.00%
02.03.02	ARQUITECTURA				
02.03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
02.03.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m^2	1191.73	1,191.73	100.00%
02.03.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.03.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	346.66	346.66	100.00%
02.03.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	1477.14	1,477.14	100.00%
02.03.02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	483.71	483.71	100.00%
02.03.02.02.04	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	105.98	105.98	100.00%
02.03.02.02.05	TARRAJEO PULIDO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	29.36	29.36	100.00%
02.03.02.02.06	TARRAJEO EN PLACAS Y COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	839.07	839.07	100.00%
02.03.02.02.07	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	1074.26	1,074.26	100.00%
02.03.02.02.08	TARRAJEO EN CANALETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	75.39	75.39	100.00%
02.03.02.02.09	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	881.08	881.08	100.00%
02.03.02.02.10	BRUÑAS DE 1cm.	ML	1412.31	1,412.31	100.00%
02.03.02.02.11	TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	84.39	84.39	100.00%
02.03.02.02.12	REVESTIMIENTO EN GRANITO PULIDO COLOR GRIS	m^2	23.72	23.72	100.00%
02.03.02.03	CIELORRASOS				
02.03.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m^2	1821.62	1,821.62	100.00%
02.03.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.03.02.04.01	CONTRAPISOS				
02.03.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m^2	1913.62	1,913.62	100.00%
02.03.02.04.02	PISOS				
02.03.02.04.02.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m^2	295.59	295.59	100.00%
02.03.02.04.02.02	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO COLOREADO GRIS CLARO	m^2	59.13	59.13	100.00%
02.03.02.04.02.03	PISO DE CANTO RODADO Y CONCRETO	m^2	17.88	17.88	100.00%
02.03.02.04.02.04	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m^2	1680.04	1,680.04	100.00%
02.03.02.04.02.05	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m^2	166.06	166.06	100.00%

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Medina De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.03.02.05	ZOCALOS				
02.03.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO 30X60 DE COLOR. H=1.80 m.	m ²	372.92	372.92	100.00%
02.03.02.06	CONTRAZOCALOS				
02.03.02.06.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30m.	ML	356.85	356.85	100.00%
02.03.02.06.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10m.	ML	591.75	591.75	100.00%
02.03.02.07	COBERTURAS				
02.03.02.07.01	COBERTURA DE FIBROCEMENTO MODELO TEJA ANDINA 1.14x0.72 e=5MM	m ²	500.56	500.56	100.00%
02.03.02.08	CARPINTERIA DE MADERA				
02.03.02.08.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA	m ²	115.03	115.03	100.00%
02.03.02.08.02	BANCA DE MADERA TRATADA E=1"	m ²	13.50	13.50	100.00%
02.03.02.09	CARPINTERIA METALICA				
02.03.02.09.01	VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZO	m ²	263.14	263.14	100.00%
02.03.02.09.02	SEPARACION DE BAÑOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m ²	75.86	75.86	100.00%
02.03.02.09.03	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	146.99	146.99	100.00%
02.03.02.09.04	ESCALERA TIPO GATO	und	01.00	1.00	100.00%
02.03.02.09.05	CANTONERA DE ALUMINIO DE 2x4"	ML	150.00	150.00	100.00%
02.03.02.09.06	SEPARADORES DE URINARIOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m ²	02.16	2.16	100.00%
02.03.02.09.07	REJILLAS DE DRENAJE PLATINA DE F°1"X3/16@2.5CM AL EJE (Ancho=0.25m)	ML	73.80	73.80	100.00%
02.03.02.09.08	PASAMANOS DE FIERRO GALVANIZADO ESCALERAS	ML	32.10	32.10	100.00%
02.03.02.09.09	JUNTA DE CONSTRUCCION (PERFIL METALICO)	ML	135.69	135.69	100.00%
02.03.02.09.10	PUERTA DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m ²	01.92	1.92	100.00%
02.03.02.10	CERRAJERIA				
02.03.02.10.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	und	224.00	224.00	100.00%
02.03.02.10.02	CERRADURA CON MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	und	56.00	56.00	100.00%
02.03.02.10.03	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	und	18.00	18.00	100.00%
02.03.02.10.04	CERROJO DE 2"	und	18.00	18.00	100.00%
02.03.02.11	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
02.03.02.11.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m ²	263.14	263.14	100.00%
02.03.02.11.02	ESPEJO DE 4mm CON BASTIDOR DE ALUMINIO	m ²	08.10	8.10	100.00%
02.03.02.12	PINTURA				
02.03.02.12.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m ²	1477.14	1,477.14	100.00%
02.03.02.12.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m ²	483.71	483.71	100.00%
02.03.02.12.03	PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASOS	m ²	1821.62	1,821.62	100.00%
02.03.02.12.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m ²	839.07	839.07	100.00%
02.03.02.12.05	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m ²	1955.34	1,955.34	100.00%
02.03.02.12.06	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CONTRAZOCALOS	m ²	107.06	107.06	100.00%
02.03.02.13	VARIOS				
02.03.02.13.01	SUMINISTRO E INCORPORACION DE TIERRA NEGRA AGRICOLA	m ²	34.44	34.44	100.00%
02.03.02.14	OTROS				
02.03.02.14.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTONES	und	24.00	24.00	100.00%
02.03.03	INSTALACIONES SANITARIAS				

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cuyamiri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pareda De La Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.03.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS					
02.03.03.01.01	INODORO NACIONAL SIFON JET COLOR BLANCO	und	29.00	29.00	100.00%	
02.03.03.01.02	LAVATORIO TIPO OVALIN COLOR BLANCO	und	35.00	35.00	100.00%	
02.03.03.01.03	DUCHA	und	02.00	2.00	100.00%	
02.03.03.01.04	URINARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO	und	09.00	0.00	0.00%	
02.03.03.01.05	LAVADERO EN AC. INOXIDABLE	und	04.00	4.00	100.00%	
02.03.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA					
02.03.03.02.01	SALIDAS DE AGUA					
02.03.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	87.00	78.00	89.66%	
02.03.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCION					
02.03.03.02.02.01	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	ML	128.19	128.19	100.00%	
02.03.03.02.02.02	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	ML	95.07	95.07	100.00%	
02.03.03.02.02.03	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1"	ML	51.77	51.77	100.00%	
02.03.03.02.02.04	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1 1/2"	ML	52.75	52.75	100.00%	
02.03.03.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION					
02.03.03.02.03.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø3/4"x90°	und	36.00	36.00	100.00%	
02.03.03.02.03.02	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	und	33.00	33.00	100.00%	
02.03.03.02.03.03	CODO PVC-SAP C-10 Ø1"x90°	und	04.00	4.00	100.00%	
02.03.03.02.03.04	CODO PVC-SAP C-10 Ø1 1/2"x90°	und	01.00	1.00	100.00%	
02.03.03.02.03.05	TEE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	und	60.00	60.00	100.00%	
02.03.03.02.03.06	TEE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	und	19.00	19.00	100.00%	
02.03.03.02.03.07	TEE PVC-SAP 1"	und	03.00	3.00	100.00%	
02.03.03.02.03.08	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø1" A Ø3/4"	und	02.00	2.00	100.00%	
02.03.03.02.03.09	TEE PVC-SAP C-10 CON REDUCCION DE Ø3/4" A Ø1/2"	und	07.00	7.00	100.00%	
02.03.03.02.03.10	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE Ø1/2"	und	06.00	6.00	100.00%	
02.03.03.02.04	VALVULAS					
02.03.03.02.04.01	VALVULA COMPUERTA DE Ø1/2"	und	14.00	14.00	100.00%	
02.03.03.02.04.02	VALVULA COMPUERTA DE Ø3/4"	und	06.00	6.00	100.00%	
02.03.03.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL					
02.03.03.03.01	REDES DE RECOLECCION					
02.03.03.03.01.01	TUBERIA PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-75mm.	ML	102.44	102.44	100.00%	
02.03.03.03.01.02	TUBERIA PVC NPT ISO UNIFLEX S-25 DE DN=100mm	ML	26.28	26.28	100.00%	
02.03.03.03.02	ACCESORIOS DE REDES DE RECOLECCION					
02.03.03.03.02.01	SUMIDERO CROMADO DE Ø3"	und	05.00	5.00	100.00%	
02.03.03.03.02.02	CODO PVC-SAL Ø3"x45°	und	05.00	5.00	100.00%	
02.03.03.03.02.03	SUMIDERO CROMADO DE Ø2"	und	04.00	4.00	100.00%	
02.03.03.03.02.04	CODO PVC-SAL Ø2"x45°	und	04.00	4.00	100.00%	
02.03.03.03.02.05	SUMIDERO CROMADO DE Ø4"	und	03.00	3.00	100.00%	
02.03.03.03.02.06	CODO PVC-SAL Ø4"x45°	und	03.00	3.00	100.00%	
02.03.03.04	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION					
02.03.03.04.01	SALIDAS DE DESAGUE					
02.03.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	pto	29.00	29.00	100.00%	
02.03.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	pto	46.00	46.00	100.00%	

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajasuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Prieta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE INGENIEROS
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

02.03.03.04.02	REDES COLECTORAS				
02.03.03.04.02.01	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-50mm.	ML	100.72	100.72	100.00%
02.03.03.04.02.02	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 100mm.	ML	59.73	59.73	100.00%
02.03.03.04.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 50MM	ML	14.66	14.66	100.00%
02.03.03.04.03	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS				
02.03.03.04.03.01	CODO PVC-SAL Ø4"x45°	und	04.00	4.00	100.00%
02.03.03.04.03.02	CODO PVC-SAL Ø2"x45°	und	33.00	33.00	100.00%
02.03.03.04.03.03	YEE SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL Ø4" A Ø2"	und	21.00	21.00	100.00%
02.03.03.04.03.04	YEE SIMPLE PVC-SAL Ø4"	und	07.00	7.00	100.00%
02.03.03.04.03.05	YEE SIMPLE PVC-SAL Ø2"	und	51.00	51.00	100.00%
02.03.03.04.03.06	REGISTRO ROSCADO Ø4"	und	17.00	17.00	100.00%
02.03.03.04.03.07	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	28.00	28.00	100.00%
02.03.03.04.03.08	SOMBRERO PARA VENTILACION PVC SAP Ø 2"	und	07.00	7.00	100.00%
02.03.03.05	CAMARAS DE INSPECCIÓN				
02.03.03.05.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"x24"	und	03.00	3.00	100.00%
02.03.03.06	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS				
02.03.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	glb	01.00	1.00	100.00%
02.03.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	01.00	1.00	100.00%
02.03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.03.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
02.03.04.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS				
02.03.04.01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	375.00	375.00	100.00%
02.03.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	140.00	140.00	100.00%
02.03.04.01.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA - EMPOTRADA A PISO	pto	64.00	64.00	100.00%
02.03.04.01.01.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	pto	10.00	10.00	100.00%
02.03.04.01.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA ECRAN TECHO	pto	10.00	10.00	100.00%
02.03.04.01.01.06	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	pto	24.00	24.00	100.00%
02.03.04.01.01.07	SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE	pto	02.00	2.00	100.00%
02.03.04.01.01.08	SALIDA PARA BOTONERA ENCENDIDO-APAGADO	pto	11.00	11.00	100.00%
02.03.04.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
02.03.04.01.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	656.79	609.89	92.86%
02.03.04.01.02.02	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 35mm	ML	25.80	25.80	100.00%
02.03.04.01.02.03	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 40mm	ML	51.88	51.88	100.00%
02.03.04.01.02.04	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 50mm	ML	58.28	58.28	100.00%
02.03.04.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
02.03.04.01.03.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ML	1313.58	1,266.68	96.43%
02.03.04.01.03.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ML	656.79	523.50	79.71%
02.03.04.01.03.03	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 10.00mm2	ML	77.40	77.40	100.00%
02.03.04.01.03.04	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 25.00mm2	ML	155.64	155.64	100.00%
02.03.04.01.03.05	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 50.00mm2	ML	174.84	174.84	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arq. Edgar W. Galarza
CAP. N° 8531
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pareda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.03.04.01.03.06	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 10mm2	ML	77.68	77.68	100.00%
02.03.04.01.03.07	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 16mm2	ML	58.28	58.28	100.00%
02.03.04.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
02.03.04.01.04.01	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 40 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	04.00	4.00	100.00%
02.03.04.01.04.02	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 44 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 6 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	01.00	1.00	100.00%
02.03.04.01.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
02.03.04.01.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 10kA, 220V.	und	40.00	40.00	100.00%
02.03.04.01.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40A, 10kA, 220V.	und	03.00	3.00	100.00%
02.03.04.01.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50A, 10kA, 220V.	und	01.00	1.00	100.00%
02.03.04.01.06	ACCESORIOS ELECTRICOS				
02.03.04.01.06.01	LUMINARIA PARA ADOSAR CON REJILLA DE AL. CON LAMPARA 4x18W	und	192.00	192.00	100.00%
02.03.04.01.06.02	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 20W	und	154.00	154.00	100.00%
02.03.04.01.06.03	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 24W	und	16.00	16.00	100.00%
02.03.04.01.06.04	LUMINARIA TIPO HERMETICA CON LAMPARA TL-D 2x36W	und	02.00	2.00	100.00%
02.03.04.01.06.05	LUMINARIA FAROLA ESPERICA E-44, 70W	und	11.00	11.00	100.00%
02.03.04.01.06.06	LUCES DE EMERGENCIA	und	30.00	30.00	100.00%
02.03.04.01.06.07	INTERRUPTOR SIMPLE	und	21.00	21.00	100.00%
02.03.04.01.06.08	INTERRUPTOR DOBLE	und	20.00	20.00	100.00%
02.03.04.01.06.09	INTERRUPTOR TRIPLE	und	03.00	3.00	100.00%
02.03.04.01.06.10	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und	25.00	25.00	100.00%
02.03.04.01.06.11	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL	und	140.00	140.00	100.00%
02.03.04.01.06.12	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL - EMPOTRADO A PISO	und	64.00	64.00	100.00%
02.03.04.01.06.13	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	und	10.00	10.00	100.00%
02.03.04.01.06.14	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA ECRAN TECHO	und	10.00	10.00	100.00%
02.03.04.01.06.15	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	und	24.00	24.00	100.00%
02.03.04.01.06.16	EXTRACTOR DE AIRE	und	02.00	2.00	100.00%
02.03.04.01.06.17	BOTONERA ENCENDIDO-APAGADO	und	11.00	11.00	100.00%
02.03.04.01.06.18	CAJA DE PASE	und	17.00	17.00	100.00%
02.03.05	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				
02.03.05.01	ASCENSORES Y MONTACARGAS				
02.03.05.01.01	INSTALACION DE ASCENSOR 6KW, 220V, TRIFASICO, INC. PRUEBA	und	01.00	1.00	100.00%
02.04	COMEDOR				
02.04.01	ESTRUCTURAS				
02.04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.04.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	139.76	139.76	100.00%
02.04.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.04.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	139.76	139.76	100.00%
02.04.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	139.76	139.76	100.00%

Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Ronald W. Zavaleta Salazar
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.04.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.04.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.04.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	109.43	0.00	0.00%
02.04.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m³	14.76	14.76	100.00%
02.04.01.03.02	RELLENOS				
02.04.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	35.73	35.73	100.00%
02.04.01.03.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	34.96	34.96	100.00%
02.04.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.04.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	110.57	110.57	100.00%
02.04.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	110.57	0.00	0.00%
02.04.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.04.01.04.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	12.47	12.47	100.00%
02.04.01.04.02	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m³	37.88	0.00	0.00%
02.04.01.04.03	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	42.09	0.00	0.00%
02.04.01.04.04	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	02.51	2.51	100.00%
02.04.01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m²	17.10	17.10	100.00%
02.04.01.04.06	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m²	116.53	116.53	100.00%
02.04.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.04.01.05.01	ZAPATAS				
02.04.01.05.01.01	CONCRETO F'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	25.25	0.00	0.00%
02.04.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m²	40.44	0.00	0.00%
02.04.01.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	673.37	0.00	0.00%
02.04.01.05.02	VIGAS DE CIMENTACION				
02.04.01.05.02.01	CONCRETO F'c= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m³	06.60	6.60	100.00%
02.04.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m²	57.23	57.23	100.00%
02.04.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	827.74	827.74	100.00%
02.04.01.05.03	COLUMNAS				
02.04.01.05.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	06.93	6.93	100.00%
02.04.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	55.44	55.44	100.00%
02.04.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	972.79	972.79	100.00%
02.04.01.05.04	PLACAS				
02.04.01.05.04.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA PLACAS	m³	10.16	10.16	100.00%
02.04.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m²	86.24	86.24	100.00%
02.04.01.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1654.69	1,654.69	100.00%
02.04.01.05.05	VIGAS				
02.04.01.05.05.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	21.64	21.64	100.00%
02.04.01.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	112.68	112.68	100.00%
02.04.01.05.05.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2414.93	2,414.93	100.00%
02.04.01.05.06	COLUMNETAS				
02.04.01.05.06.01	CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2. PARA COLUMNETAS	m³	03.26	3.26	100.00%
02.04.01.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS	m²	50.04	50.04	100.00%
02.04.01.05.06.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	241.26	241.26	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO INDEPENDIENTES
JOHNNY PERCY DELUOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.04.01.05.07	VIGUETAS				
02.04.01.05.07.01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$. PARA VIGUETAS	m ³	02.88	2.88	100.00%
02.04.01.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGUETAS	m ²	50.97	50.97	100.00%
02.04.01.05.07.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	280.46	280.46	100.00%
02.04.01.05.08	LOSAS				
02.04.01.05.08.01	LOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES				
02.04.01.05.08.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS ALIGERADAS	m ³	30.44	30.44	100.00%
02.04.01.05.08.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m ²	261.76	261.76	100.00%
02.04.01.05.08.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	3449.39	3,449.39	100.00%
02.04.01.05.08.01.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	1622.91	1,622.91	100.00%
02.04.02	ARQUITECTURA				
02.04.02.01	MUROS Y TASIQUES DE ALBAÑILERIA				
02.04.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	63.40	63.40	100.00%
02.04.02.01.02	MURO DE CABEZA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	99.44	99.44	100.00%
02.04.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.04.02.02.01	TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	26.20	26.20	100.00%
02.04.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	224.43	224.43	100.00%
02.04.02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	141.68	141.68	100.00%
02.04.02.02.04	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	134.10	134.10	100.00%
02.04.02.02.05	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	142.79	142.79	100.00%
02.04.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	120.00	120.00	100.00%
02.04.02.02.07	BRUÑAS DE 1cm.	ML	85.47	85.47	100.00%
02.04.02.03	CIELORRASOS				
02.04.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m ²	277.38	277.38	100.00%
02.04.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.04.02.04.01	CONTRAPISOS				
02.04.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m ²	421.64	421.64	100.00%
02.04.02.04.02	PISOS				
02.04.02.04.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m ²	228.52	228.52	100.00%
02.04.02.04.02.02	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m ²	17.75	17.75	100.00%
02.04.02.04.02.03	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m ²	175.39	175.39	100.00%
02.04.02.05	VEREDAS				
02.04.02.05.01	VEREDA DE CONCRETO ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO	m ²	44.70	44.70	100.00%
02.04.02.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m ²	10.21	10.21	100.00%
02.04.02.05.03	JUNTAS ASFALTICA 1° DE VEREDA	ML	13.48	13.48	100.00%
02.04.02.06	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
02.04.02.06.01	ZOCALO DE PORCELANATO DE 0.30x0.60m.	m ²	30.66	30.66	100.00%
02.04.02.06.02	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10m.	ML	133.10	133.10	100.00%
02.04.02.07	CARPINTERIA DE MADERA				
02.04.02.07.01	PUERTA DE MADERA CEDRO APANELADA	m ²	12.80	12.80	100.00%
02.04.02.08	CARPINTERIA METALICA				

CONSORCIO SUPLENOR CORDOVA
Ing. Edgar W. Galarza
CIP N° 46303
REPRESENTANTE COMÚN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajavari
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Piedra De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNJOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNIng. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRARONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.04.02.08.01	PUERTA DE ALUMINIO	m²	08.10	8.10	100.00%
02.04.02.08.02	VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZO	m²	32.98	32.98	100.00%
02.04.02.08.03	MAMPARA DE ALUMINIO FIJO	m²	42.99	42.99	100.00%
02.04.02.08.04	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	17.78	17.78	100.00%
02.04.02.08.05	REJILLAS DE DRENAJE PLATINA DE F°1"X3/16"@2.5CM AL EJE (Ancho=0.25m)	ML	18.95	18.95	100.00%
02.04.02.09	CERRAJERIA				
02.04.02.09.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	und	20.00	20.00	100.00%
02.04.02.09.02	CERRADURA CON MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	und	01.00	1.00	100.00%
02.04.02.09.03	CERRADURA MANIJA ACERO INOXIDABLE	und	06.00	6.00	100.00%
02.04.02.09.04	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	und	08.00	8.00	100.00%
02.04.02.09.05	CERROJO DE 2"	und	08.00	8.00	100.00%
02.04.02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
02.04.02.10.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m²	75.97	75.97	100.00%
02.04.02.10.02	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m²	08.10	8.10	100.00%
02.04.02.11	PINTURA				
02.04.02.11.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m²	224.43	224.43	100.00%
02.04.02.11.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	141.68	141.68	100.00%
02.04.02.11.03	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	130.50	130.50	100.00%
02.04.02.11.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	142.79	142.79	100.00%
02.04.02.11.05	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN DERRAMES	ML	120.00	120.00	100.00%
02.04.02.11.06	PINTURA ESMALTE EN BRUÑAS DE 1cm	ML	85.47	85.47	100.00%
02.04.02.11.07	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN CIELORRASO	m²	277.38	277.38	100.00%
02.04.02.11.08	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA	m²	16.00	16.00	100.00%
02.04.02.12	VARIOS				
02.04.02.12.01	TAPAJUNTA PARA PISO DE ALUMINIO ANONIZADO DE 100mm	ML	13.48	13.48	100.00%
02.04.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
02.04.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
02.04.03.01.01	INODORO NACIONAL SIFON JET COLOR BLANCO	und	01.00	1.00	100.00%
02.04.03.01.02	LAVATORIO TIPO OVALIN COLOR BLANCO	und	01.00	1.00	100.00%
02.04.03.01.03	LAVADERO EN AC. INOXIDABLE	und	01.00	1.00	100.00%
02.04.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
02.04.03.02.01	SALIDAS DE AGUA				
02.04.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	03.00	3.00	100.00%
02.04.03.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				
02.04.03.02.02.01	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	ML	02.73	2.73	100.00%
02.04.03.02.02.02	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	ML	11.28	11.28	100.00%
02.04.03.02.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION				
02.04.03.02.03.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	und	05.00	5.00	100.00%
02.04.03.02.03.02	TEE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
02.04.03.02.04	VALVULAS				
02.04.03.02.04.01	VALVULA COMPUERTA DE Ø1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
02.04.03.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda de la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.04.03.03.01	REDES DE RECOLECCION				
02.04.03.03.01.01	TUBERIA PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-75mm.	ML	28.44	28.44	100.00%
02.04.03.03.02	ACCESORIOS DE REDES DE RECOLECCION				
02.04.03.03.02.01	SUMIDERO CROMADO DE Ø2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.04.03.03.02.02	CODO PVC-SAL Ø2"x45°	und	03.00	3.00	100.00%
02.04.03.04	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				
02.04.03.04.01	SALIDAS DE DESAGUE				
02.04.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	pto	01.00	1.00	100.00%
02.04.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	pto	02.00	2.00	100.00%
02.04.03.04.02	REDES COLECTORAS				
02.04.03.04.02.01	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-50mm.	ML	02.28	2.28	100.00%
02.04.03.04.02.02	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 100mm.	ML	08.38	8.38	100.00%
02.04.03.04.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 50MM	ML	02.49	2.49	100.00%
02.04.03.04.03	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS				
02.04.03.04.03.01	YEE SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL Ø4" A Ø2"	und	04.00	4.00	100.00%
02.04.03.04.03.02	REGISTRO ROSCADO Ø4"	und	02.00	2.00	100.00%
02.04.03.04.03.03	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	02.00	2.00	100.00%
02.04.03.05	CAMARAS DE INSPECCIÓN				
02.04.03.05.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"x24"	und	01.00	1.00	100.00%
02.04.03.06	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS				
02.04.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	glb	01.00	1.00	100.00%
02.04.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	01.00	1.00	100.00%
02.04.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.04.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
02.04.04.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS				
02.04.04.01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	60.00	60.00	100.00%
02.04.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	23.00	23.00	100.00%
02.04.04.01.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	pto	04.00	4.00	100.00%
02.04.04.01.01.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA ECRAN TECHO	pto	02.00	2.00	100.00%
02.04.04.01.01.05	SALIDA PARA BOTONERA ENCENDIDO-APAGADO	pto	02.00	2.00	100.00%
02.04.04.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
02.04.04.01.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	25.32	25.32	100.00%
02.04.04.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
02.04.04.01.03.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ML	50.64	50.64	100.00%
02.04.04.01.03.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ML	25.32	25.32	100.00%
02.04.04.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
02.04.04.01.04.01	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 40 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	02.00	2.00	100.00%
02.04.04.01.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
02.04.04.01.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 10kA, 220V.	und	07.00	7.00	100.00%
02.04.04.01.06	ACCESORIOS ELECTRICOS				

02.04.04.01.06.01	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 24W	und	24.00	24.00	100.00%
02.04.04.01.06.02	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 20W	und	12.00	12.00	100.00%
02.04.04.01.06.03	LUMINARIA PARA ADOSAR CON REJILLA DE AL. CON LAMPARA 4x18W	und	24.00	24.00	100.00%
02.04.04.01.06.04	LUCES DE EMERGENCIA	und	05.00	5.00	100.00%
02.04.04.01.06.05	INTERRUPTOR SIMPLE	und	03.00	3.00	100.00%
02.04.04.01.06.06	INTERRUPTOR DOBLE	und	03.00	3.00	100.00%
02.04.04.01.06.07	INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE	und	04.00	4.00	100.00%
02.04.04.01.06.08	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL	und	10.00	10.00	100.00%
02.04.04.01.06.09	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	und	04.00	4.00	100.00%
02.04.04.01.06.10	TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	und	02.00	2.00	100.00%
02.04.04.01.06.11	CAJA DE PASE	und	05.00	5.00	100.00%
02.05	SERVICIOS				
02.05.01	ESTRUCTURAS				
02.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	120.94	120.94	100.00%
02.05.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.05.01.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	120.94	120.94	100.00%
02.05.01.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	120.94	120.94	100.00%
02.05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.05.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.05.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	59.49	0.00	0.00%
02.05.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	18.49	0.00	0.00%
02.05.01.03.02	RELLENOS				
02.05.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	52.36	0.00	0.00%
02.05.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.05.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m³	32.02	0.00	0.00%
02.05.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	32.02	0.00	0.00%
02.05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.05.01.04.01	SOLADOS				
02.05.01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	22.88	0.00	0.00%
02.05.01.04.02	CIMIENTOS CORRIDOS				
02.05.01.04.02.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	23.10	23.10	100.00%
02.05.01.04.03	SOBRECIMENTOS				
02.05.01.04.03.01	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	04.50	4.50	100.00%
02.05.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m²	24.53	24.53	100.00%
02.05.01.04.04	FALSO PISO				
02.05.01.04.04.01	FALSO PISO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	99.63	66.47	66.72%
02.05.01.04.05	FALSA ZAPATA				
02.05.01.04.05.01	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m³	16.02	0.00	0.00%
02.05.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.05.01.05.01	ZAPATAS				
02.05.01.05.01.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA ZAPATAS	m³	13.73	0.00	0.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Ing. Edgar A. Gordillo Gallo
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO EDUCATIVO JO EDUCADORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO EDUCADORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO SUPERVISOR BORDOVA

Ing. Edgar W. Fajardo Galarza

JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EJECUTOR DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EJECUTOR DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.05.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	389.36	0.00	0.00%
02.05.01.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m ²	14.76	0.00	0.00%
02.05.01.05.02	COLUMNAS				
02.05.01.05.02.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA COLUMNAS	m ³	09.04	9.04	100.00%
02.05.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m ²	106.53	106.53	100.00%
02.05.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	1355.18	1,355.18	100.00%
02.05.01.05.03	VIGAS				
02.05.01.05.03.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA VIGAS	m ³	15.00	15.00	100.00%
02.05.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m ²	117.58	117.58	100.00%
02.05.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	1404.50	1,404.50	100.00%
02.05.01.05.04	LOSAS				
02.05.01.05.04.01	LOSAS ALIGERADAS				
02.05.01.05.04.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS ALIGERADAS	m ³	14.34	14.34	100.00%
02.05.01.05.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m ²	126.94	126.94	100.00%
02.05.01.05.04.01.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	1143.00	1,143.00	100.00%
02.05.01.05.04.01.04	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	748.04	748.04	100.00%
02.05.02	ARQUITECTURA				
02.05.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA				
02.05.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	89.06	89.06	100.00%
02.05.02.01.02	MURO DE CABEZA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	73.65	73.65	100.00%
02.05.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.05.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	223.64	223.64	100.00%
02.05.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	73.36	73.36	100.00%
02.05.02.02.03	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	57.30	57.30	100.00%
02.05.02.02.04	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	68.32	68.32	100.00%
02.05.02.02.05	TARRAJEO EN CANALETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	47.63	47.63	100.00%
02.05.02.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	139.92	139.92	100.00%
02.05.02.02.07	BRUÑAS DE 1cm.	ML	201.70	201.70	100.00%
02.05.02.03	CIELORRASOS				
02.05.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m ²	104.96	104.96	100.00%
02.05.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.05.02.04.01	CONTRAPISOS				
02.05.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m ²	104.96	66.44	63.30%
02.05.02.04.02	PISOS				
02.05.02.04.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m ²	40.52	0.00	0.00%
02.05.02.04.02.02	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m ²	64.44	64.44	100.00%
02.05.02.04.03	VEREDAS				
02.05.02.04.03.01	VEREDA DE CONCRETO ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO	m ²	27.32	27.32	100.00%
02.05.02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS	m ²	3.51	3.51	100.00%
02.05.02.04.03.03	JUNTAS ASFALTICA 1° DE VEREDA	ML	7.60	7.60	100.00%
02.05.02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				
02.05.02.05.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10m.	ML	98.58	65.25	66.19%

CONSORCIO EJECUTOR DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Naranjo Macedo
ML Clp. 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cordero
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. Franco Javier Medina De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO AD EECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO AD EECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO AD EECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.05.02.06	COBERTURAS				
02.05.02.06.01	COBERTURA DE FIBROCEMENTO MODELO TEJA ANDINA 1.14x0.72 e=5MM	m²	136.13	136.13	100.00%
02.05.02.07	CARPINTERIA DE MADERA				
02.05.02.07.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA	m²	12.19	12.19	100.00%
02.05.02.08	CARPINTERIA METALICA				
02.05.02.08.01	PUERTA DE ALUMINIO	m²	10.60	0.00	0.00%
02.05.02.08.02	VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZO	m²	21.66	21.66	100.00%
02.05.02.08.03	PUERTA DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	13.78	13.78	100.00%
02.05.02.08.04	SEPARACION DE BAÑOS DE MELAMINE DE 18MM CON MARCO DE ALUMINIO	m²	39.54	39.54	100.00%
02.05.02.08.05	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	02.00	2.00	100.00%
02.05.02.09	CERRAJERIA				
02.05.02.09.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	pza	36.00	20.00	55.56%
02.05.02.09.02	CERRADURA MANIJA ACERO INOXIDABLE	und	07.00	5.00	71.43%
02.05.02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
02.05.02.10.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m²	21.66	21.66	100.00%
02.05.02.10.02	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m²	10.60	0.00	0.00%
02.05.02.11	PINTURA				
02.05.02.11.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m²	223.64	223.64	100.00%
02.05.02.11.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m²	73.36	73.36	100.00%
02.05.02.11.03	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	57.30	57.30	100.00%
02.05.02.11.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	68.32	68.32	100.00%
02.05.02.11.05	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN DERRAMES	ML	139.92	139.92	100.00%
02.05.02.11.06	PINTURA ESMALTE EN BRUÑAS DE 1cm	ML	201.70	201.70	100.00%
02.05.02.11.07	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN CIELORRASO	m²	104.96	104.96	100.00%
02.05.02.11.08	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA	m²	10.60	0.00	0.00%
02.05.02.12	VARIOS				
02.05.02.12.01	TAPAJUNTA PARA PISO DE ALUMINIO ANONIZADO DE 100mm	ML	07.60	7.60	100.00%
02.05.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
02.05.03.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				
02.05.03.01.01	SALIDAS DE AGUA				
02.05.03.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	11.00	11.00	100.00%
02.05.03.01.02	REDES DE DISTRIBUCION				
02.05.03.01.02.01	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	ML	15.57	15.57	100.00%
02.05.03.01.02.02	TUBERIA DE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	ML	24.59	24.59	100.00%
02.05.03.01.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION				
02.05.03.01.03.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	und	09.00	9.00	100.00%
02.05.03.01.03.02	TEE PVC-SAP C-10 Ø1/2"	und	08.00	8.00	100.00%
02.05.03.01.03.03	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.05.03.01.04	VALVULAS				
02.05.03.01.04.01	VALVULA COMPUERTA DE Ø1/2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.05.03.02	SISTEMA DE DRENAJE FLUVIAL				
02.05.03.02.01	REDES DE RECOLECCION				



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cepani
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
C.P. N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.05.03.02.01.01	TUBERIA PVC NPT ISO UNIFLEX S-25 DE DN=75mm	ML	26.06	26.06	100.00%
02.05.03.02.02	ACCESORIOS DE REDES DE RECOLECCION				
02.05.03.02.02.01	SUMIDERO CROMADO DE Ø3"	und	04.00	4.00	100.00%
02.05.03.03	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				
02.05.03.03.01	SALIDAS DE DESAGUE				
02.05.03.03.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	pto	11.00	11.00	100.00%
02.05.03.03.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	pto	01.00	1.00	100.00%
02.05.03.03.02	REDES COLECTORAS				
02.05.03.03.02.01	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-50mm.	ML	14.22	14.22	100.00%
02.05.03.03.02.02	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 100mm.	ML	10.22	10.22	100.00%
02.05.03.03.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 50MM	ML	00.70	0.70	100.00%
02.05.03.03.03	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS				
02.05.03.03.03.01	YEE SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL Ø4" A Ø2"	und	02.00	2.00	100.00%
02.05.03.03.03.02	YEE DOBLE PVC-SAL Ø2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.05.03.03.03.03	YEE SIMPLE PVC-SAL Ø2"	und	05.00	5.00	100.00%
02.05.03.03.03.04	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.05.03.03.03.05	SOMBRERO PARA VENTILACION PVC SAP Ø 2"	und	01.00	1.00	100.00%
02.05.03.04	CAMARAS DE INSPECCIÓN				
02.05.03.04.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"x24"	und	01.00	1.00	100.00%
02.05.03.05	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS				
02.05.03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	glb	01.00	1.00	100.00%
02.05.03.05.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	01.00	1.00	100.00%
02.05.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.05.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
02.05.04.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS				
02.05.04.01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	23.00	23.00	100.00%
02.05.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	26.00	26.00	100.00%
02.05.04.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
02.05.04.01.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	72.40	72.40	100.00%
02.05.04.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
02.05.04.01.03.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ML	144.80	144.80	100.00%
02.05.04.01.03.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ML	72.40	72.40	100.00%
02.05.04.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
02.05.04.01.04.01	TABlero METALICO DE DISTRIBUCION DE 40 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	01.00	1.00	100.00%
02.05.04.01.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
02.05.04.01.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 10kA, 220V.	und	03.00	3.00	100.00%
02.05.04.01.06	ACCESORIOS ELECTRICOS				
02.05.04.01.06.01	LUMINARIA PARA ADOsar CON REJILLA DE AL. CON LAMPARA 4x18W	und	01.00	1.00	100.00%
02.05.04.01.06.02	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 20W	und	07.00	7.00	100.00%
02.05.04.01.06.03	LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 24W	und	10.00	10.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CUERPO
Arq. Edgar W. Egas Salazar
C.P. N° 26333
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajavari
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
JOHNNY PERGY DELUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
Ing. Juan F. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRAIng. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

02.05.04.01.06.04	LUMINARIA TIPO HERMETICA CON LAMPARA TL-D 2x36W	und	01.00	1.00	100.00%
02.05.04.01.06.05	LUCES DE EMERGENCIA	und	08.00	8.00	100.00%
02.05.04.01.06.06	INTERRUPTOR SIMPLE	und	08.00	8.00	100.00%
02.05.04.01.06.07	INTERRUPTOR DOBLE	und	01.00	1.00	100.00%
02.05.04.01.06.08	TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL	und	18.00	18.00	100.00%
02.05.04.01.06.09	CAJA DE PASE	und	04.00	4.00	100.00%
02.06	CONTROL Y VIGILANCIA				
02.06.01	ESTRUCTURAS				
02.06.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.06.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	10.40	10.40	100.00%
02.06.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.06.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	10.40	10.40	100.00%
02.06.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	10.40	10.40	100.00%
02.06.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.06.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	36.19	36.19	100.00%
02.06.01.03.02	RELLENOS				
02.06.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	03.50	03.50	100.00%
02.06.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.06.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	42.50	42.50	100.00%
02.06.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	42.50	42.50	100.00%
02.06.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.06.01.04.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	04.00	4.00	100.00%
02.06.01.04.02	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m³	02.80	2.80	100.00%
02.06.01.04.03	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	05.90	5.90	100.00%
02.06.01.04.04	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	00.74	0.74	100.00%
02.06.01.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m²	09.81	9.81	100.00%
02.06.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.06.01.05.01	ZAPATAS				
02.06.01.05.01.01	CONCRETO f'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	02.40	2.40	100.00%
02.06.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m²	09.60	9.60	100.00%
02.06.01.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	74.24	74.24	100.00%
02.06.01.05.02	COLUMNAS				
02.06.01.05.02.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	01.95	1.95	100.00%
02.06.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	23.40	23.40	100.00%
02.06.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	357.94	357.94	100.00%
02.06.01.05.03	VIGAS				
02.06.01.05.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	00.99	0.99	100.00%
02.06.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	08.58	8.58	100.00%
02.06.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	138.60	138.60	100.00%
02.06.01.05.04	LOSAS				
02.06.01.05.04.01	LOSA ALIGERADA 1 DIRECCION				



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajavari
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

02.06.01.05.04.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA LOSAS ALIGERADAS	m ³	00.88	0.88	100.00%
02.06.01.05.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m ²	07.37	7.37	100.00%
02.06.01.05.04.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	56.97	56.97	100.00%
02.06.01.05.04.01.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	123.00	123.00	100.00%
02.06.02	ARQUITECTURA				
02.06.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
02.06.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	19.45	19.45	100.00%
02.06.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.06.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	19.45	19.45	100.00%
02.06.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	19.45	19.45	100.00%
02.06.02.02.03	TARRAJEO EN PLACAS Y COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	12.48	12.48	100.00%
02.06.02.02.04	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	09.18	9.18	100.00%
02.06.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	06.45	6.45	100.00%
02.06.02.02.06	BRUÑAS DE 1cm.	ML	11.80	11.80	100.00%
02.06.02.03	CIELORRASOS				
02.06.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m ²	07.35	7.35	100.00%
02.06.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.06.02.04.01	CONTRAPISOS				
02.06.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m ²	08.30	8.30	100.00%
02.06.02.04.02	PISOS				
02.06.02.04.02.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m ²	06.18	6.18	100.00%
02.06.02.04.02.02	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m ²	02.12	2.12	100.00%
02.06.02.05	CONTRAZOCALOS				
02.06.02.05.01	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30m.	ML	05.90	5.90	100.00%
02.06.02.06	CARPINTERIA DE MADERA				
02.06.02.06.01	PUERTA DE MADERA TORNILLO APANELADA	m ²	02.04	2.04	100.00%
02.06.02.07	CARPINTERIA METALICA				
02.06.02.07.01	VENTANA DE ALUMINIO SISTEMA CORREDIZO	m ²	09.29	9.29	100.00%
02.06.02.07.02	PUERTA DE ALUMINIO	m ²	02.04	2.04	100.00%
02.06.02.08	CERRAJERIA				
02.06.02.08.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	und	08.00	8.00	100.00%
02.06.02.08.02	CERRADURA CON MANIJA DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	und	01.00	1.00	100.00%
02.06.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				
02.06.02.09.01	VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO DE 6mm	m ²	09.29	9.29	100.00%
02.06.02.10	PINTURA				
02.06.02.10.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m ²	19.45	19.45	100.00%
02.06.02.10.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m ²	19.45	19.45	100.00%
02.06.02.10.03	PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASOS	m ²	07.35	7.35	100.00%
02.06.02.10.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m ²	12.48	12.48	100.00%
02.06.02.10.05	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m ²	09.18	9.18	100.00%
02.06.02.10.06	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN DERRAMES	ML	06.45	6.45	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arq. Edgar W. Legorreta Galarza
CAP. N° 245
Jefe de Supervisión



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cordero
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.07	PUENTE COMUNICADOR				
02.07.01	ESTRUCTURAS				
02.07.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.07.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	38.43	38.43	100.00%
02.07.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
02.07.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	38.43	38.43	100.00%
02.07.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m ²	38.43	38.43	100.00%
02.07.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.07.01.03.01	EXCAVACIONES				
02.07.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m ³	58.07	58.07	100.00%
02.07.01.03.02	RELLENOS				
02.07.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m ³	08.95	8.95	100.00%
02.07.01.03.03	ELIMINACIONES				
02.07.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m ³	63.85	63.85	100.00%
02.07.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m ³	63.85	63.85	100.00%
02.07.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.07.01.04.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m ²	08.24	8.24	100.00%
02.07.01.04.02	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m ³	05.76	5.76	100.00%
02.07.01.04.03	FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m ²	38.39	38.39	100.00%
02.07.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.07.01.05.01	ZAPATAS				
02.07.01.05.01.01	CONCRETO f'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m ³	04.94	4.94	100.00%
02.07.01.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m ²	17.16	17.16	100.00%
02.07.01.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	125.09	125.09	100.00%
02.07.01.05.02	COLUMNAS				
02.07.01.05.02.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m ³	02.73	2.73	100.00%
02.07.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m ²	20.28	20.28	100.00%
02.07.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	767.89	767.89	100.00%
02.07.01.05.03	PLACAS				
02.07.01.05.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA PLACAS	m ³	02.34	2.34	100.00%
02.07.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m ²	14.04	14.04	100.00%
02.07.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	406.09	406.09	100.00%
02.07.01.05.04	VIGAS				
02.07.01.05.04.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m ³	05.81	5.81	100.00%
02.07.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m ²	41.51	41.51	100.00%
02.07.01.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	777.07	777.07	100.00%
02.07.01.05.05	LOSAS				
02.07.01.05.05.01	LOSA ALIGERADA 2 DIRECCIONES				
02.07.01.05.05.01.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA LOSAS ALIGERADAS	m ³	07.28	7.28	100.00%
02.07.01.05.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m ²	60.82	60.82	100.00%
02.07.01.05.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	4006.57	4,006.57	100.00%
02.07.01.05.05.01.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	506.00	506.00	100.00%

Arq. Edgar W. Choavli Galarza
CAP. N° 46303
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cordero
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. Franco Javier Pareda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORIOS
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORIOS
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORIOS
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.07.01.06	OTROS				
02.07.01.06.01	JUNTA SISMICA ENTRE COLUMETAS Y COLUMNAS (POLIESTIRENO)	ML	52.34	52.34	100.00%
02.07.02	ARQUITECTURA				
02.07.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.07.02.01.01	TARRAJEO EN PLACAS Y COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	57.20	57.20	100.00%
02.07.02.01.02	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	98.39	98.39	100.00%
02.07.02.02	CIELORRASOS				
02.07.02.02.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m²	60.96	60.96	100.00%
02.07.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS				
02.07.02.03.01	PISOS				
02.07.02.03.01.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m²	78.04	78.04	100.00%
02.07.02.03.01.02	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m²	39.01	39.01	100.00%
02.07.02.04	CARPINTERIA METALICA				
02.07.02.04.01	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	25.84	25.84	100.00%
02.07.02.05	PINTURA				
02.07.02.05.01	PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASOS	m²	60.96	60.96	100.00%
02.07.02.05.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	57.20	57.20	100.00%
02.07.02.05.03	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	98.39	98.39	100.00%
03	REHABILITACIÓN DE AULAS				
03.01	ESTRUCTURAS				
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	29.40	29.40	100.00%
03.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
03.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	29.40	29.40	100.00%
03.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	29.40	29.40	100.00%
03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
03.01.03.01	COLUMNAS				
03.01.03.01.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	03.98	3.98	100.00%
03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	58.50	58.50	100.00%
03.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	229.76	229.76	100.00%
03.01.03.02	COLUMNETAS				
03.01.03.02.01	CONCRETO f'c= 175 Kg/cm2. PARA COLUMNETAS	m³	01.13	1.13	100.00%
03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS	m²	18.00	18.00	100.00%
03.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	10.62	10.62	100.00%
03.01.03.03	VIGAS				
03.01.03.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	01.87	1.87	100.00%
03.01.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	15.93	15.93	100.00%
03.01.03.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	146.00	146.00	100.00%
03.01.03.04	LOSAS				
03.01.03.04.01	LOSA ALIGERADA 1 DIRECCION				
03.01.03.04.01.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA LOSAS ALIGERADAS	m³	02.09	2.09	100.00%
03.01.03.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS ALIGERADAS	m²	24.05	24.05	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR COORDINA

Arq. Edgar W. Egoavil Galarza
CIP N° 26593
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Gajardo
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

03.01.03.04.01.03	LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30cm. PARA TECHO ALIGERADO	und	217.00	217.00	100.00%
03.01.03.04.01.04	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	176.43	176.43	100.00%
03.02	ARQUITECTURA				
03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
03.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	94.85	94.85	100.00%
03.02.01.02	MURO DE CABEZA - LADRILLO KK 18 HUECOS CON MEZCLA 1:5x1.5CM.	m ²	13.00	13.00	100.00%
03.02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
03.02.02.01	TARRAJEO DE BASE EN MESAS Y BANCAS MEZCLA C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	37.80	37.80	100.00%
03.02.02.02	TARRAJEO INTERIOR C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	37.80	37.80	100.00%
03.02.02.03	TARRAJEO PULIDO DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	54.60	54.60	100.00%
03.02.02.04	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	94.85	94.85	100.00%
03.02.02.05	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	94.85	94.85	100.00%
03.02.02.06	TARRAJEO EN PLACAS Y COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	75.14	75.14	100.00%
03.02.02.07	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m ²	12.80	12.80	100.00%
03.02.02.08	VESTIDURA DE DERRAMES CON C:A-1:5, e=1.5cm. ANCHO=0.15m.	ML	94.85	94.85	100.00%
03.02.02.09	BRUÑAS DE 1cm.	ML	94.85	94.85	100.00%
03.02.03	CIELORRASOS				
03.02.03.01	TARRAJEO EN CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA	m ²	24.05	24.05	100.00%
03.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				
03.02.04.01	PISOS				
03.02.04.01.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m ²	318.77	318.77	100.00%
03.02.04.01.02	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m ²	556.28	556.28	100.00%
03.02.04.01.03	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 0.60x0.60m.	m ²	54.64	54.64	100.00%
03.02.05	COBERTURAS				
03.02.05.01	COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm.	m ²	54.88	54.88	100.00%
03.02.06	CARPINTERIA METALICA				
03.02.06.01	ESTRUCTURA METALICA (PERGOLAS)	und	07.00	7.00	100.00%
03.02.06.02	CANTONERAS DE PLANCHA ESTRIADA de 2"X2"X3/16", C/ANCLAJE@0.35 m.	ML	79.20	79.20	100.00%
03.02.06.03	BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO H=0.90 CIRCULACION	ML	12.60	12.60	100.00%
03.02.06.04	PASAMANOS DE FIERRO GALVANIZADO ESCALERAS	ML	21.40	21.40	100.00%
03.02.07	PINTURA				
03.02.07.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m ²	930.01	930.01	100.00%
03.02.07.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS EXTERIORES	m ²	560.42	560.42	100.00%
03.02.07.03	PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASOS	m ²	577.39	577.39	100.00%
03.02.07.04	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m ²	319.64	319.64	100.00%
03.02.07.05	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m ²	262.01	262.01	100.00%
03.02.08	OTROS				
03.02.08.01	MESA DE MADERA CAOBA TRATADA E=1" ACABADO BARNIZADO SOBRE PLACA DE CONCRETO	und	07.00	7.00	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES

Ing. Juan El Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
Ing. Placido Javier Piedra De la Cruz
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. Francisco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Ing. José Luis Rojas Celarín
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



CONSORCIO EDUCATIVO AD EECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO AD EECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO AD EECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

03.02.08.02	BANCA DE MADERA CAOBA TRATADA E=1" ACABADO BARNIZADO SOBRE CONCRETO ARMADO	und	28.00	28.00	100.00%
04	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO				
04.01	ESTRUCTURAS				
04.01.01	TANQUE CISTERNA				
04.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	38.76	38.76	100.00%
04.01.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
04.01.01.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	38.76	38.76	100.00%
04.01.01.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	38.76	38.76	100.00%
04.01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.01.01.03.01	EXCAVACIONES				
04.01.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TANQUE CISTERNA	m³	116.29	116.29	100.00%
04.01.01.03.02	ELIMINACIONES				
04.01.01.03.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	151.18	151.18	100.00%
04.01.01.03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	151.18	151.18	100.00%
04.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.01.01.04.01	SOLADOS				
04.01.01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	38.76	38.76	100.00%
04.01.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
04.01.01.05.01	TANQUE CISTERNA				
04.01.01.05.01.01	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm². PARA TANQUE CISTERNA	m³	31.78	31.78	100.00%
04.01.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO f _y = 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	3015.70	3,015.70	100.00%
04.01.01.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE CISTERNA	m²	188.91	188.91	100.00%
04.01.02	TANQUE ELEVADO 1				
04.01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	06.25	6.25	100.00%
04.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
04.01.02.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	06.25	6.25	100.00%
04.01.02.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	06.25	6.25	100.00%
04.01.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
04.01.02.03.01	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm² PARA TANQUE ELEVADO	m³	05.13	5.13	100.00%
04.01.02.03.02	ACERO CORRUGADO f _y = 4200 Kg/cm² GRADO 60	kg	571.24	571.24	100.00%
04.01.02.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO	m²	95.32	95.32	100.00%
04.01.03	TANQUE ELEVADO 2				
04.01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.01.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	06.25	6.25	100.00%
04.01.03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
04.01.03.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	06.25	6.25	100.00%
04.01.03.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	06.25	6.25	100.00%
04.01.03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
04.01.03.03.01	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm² PARA TANQUE ELEVADO	m³	05.13	5.13	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arq. Edgar W. Egozabal Galarza
JEFE DE SUPERVISION

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Capatzen
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

04.01.03.03.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	571.24	571.24	100.00%
04.01.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO	m²	95.32	95.32	100.00%
04.02	ARQUITECTURA				
04.02.01	TANQUE CISTERNA				
04.02.01.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
04.02.01.01.01	TARRAJEO CON ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES	m²	100.35	100.35	100.00%
04.02.01.01.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	41.62	41.62	100.00%
04.02.01.01.03	TARRAJEO EXTERIOR	m²	30.36	30.36	100.00%
04.02.01.02	PINTURA				
04.02.01.02.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MUROS INTERIORES	m²	28.47	28.47	100.00%
04.02.01.02.02	PINTURA OLEO MATE EN CIELORRASOS	m²	07.13	7.13	100.00%
04.02.01.03	CARPINTERIA METALICA				
04.02.01.03.01	TAPA METÁLICA TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	und	02.00	2.00	100.00%
04.02.01.03.02	ESCALERA TIPO GATO	und	02.00	2.00	100.00%
04.02.02	TANQUE ELEVADO 1				
04.02.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
04.02.02.01.01	TARRAJEO CON ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES	m²	28.40	28.40	100.00%
04.02.02.01.02	TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO	m²	06.25	6.25	100.00%
04.02.02.01.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	26.50	26.50	100.00%
04.02.02.02	CARPINTERIA METALICA				
04.02.02.02.01	TAPA METÁLICA TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	und	01.00	1.00	100.00%
04.02.03	TANQUE ELEVADO 2				
04.02.03.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
04.02.03.01.01	TARRAJEO CON ADITIVOS IMPERMEABILIZANTES	m²	28.40	28.40	100.00%
04.02.03.01.02	TARRAJEO EXTERIOR DE TANQUE ELEVADO	m²	06.25	6.25	100.00%
04.02.03.01.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	26.50	26.50	100.00%
04.02.03.02	CARPINTERIA METALICA				
04.02.03.02.01	TAPA METÁLICA TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	und	01.00	1.00	100.00%
04.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m³	17.90	17.90	100.00%
04.03.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m²	44.76	44.76	100.00%
04.03.01.03	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m²	44.76	44.76	100.00%
04.03.01.04	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	17.90	17.90	100.00%
04.03.02	REDES DE DISTRIBUCION				
04.03.02.01	TUBERIA DE F°G° Ø 1 1/2"	ML	123.81	123.81	100.00%
04.03.02.02	TUBERIA DE F°G° Ø 2"	ML	02.64	2.64	100.00%
04.03.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION				
04.03.03.01	CODO GALVANIZADO 1 1/2"X90°	und	21.00	21.00	100.00%
04.03.03.02	UNION UNIVERSAL DE F°G° 1 1/2"	und	28.00	28.00	100.00%
04.03.03.03	TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
04.03.03.04	CAJA DE PASO DE CONCRETO DE 0.60X0.60m	und	02.00	2.00	100.00%
04.03.03.05	CANASTILLA DE SUCCION PVC	und	02.00	2.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR COORDINADO
Arq. Edgardo E. Galarza
CIP N° 46303
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Galarza
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CUP N° 46303
RESIDENTE DE OBRAIng. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

04.03.03.06	SELLO ROMPE AGUA ACERO SCH-40	und	01.00	1.00	100.00%
04.03.04	VALVULAS				
04.03.04.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA Ø 1 1/2"	und	08.00	8.00	100.00%
04.03.04.02	VALVULA CHECK DE 1 1/2"	und	06.00	6.00	100.00%
04.03.04.03	VALVULA ESFERICA DE 2"	und	01.00	1.00	100.00%
04.03.04.04	VALVULA FLOTADORA CON PILOTO DE 1 1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
04.03.04.05	VALVULA FLOTADORA CON PILOTO DE 2"	und	01.00	1.00	100.00%
04.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
04.04.01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				
04.04.01.01	BOMBAS PARA AGUA				
04.04.01.01.01	ELECTROBOMBA DE 1.5 HP	und	01.00	1.00	100.00%
04.04.01.01.02	ELECTROBOMBA DE 2.5 HP	und	01.00	1.00	100.00%
05	PATIO CIVICO				
05.01	ESTRUCTURAS				
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	339.65	323.02	95.10%
05.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
05.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	339.65	323.02	95.10%
05.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	339.65	323.02	95.10%
05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01.03.01	EXCAVACIONES				
05.01.03.01.01	CORTE DE TERRENO GENERAL	m³	68.47	65.14	95.13%
05.01.03.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES	m³	08.17	8.17	100.00%
05.01.03.02	RELLENOS				
05.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	34.61	32.95	95.20%
05.01.03.03	ELIMINACIONES				
05.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	68.47	65.14	95.14%
05.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	47.55	45.22	95.10%
05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.01.04.01	CUNETAS				
05.01.04.01.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS DE DESAGUE PLUVIAL	m³	04.54	4.54	100.00%
05.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	m²	58.08	58.08	100.00%
05.01.04.02	PISOS				
05.01.04.02.01	CONCRETO f'c=175 Kg/cm2. PARA PISOS	m³	34.20	32.54	95.15%
05.01.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS	m²	45.60	43.38	95.13%
05.01.04.03	SOLADOS				
05.01.04.03.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	01.08	1.08	100.00%
05.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.01.05.01	ZAPATAS				
05.01.05.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	00.65	0.65	100.00%
05.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	11.16	11.16	100.00%
05.01.05.02	COLUMNAS				

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egozabal Galarza

JEFE DE SUPERVISIÓN

Ing. Práxedes Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Pineda Salazar
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



05.01.05.02.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA COLUMNAS	m^3	00.58	0.58	100.00%
05.01.05.02.02	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	78.42	78.42	100.00%
05.01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m^2	05.13	5.13	100.00%
05.01.06	ESTRUCTURA METÁLICA				
05.01.06.01	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DIAM.	ML	38.25	38.25	100.00%
05.01.06.02	SOPORTE METÁLICO T/ABRAZADERA P/TUB. DE DIAMETRO 4"-6"	und	03.00	3.00	100.00%
05.01.06.03	POLEA 1 1/2"	und	03.00	3.00	100.00%
05.01.06.04	SOMBRETE	und	03.00	3.00	100.00%
05.02	ARQUITECTURA				
05.02.01	REVOQUES Y ENLUCIDOS				
05.02.01.01	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m^2	45.38	45.38	100.00%
05.02.02	PISOS				
05.02.02.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m^2	342.00	325.37	95.14%
05.02.02.02	REVESTIMIENTO DE GRANITO PULIDO	m^2	02.60	2.60	100.00%
05.02.02.03	FILETE DE ALUMINIO DE 1/8"	ML	07.53	7.53	100.00%
05.02.03	OTROS				
05.02.03.01	JUNTAS ASFÁLTICA 1° DE VEREDA	ML	214.20	208.62	97.40%
06	LOSA DEPORTIVA				
06.01	ESTRUCTURAS				
06.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
06.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m^2	725.04	725.04	100.00%
06.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
06.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m^2	725.04	725.04	100.00%
06.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m^2	725.04	725.04	100.00%
06.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
06.01.03.01	EXCAVACIONES				
06.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m^3	91.44	0.00	0.00%
06.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTO	m^3	10.56	10.56	100.00%
06.01.03.02	RELLENOS				
06.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m^3	40.02	0.00	0.00%
06.01.03.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m^3	167.66	167.66	100.00%
06.01.03.03	ELIMINACIONES				
06.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m^3	77.48	0.00	0.00%
06.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m^3	77.48	0.00	0.00%
06.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
06.01.04.01	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m^3	24.19	0.00	0.00%
06.01.04.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m^2	39.60	0.00	0.00%
06.01.04.03	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA TRIBUNAS	m^3	40.48	40.48	100.00%
06.01.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TRIBUNA	m^2	84.00	84.00	100.00%
06.01.05	PISOS				
06.01.05.01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$. PARA PISOS	m^3	93.13	93.13	100.00%
06.01.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS	m^2	292.68	292.68	100.00%

CONSORCIO EJECUTIVO DE EJECUTORES
Arq. Edgar W. Espavil Salazar
CIP N° 46303
IEEE SUPERVISIÓN

CONSORCIO EJECUTIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EJECUTIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EJECUTIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Goveiro Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO J.E.
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO J.E. ELECTORES

Ing. Juan E. Yeran Macedo
C.R. N° 46303
RESIDENTE DE OBRAIng. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO J.E. ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

06.01.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
06.01.06.01	ZAPATAS				
06.01.06.01.01	CONCRETO f'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m³	23.76	0.00	0.00%
06.01.06.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m²	57.60	0.00	0.00%
06.01.06.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	512.25	0.00	0.00%
06.01.06.02	COLUMNAS				
06.01.06.02.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	24.05	24.05	100.00%
06.01.06.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	240.48	240.48	100.00%
06.01.06.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	3771.96	3,771.96	100.00%
06.01.06.03	VIGAS				
06.01.06.03.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA VIGAS	m³	24.03	24.03	100.00%
06.01.06.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m²	276.84	276.84	100.00%
06.01.06.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2692.90	2,692.90	100.00%
06.01.07	ESTRUCTURA METÁLICA				
06.01.07.01	CERCHA METÁLICA CURVA (30X50)	und	08.00	08.00	100.00%
06.01.07.02	CORREA METÁLICA TUB. RECT. 2"X4"X4MM	ML	1029.20	1,029.20	100.00%
06.01.07.03	CORREA METALICA TUB. RECT. 2"X2"X2MM	ML	330.72	330.72	100.00%
06.01.07.04	CORREA METALICA TUB. RECT. 4"X4"X3MM	ML	160.40	160.40	100.00%
06.01.07.05	TENSOR Ø5/8"	ML	1873.20	1,873.20	100.00%
06.01.08	OTROS ACCESORIOS				
06.01.08.01	PLANCHA METÁLICA E=5/8" (55X85CM)	und	32.00	32.00	100.00%
06.01.08.02	ANCLAJE CERCHA-COLUMNA PL E=1/4"	und	16.00	16.00	100.00%
06.01.08.03	TORNILLO DE ANCLAJE E=5/8", L=30CM	und	96.00	96.00	100.00%
06.01.08.04	PERNO E=5/8", UNION PLANCHAS	und	96.00	96.00	100.00%
06.01.09	VARIOS				
06.01.09.01	JUNTAS DE DILATACION DE 1"	ML	559.40	559.40	100.00%
06.02	ARQUITECTURA				
06.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
06.02.01.01	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	114.78	114.78	100.00%
06.02.01.02	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	403.20	403.20	100.00%
06.02.01.03	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	292.56	292.56	100.00%
06.02.01.04	TARRAJEO EN CANALETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	194.61	194.61	100.00%
06.02.01.05	TARRAJEO EN GRADERIAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	228.80	228.80	100.00%
06.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS				
06.02.02.01	PISOS				
06.02.02.01.01	PISO DE CONCRETO FROTACHADO Y BRUNADO DE 1cm @1m	m²	788.24	788.24	100.00%
06.02.03	COBERTURAS				
06.02.03.01	COBERTURA DE ALUZINC TR4 e=4MM	m²	1113.97	1,113.97	100.00%
06.02.04	CARPINTERIA METALICA				
06.02.04.01	REJILLAS DE DRENAJE PLATINA DE F*1"X3/16@2.5CM AL EJE (Ancho=0.25m)	ML	129.39	129.39	100.00%
06.02.04.02	REJA METALICA CON MALLA GALVANIZADA N°10	m²	334.60	334.60	100.00%
06.02.04.03	ARCOS	und	02.00	2.00	100.00%
06.02.04.04	PARANTE RED DE VOLEYBOL	und	01.00	1.00	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Salazar Salazar
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO JOSE DE LA CRUZ
JOHNNY PERCY DEUDOR JORDAN
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO JOSE DE LA CRUZ
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO JOSE DE LA CRUZ
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

06.02.04.05	TABLERO DE BASQUET	und	02.00	2.00	100.00%
06.02.05	PINTURA				
06.02.05.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	403.20	403.20	100.00%
06.02.05.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	292.56	292.56	100.00%
06.02.05.03	PINTURA DE LINEAS EN LOSA	m²	256.68	256.68	100.00%
06.02.05.04	PINTURA LATEX LAVABLE COLOR 02 MANOS EN TRIBUNA	m²	228.80	228.80	100.00%
06.02.06	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				
06.02.06.01	TIERRA NEGRA VEGETAL	m³	49.08	49.08	100.00%
06.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
06.03.01	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				
06.03.01.01	REDES COLECTORAS				
06.03.01.01.01	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 100mm.	ML	42.00	42.00	100.00%
06.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
06.04.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
06.04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	28.33	28.33	100.00%
06.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
06.04.02.01	EXCAVACIONES				
06.04.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIAS DE 25mm.	m³	08.50	8.50	100.00%
06.04.02.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m²	28.33	28.33	100.00%
06.04.02.02	RELLENOS				
06.04.02.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	07.08	7.08	100.00%
06.04.02.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	01.42	1.42	100.00%
06.04.02.03	ELIMINACIONES				
06.04.02.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	08.50	8.50	100.00%
06.04.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	01.70	1.70	100.00%
06.04.03	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
06.04.03.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS				
06.04.03.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	04.00	4.00	100.00%
06.04.03.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
06.04.03.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 25mm	ML	98.83	98.83	100.00%
06.04.03.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
06.04.03.03.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ML	296.49	296.49	100.00%
06.04.03.03.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ML	98.83	98.83	100.00%
06.04.03.04	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
06.04.03.04.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A, 10kA, 220V.	und	01.00	1.00	100.00%
06.04.03.05	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
06.04.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR CON LUMINARIA LED DE 250W	und	04.00	4.00	100.00%
07	VEREDAS EXTERIORES				
07.01	ESTRUCTURAS				
07.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				
07.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.80 x 3.60M.	und	01.00	1.00	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajaviri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



07.01.01.02	CERCO PERIMÉTRICO PROVISIONAL H= 2.4m	ML	295.24	295.24	100.00%
07.01.01.03	CASETA PARA GUARDIANIA	m²	20.00	20.00	100.00%
07.01.01.04	ALMACEN DE OBRA	m²	160.00	160.00	100.00%
07.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				
07.01.02.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	mes	12.00	12.00	100.00%
07.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA	mes	12.00	12.00	100.00%
07.01.03	FLETE				
07.01.03.01	TRANSPORTE				
07.01.03.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES	glb	01.00	1.00	100.00%
07.01.04	TRABAJOS PRELIMINARES				
07.01.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	5432.49	5,432.49	100.00%
07.01.05	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
07.01.05.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	1726.34	1,726.34	100.00%
07.01.05.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	1726.34	1,339.05	77.57%
07.01.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
07.01.06.01	EXCAVACIONES				
07.01.06.01.01	EXCAVACION MASIVA PARA NIVELACION DE TERRENO GENERAL	m³	393.45	315.99	80.31%
07.01.06.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES Y CUNETAS	m³	43.97	43.97	100.00%
07.01.06.02	RELLENOS				
07.01.06.02.01	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO POR CAPAS CADA 30cm.	m³	143.27	104.54	72.97%
07.01.06.03	ELIMINACIONES				
07.01.06.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	437.43	437.43	100.00%
07.01.06.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	381.64	327.42	85.79%
07.01.07	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
07.01.07.01	SARDINELES				
07.01.07.01.01	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² PARA SARDINELES	m³	12.71	12.71	100.00%
07.01.07.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m²	84.72	84.72	100.00%
07.01.07.02	CUNETAS				
07.01.07.02.01	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² PARA CUNETAS	m³	19.71	19.71	100.00%
07.01.07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	m²	252.34	252.34	100.00%
07.01.07.03	RAMPAS				
07.01.07.03.01	CONCRETO f _c =175 Kg/cm² PARA RAMPAS	m³	03.27	3.27	100.00%
07.01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPAS	m²	06.12	6.12	100.00%
07.01.07.04	PISOS				
07.01.07.04.01	CONCRETO f _c =175 Kg/cm². PARA PISOS	m³	127.53	88.80	69.63%
07.01.07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS	m²	269.36	190.06	70.56%
07.01.07.05	GRADERIAS				
07.01.07.05.01	CONCRETO f _c = 175 Kg/cm² PARA GRADERIAS	m³	128.84	128.84	100.00%
07.01.07.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADERIAS	m²	95.36	95.36	100.00%
07.01.07.06	PAVIMENTOS				
07.01.07.06.01	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm². PARA PAVIMENTOS	m³	48.19	48.19	100.00%
07.01.07.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS	m²	18.52	18.52	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Ing. José Luis Rojas Chacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNINCONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
JOHANY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRAIng. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNINCONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
RONALD W. ZAVALTA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

07.02	ARQUITECTURA				
07.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
07.02.01.01	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	197.14	197.14	100.00%
07.02.01.02	TARRAJEO EN SARDINELES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	84.72	84.72	100.00%
07.02.01.03	TARRAJEO EN GRADERIAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	95.36	95.36	100.00%
07.02.02	PISOS Y PAVIMENTOS				
07.02.02.01	PISOS				
07.02.02.01.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m²	950.88	950.88	100.00%
07.02.03	JARDINERAS				
07.02.03.01	SUMINISTRO E INCORPORACION DE TIERRA NEGRA AGRICOLA	m³	93.62	93.62	100.00%
07.02.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS AMERICANO	m²	374.49	374.49	100.00%
07.02.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTONES	und	41.00	41.00	100.00%
07.02.04	OTROS				
07.02.04.01	JUNTAS DE DILATACION DE 1"	ML	277.70	178.70	64.35%
07.03	INSTALACIONES SANITARIAS				
07.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
07.03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	170.26	170.26	100.00%
07.03.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	170.26	170.26	100.00%
07.03.02	RELLENOS				
07.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	85.13	85.13	100.00%
07.03.03	SISTEMA DE DESAGUE				
07.03.03.01	RED COLECTORA PVC SAP PARA DESAGUE 6" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	83.66	83.66	100.00%
07.03.03.02	RED COLECTORA PVC SAP PARA DESAGUE 4" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	186.08	186.08	100.00%
07.03.03.03	RED COLECTORA PVC SAP PARA DESAGUE 2" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	01.14	1.14	100.00%
07.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
07.04.01	CONEXION A LA RED EXTERNA EN MEDIA TENSION				
07.04.01.01	SUMINISTRO DE MATERIALES				
07.04.01.01.01	CONDUCTORES ELECTRICOS				
07.04.01.01.01.01	CONDUCTOR AAAC 3X35mm2	ML	30.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.01.02	CONDUCTOR SUBTERRANEO N2XS 1X35mm2, 8.7/15kv	ML	226.60	0.00	0.00%
07.04.01.01.01.03	CONDUCTOR CABLEADO NH-80unp. Amarillo 1x35mm2 p/tierra	ML	40.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.01.04	CONDUCTOR NLT 4X2.5 mm2	ML	16.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.01.05	CONDUCTOR NLT 4X4 mm2	ML	12.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
07.04.01.01.02.01	POSTE DE CONCRETO DE 15/500 dan (INCLUYE PERILLA)	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.02.02	MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 1.30m /750/250.	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.02.03	BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES DE F°G°, TIPO VER DETALLE 1	conj	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.03	AISLADORES Y ACCESORIOS				
07.04.01.01.03.01	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN, 15KV	und	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.04	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO				
07.04.01.01.04.01	VARILLA DE ARMAR SIMPLE AL-AL PARA CONDUCTOR DE 25 mm2	und	03.00	0.00	0.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cárdenas
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

Ing. Franco Javier Arellano De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 48303
RESIDENTE DE OBRA

07.04.01.01.04.02	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO RECOCIDO DE 16MM ² .	ML	06.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.04.03	CONECTOR AAAC DOBLE VIA 25-35/50 MM ²	und	06.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.04.04	CONECTOR SPLIT BOLT TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR DE 25mm ²	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.04.05	CONECTOR TIPO CUÑA 35 mm ²	und	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y BASTIDORES				
07.04.01.01.05.01	PERNO MAQUINADO DE A° G° DE 19mm Ø. x 508mm x 152mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05.02	PERNO MAQUINADO DE A° G° DE 16mm Ø. x 508mm x 152mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05.03	PERNO MAQUINADO DE A° G° DE 16mm Ø. x 305, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	und	10.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05.04	ARANDELA A PRESION DE A° G° DE 9.5mm Ø	und	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05.05	PERNO A° G° DE 9.5mm x 38mm	und	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05.06	PERFIL TIPO "U" DE 64mmx64mm, de 64mm DE ESPESOR X 1.50	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.05.07	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5mm, AGUJERO DE 18mm Ø	und	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA				
07.04.01.01.06.01	ELECTRODO DE COBRE DE 16mm Ø x 2.40m, C/ROSCADO EN LA PUNTA	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.02	CONECTOR TIPO AB PARA ELECTRODO DE 16mm	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.03	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA 0.40 Ø x 0.30m ALTURA	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.04	PLANCHA TIPO J	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.05	BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA 32KG.	bol	12.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.06	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19mm Ø	ML	04.80	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.07	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.08	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A° G° 152X152X5mm, AGUJERO DE 18mm Ø	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.09	TIERRA NEGRA VEGETAL CERNIDA COMPACTADA	m ³	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.10	TUBO DE PVC DE 1.5m DE LONGITUD X 1/2" Ø	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.11	TUERCA DE A° G° PARA MAQUINADO DE 16mm	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.06.12	PINTURA BITUMINOSA DE COLOR NEGRO, ROJO Y AMARILLO	gln	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.07	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				
07.04.01.01.07.01	SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT OUT) DE 15 kV, 100A, 95kV BIL.	und	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.07.02	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 03 A, TIPO K	und	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.07.03	PARARRAYOS DE OXIDO METALICO DE 12 kV, 10 kA, CLASE 1	und	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.07.04	CELDA DE LLEGADA Y CELDA DE TRANSFORMADOR	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.08	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y EQUIPOS DE MEDICION				
07.04.01.01.08.01	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 10/0.22 kV.	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.08.02	TRAFOMIX TRIFASICO DE 13.2/0.22 KV	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.08.03	MEDIDOR MULTIFUNCION	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.08.04	BORNERA DE MEDICION	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.08.05	CAJA DE MEDICION TIPO LMT	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.08.06	TUBO DE A° G° DE 25mm ² (bajada de NLT a medidor)	ML	06.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.09	CABLE N2XS Y ACCESORIOS				
07.04.01.01.09.01	TERMINAL A COMPRESION BIMETALICA CON OREJA DE 9.56 mm Ø	ML	05.00	0.00	0.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Capacuri

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

07.04.01.01.09.02	CORREA PLASTICO DE AMARRE DE 363 mm LONG Y 54.4 KG RESIST. TRACCION	ML	07.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.09.03	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 15 kv, 2 CAMPANAS PARA CABLE N2XSY PARA USO EXTERIOR	ML	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.09.04	TUBO DE A" G° DE 105 mmØ DE 6m DE LONGITUD	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.09.05	COBERTURA DE SILICONA CONTRA EL INGRESO DE AGUA	ML	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.09.06	ABRAZADERA P/FIJAR CABLE N2XSY	und	03.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.10	MATERIAL PARA ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL				
07.04.01.01.10.01	CONDUCTOR N2XOH 1X50 mm2 B.T	ML	30.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.10.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X200	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.10.03	TERMINALES CU 35mm2 para cable N2XOH	und	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.10.04	CINTA VULCANIZADA 25-120mm2 (color rojo, negro, azul)	ML	08.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.11	ACCESORIOS PARA TENDIDO DE CABLES N2XSY, BUZONES Y MURETE				
07.04.01.01.11.01	CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO "RIESGO ELECTICO DE COLOR ROJO"	ML	55.20	0.00	0.00%
07.04.01.01.11.02	LADRILLO KING KONG 90X120X240 (Proteccion de cable N2XSY)	und	245.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.11.03	DUCTO DE TUBO DE 3" Ø PVC-SAP (SUBTERRANEO N2XSY)	ML	165.60	0.00	0.00%
07.04.01.01.11.04	MURETE DE CONCRETO	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.01.11.05	PERFIL TIPO "U" DE F" G° DE 150mmx75mmX3000mm, de 6mm ESPESOR	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02	MONTAJE ELECTROMECHANICO				
07.04.01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				
07.04.01.02.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE REDES PRIMARIAS	km	00.07	0.00	0.00%
07.04.01.02.02	INSTALACION DE ESTRUCTURAS				
07.04.01.02.02.01	EXCAVACION TERRENO TIPO I (tipo arenoso)	m³	00.54	0.00	0.00%
07.04.01.02.02.02	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO DE 15m DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.02.03	IZADO DE POSTE DE CONCRETO DE 15m	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.02.04	SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS, NUMERACION, SEÑALES DE SEGURIDAD Y OTROS (INCLUYE SUMINISTRO Y PINTADO, CODIGO, FASES SEGUN DETALLE	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.02.05	RELLENO Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	m³	00.54	0.00	0.00%
07.04.01.02.02.06	INSTALACION DE MENSULAS	und	06.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.03	INSTALACION DE BUZONES				
07.04.01.02.03.01	CONSTRUCCION DE BUZON CONCRETO Y TAPATIPO BZ-A, CON F/C=175 kg/cm2 (INCLUYE EXCAVACION Y ELIMINACION	und	05.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.03.02	EXCAVACION DE ZANJA (incluyendo demolición de pistas y veredas, eliminación)	m³	50.06	0.00	0.00%
07.04.01.02.03.03	RELLENO Y COMPACTACION DE INSTALACION SUBTERRANEA	m³	44.62	0.00	0.00%
07.04.01.02.03.04	INSTALACION DE LOS TUBOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS	und	57.20	0.00	0.00%
07.04.01.02.04	MONTAJE DE ARMADOS				
07.04.01.02.04.01	ARMADO TIPO PSM3	jgo	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.04.02	INSTALACION DE PERFIL TIPO "U"	jgo	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.05	MONTAJE DE CONDUCTORES				
07.04.01.02.05.01	TENDIDO Y FLECHADO DE CONDUCTOR AAAC ALEACION DE ALUMINIO DE 35mm2 POR FASE	ML	30.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.05.02	TENDIDO DE CONDUCTOR N2XSY DE 35 MM2	ML	226.60	0.00	0.00%

Ing. Franco Javier Vinada De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E/ Yeren Macedo
C/p N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

07.04.01.02.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				
07.04.01.02.06.01	EXCAVACION DE TERRENO TIPO I (arcilloso y/o conglomerado)	m³	06.40	0.00	0.00%
07.04.01.02.06.02	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (CON DOS ELECTRODOS) CON UN ELECTRODO VERTICAL	und	04.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.06.03	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA DE CULTIVO	m³	06.40	0.00	0.00%
07.04.01.02.07	MONTAJE DE SUB ESTACION				
07.04.01.02.07.01	INSTALACION DE TRAFOMIX EXTERIOR	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.07.02	INSTALACION DE CELDA DE LLEGADA Y PROTECCION, TRANSFORMADOR, BAJA TENSION GENERAL (EQUIPADA CON RELE Y TRANSFORMADOR DE 100 KVA)	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.07.03	CALIBRACION DE RELE	glb	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.07.04	INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	glb	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.08	SISTEMA DE MEDICION				
07.04.01.02.08.01	INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y MEDIDOR	und	01.00	0.00	0.00%
07.04.01.02.09	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				
07.04.01.02.09.01	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES PRIMARIAS	glb	01.00	0.00	0.00%
07.04.02	CONEXION A LA RED EXTERNA				
07.04.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
07.04.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	259.65	259.65	100.00%
07.04.02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	259.65	259.65	100.00%
07.04.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
07.04.02.02.01	EXCAVACIONES				
07.04.02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TENDIDO DE TUBERIAS DE 25mm.	m³	179.74	179.74	100.00%
07.04.02.02.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m²	259.65	259.65	100.00%
07.04.02.02.02	RELLENOS				
07.04.02.02.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	139.90	139.90	100.00%
07.04.02.02.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m³	25.52	25.52	100.00%
07.04.02.02.03	ELIMINACIONES				
07.04.02.02.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	179.74	179.74	100.00%
07.04.02.02.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	50.28	50.28	100.00%
07.04.02.03	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
07.04.02.03.01	CAJA DE PASO				
07.04.02.03.01.01	CAJA DE PASE DE FIERRO GALVANIZADO	und	05.00	5.00	100.00%
07.04.02.03.02	BUZONES				
07.04.02.03.02.01	BUZON ELECTRICO	und	06.00	6.00	100.00%
07.04.02.03.03	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
07.04.02.03.03.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 25mm	ML	16.76	16.76	100.00%
07.04.02.03.03.02	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 35mm	ML	1080.83	1,080.83	100.00%
07.04.02.03.03.03	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 40mm	ML	68.03	68.03	100.00%
07.04.02.03.03.04	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 50mm	ML	68.03	68.03	100.00%
07.04.02.03.04	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
07.04.02.03.04.01	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 120.00mm2	ML	17.55	0.00	0.00%

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



CONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
C.P. N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO AD ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



07.04.02.03.04.02	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 6.00mm2	ML	51.45	0.00	0.00%
07.04.02.03.04.03	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 10.00mm2	ML	2573.13	0.00	0.00%
07.04.02.03.04.04	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 16.00mm2	ML	543.72	0.00	0.00%
07.04.02.03.04.05	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 70.00mm2	ML	264.39	0.00	0.00%
07.04.02.03.04.06	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 6mm2	ML	02.45	0.00	0.00%
07.04.02.03.04.07	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 10mm2	ML	1070.12	0.00	0.00%
07.04.02.03.04.08	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 35mm2	ML	88.13	0.00	0.00%
07.04.02.03.05	TABLEROS DE DISTRIBUCION				
07.04.02.03.05.01	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 40 POLOS TRIFASICO CON ESPACIO DE 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES	und	01.00	1.00	100.00%
07.04.02.03.06	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
07.04.02.03.06.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x300A, 10kA, 220V	und	01.00	1.00	100.00%
07.04.02.03.06.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x25A, 10kA, 220V	und	01.00	1.00	100.00%
07.04.02.03.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x32A, 10kA, 220V.	und	01.00	1.00	100.00%
07.04.02.03.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x40A, 10kA, 220V.	und	11.00	11.00	100.00%
07.04.02.03.06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x50A, 10kA, 220V.	und	02.00	2.00	100.00%
07.04.02.03.06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x100A, 10kA, 220V.	und	05.00	5.00	100.00%
07.04.02.03.07	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
07.04.02.03.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR CON LUMINARIA LED DE 250W	und	04.00	4.00	100.00%
07.04.03	INSTALACION DE PARARRAYOS				
07.04.03.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS FLASH-L	und	01.00	1.00	100.00%
07.04.04	INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				
07.04.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	07.00	7.00	100.00%
07.04.05	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				
07.04.05.01	GRUPO ELECTROGENO				
07.04.05.01.01	GRUPO ELECTROGENO, TRIFASICO, DE 120KVA, 220V, DIESEL, EQUIPAMIENTO COMPLETO.	und	01.00	0.70	70.00%
07.04.05.01.02	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS)	und	01.00	1.00	100.00%
07.04.06	PRUEBAS ELECTRICAS				
07.04.06.01	MEDICION DE POZAS A TIERRA	gib	07.00	7.00	100.00%
07.04.06.02	MEDICION DE AISLAMIENTO	gib	01.00	1.00	100.00%
07.04.06.03	MEDICION DE LA CALIDAD DE ENERGIA	gib	01.00	1.00	100.00%
07.04.06.04	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	gib	01.00	0.00	0.00%
07.05	CERCO PERIMETRICO				
07.05.01	ESTRUCTURAS				
07.05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
07.05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	175.07	172.90	98.76%
07.05.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
07.05.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	175.07	172.90	98.76%
07.05.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	175.07	172.90	98.76%
07.05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
07.05.01.03.01	EXCAVACIONES				

Ing. Franco Javier Medina De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rodríguez Cajarín
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



07.05.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m³	09.41	9.27	98.51%
07.05.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	67.01	66.31	98.96%
07.05.01.03.02	RELLENOS				
07.05.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m³	12.72	12.70	99.84%
07.05.01.03.03	NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO				
07.05.01.03.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA FONDO DE CIMENTACIÓN	m²	51.87	51.71	99.69%
07.05.01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
07.05.01.03.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m³	79.64	78.61	98.71%
07.05.01.03.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	79.64	78.61	98.71%
07.05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
07.05.01.04.01	SOLADOS				
07.05.01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m²	13.02	12.68	98.77%
07.05.01.04.02	CIMIENTOS CORRIDOS				
07.05.01.04.02.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m³	46.62	46.09	98.86%
07.05.01.04.03	SOBRECIMENTOS				
07.05.01.04.03.01	CONCRETO C:H-1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m³	19.20	19.20	100.00%
07.05.01.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS	m²	256.04	256.04	100.00%
07.05.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
07.05.01.05.01	ZAPATAS				
07.05.01.05.01.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA ZAPATAS	m³	07.81	7.71	98.72%
07.05.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	185.38	183.00	98.72%
07.05.01.05.02	COLUMNAS				
07.05.01.05.02.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m³	14.72	14.52	98.64%
07.05.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m²	179.90	177.22	98.51%
07.05.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2051.08	2,022.89	98.63%
07.05.01.05.03	VIGAS DE CONFINAMIENTO				
07.05.01.05.03.01	CONCRETO f'c=210 KG/CM2. PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m³	04.97	4.83	97.18%
07.05.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m²	43.27	41.96	96.97%
07.05.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	638.60	618.92	96.92%
07.05.02	ARQUITECTURA				
07.05.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				
07.05.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA 1:5x1.5cm.	m²	174.35	169.42	97.17%
07.05.02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
07.05.02.02.01	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	174.48	171.80	98.46%
07.05.02.02.02	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	61.30	59.44	96.97%
07.05.02.02.03	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m²	285.58	285.58	100.00%
07.05.02.03	CERRAJERIA				
07.05.02.03.01	CERRADURA DE 03 GOLPES	pza	02.00	2.00	100.00%
07.05.02.03.02	CERROJO DE 1"x4"	und	02.00	2.00	100.00%
07.05.02.03.03	BISAGRA CAPUCHINA DE 4"x4"	pza	16.00	16.00	100.00%
07.05.02.04	CARPINTERIA METALICA				
07.05.02.04.01	PUERTA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2"x3"x3MM	m²	15.93	15.93	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
C.P. N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Córdova
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTRICISTAS
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTRICISTAS
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTRICISTAS
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

07.05.02.04.02	REJA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2"X3"X3MM	ML	120.47	120.47	100.00%
07.05.02.05	PINTURA				
07.05.02.05.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN SOBRECIMENTOS	m²	285.58	285.58	100.00%
07.05.02.05.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m²	174.48	171.80	98.46%
07.05.02.05.03	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m²	61.30	59.44	96.97%
07.05.02.05.04	BARNIZADO DE MURO DE LADRILLO K-K 18 ACABADO CARA VISTA	m²	348.71	338.85	97.17%
07.05.02.05.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA	m²	706.49	706.49	100.00%
07.05.02.06	VARIOS				
07.05.02.06.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT e=1"	ML	72.45	69.80	95.65%
07.06	INSTALACIONES ESPECIALES				
07.06.01	SISTEMA RED DATA				
07.06.01.01	SISTEMA DE COMUNICACIONES DATA				
07.06.01.01.01	CONDUCTOR TELEFONICO Y DATA (CABLE UTP CAT-6A)	ML	2242.68	2,242.68	100.00%
07.06.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
07.06.01.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	1035.00	1,035.00	100.00%
07.06.01.02.02	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 25mm	ML	144.00	144.00	100.00%
07.06.01.02.03	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 2"	ML	45.00	45.00	100.00%
07.06.01.02.04	SALIDA	pto	138.00	138.00	100.00%
07.06.01.02.05	CANAleta PVC SAP (PARED) DE 40X25MM	ML	108.00	108.00	100.00%
07.06.01.03	SISTEMA Y EQUIPAMIENTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO				
07.06.01.03.01	CONECTOR JACK RJ45 CAT 6A	und	138.00	138.00	100.00%
07.06.01.03.02	PATCH CORS RJ45 CAT 6A 2 mts	und	138.00	138.00	100.00%
07.06.01.03.03	FACE PLATE CON UN SOLO PUNTO DE CONEXION CON DIMENSIONES 11.4 X 7 cm	und	138.00	138.00	100.00%
07.06.01.03.04	CAJA DE PISO METALICO PARA FACE PLATE CON DIMENSIONES DE 10 cm x 5.5 cm	und	138.00	138.00	100.00%
07.06.01.03.05	GABINETE DE 6RU PARA PARED 30 X 60 X 51 cm	und	04.00	4.00	100.00%
07.06.01.03.06	GABINETE DE 10RU PARA PARED 50 X 60 X 51 cm	und	02.00	2.00	100.00%
07.06.01.03.07	GABINETE DE 42RU PARA PARED 2.10 X 0.62 X 0.80 cm	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.01.03.08	ACCES POINT 5 HZ CON CONECTOR POE	und	10.00	10.00	100.00%
07.06.01.03.09	SWITCH DE 48 PUERTOS DE CAPA 3 ADMINISTRABLE CON SISTEMA POE	und	07.00	7.00	100.00%
07.06.01.03.10	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS CATEGORIA CAT 6A	und	07.00	7.00	100.00%
07.06.01.03.11	CAJAS DE PASO 40X40	und	07.00	7.00	100.00%
07.06.01.03.12	CAJAS DE PASO 20X20	und	17.00	17.00	100.00%
07.06.01.03.13	CAJAS DE PASO TIPO BUZON	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.02	SISTEMA CONTRA INCENDIO				
07.06.02.01	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA				
07.06.02.01.01	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO LSOHX-90 450/750V. DE 4.00mm²	ML	606.15	606.15	100.00%
07.06.02.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
07.06.02.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	849.00	849.00	100.00%
07.06.02.02.02	SALIDA	pto	53.00	53.00	100.00%
07.06.02.03	SISTEMA Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS				
07.06.02.03.01	EQUIPO DETECTOR DE HUMOS	und	46.00	46.00	100.00%
07.06.02.03.02	ALARMA SONORA "SIRENA"	und	07.00	7.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Ing. Edgar W. Edgocivil Galarza
CIP N° 2553
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Luján
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



07.06.02.03.03	PULSADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	und	07.00	7.00	100.00%
07.06.02.03.04	LUCES ESTROBOSCOPICAS	und	07.00	7.00	100.00%
07.06.02.03.05	PANEL PARA ALARMA CONTRA INCENDIO	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.02.03.06	CAJAS DE PASO 20X20	und	14.00	14.00	100.00%
07.06.02.03.07	CAJAS DE PASO TIPO BUZON	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.03	SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD				
07.06.03.01	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA				
07.06.03.01.01	CONDUCTOR TELEFONICO Y DATA (CABLE UTP CAT-6A)	ML	1264.29	1,264.29	100.00%
07.06.03.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
07.06.03.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	1193.84	1,193.84	100.00%
07.06.03.02.02	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 25mm	ML	41.50	41.50	100.00%
07.06.03.02.03	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 4"	ML	43.50	43.50	100.00%
07.06.03.03	SISTEMA Y EQUIPAMIENTO DE CIRCUITO DE CAMARAS				
07.06.03.03.01	CAMARA TUBULAR Y DOMO	und	26.00	26.00	100.00%
07.06.03.03.02	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADORA DIGITAL GRABADORA DE VIDEO EN RED (NRV) 16 CANALES	und	02.00	2.00	100.00%
07.06.03.03.03	CAJAS DE PASO 40X40	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.03.03.04	CAJAS DE PASO 20X20	und	12.00	12.00	100.00%
07.06.03.03.05	CAJAS DE PASO TIPO BUZON	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.04	SISTEMA DE PERIFONEO				
07.06.04.01	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA				
07.06.04.01.01	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO CABLE DE AUDIO ROJO - NEGRO 0.34mm2	ML	455.01	455.01	100.00%
07.06.04.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
07.06.04.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	455.01	455.01	100.00%
07.06.04.02.02	SALIDA	pto	21.00	21.00	100.00%
07.06.04.02.03	CAJAS DE PASO 40X40	und	02.00	2.00	100.00%
07.06.04.02.04	CAJA DE PASE OCTOGONAL	und	06.00	6.00	100.00%
07.06.04.03	SISTEMA Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES PERIFONEO				
07.06.04.03.01	CAJA ACUSTICA 250W	und	14.00	14.00	100.00%
07.06.04.03.02	AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 1000W	und	01.00	1.00	100.00%
07.06.04.03.03	MICROFONO CUELLO DE GANSO	und	01.00	1.00	100.00%
08	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL				
08.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				
08.01.01	EDUCACION AMBIENTAL				
08.01.01.01	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	und	03.00	3.00	100.00%
08.01.02	SEÑALIZACION				
08.01.02.01	SEÑALES AMBIENTALES	und	10.00	10.00	100.00%
08.01.03	SEÑALIZACION - CONTINGENCIA				
08.01.03.01	SEÑALES DE SEGURIDAD 0.30x0.40m	und	401.00	401.00	100.00%
08.01.03.02	SEÑALES DE SEGURIDAD 3x3m	und	21.00	21.00	100.00%
08.01.03.03	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL	m²	118.10	118.10	100.00%
08.01.04	EQUIPOS DE SEGURIDAD				

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 45303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cárdenas
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE ELECTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

08.01.04.01	EXTINTOR DE CO2	und	11.00	11.00	100.00%
08.01.04.02	EXTINTOR DE PQS	und	26.00	26.00	100.00%
08.01.04.03	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	12.00	12.00	100.00%
08.01.04.04	TOPICO DE EMERGENCIA	und	01.00	1.00	100.00%
08.01.04.05	RESCATE	und	01.00	1.00	100.00%
08.01.04.06	CONTRAINCENDIO	und	01.00	1.00	100.00%
08.01.04.07	EPPS DE TRABAJADORES PERSONAL	glb	01.00	1.00	100.00%
08.01.04.08	EPPS DE TRABAJADORES COLECTIVOS	glb	01.00	1.00	100.00%
08.01.05	MANEJO AMBIENTAL				
08.01.05.01	IMPLEMENTACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	01.00	1.00	100.00%
08.01.05.02	CONFORMACION DE BOTADEROS	m³	2449.67	2,449.67	100.00%
08.01.05.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS SEGUN CODIGO DE COLORES	und	01.00	1.00	100.00%
08.01.05.04	ELIMINACION DE RESIDUOS PELIGROSOS	m³	20.00	20.00	100.00%
08.02	CAPACITACIÓN GSRT				
08.02.01	FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD	glb	01.00	1.00	100.00%
08.02.02	CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO	glb	02.00	2.00	100.00%
08.02.03	CAPACITACION EN SERVICIOS PUBLICOS	glb	03.00	3.00	100.00%
08.03	PLAN COVID				
08.03.01	EPPS DE SEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN				
08.03.01.01	EPPS DE SEGURIDAD	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.02	INSUMOS				
08.03.02.01	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.02.02	IMPLEMENTACION DE SANITARIOS PARA TRABAJADORES	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.02.03	IMPLEMENTACION DE COMEDOR PARA TRABAJADORES	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.02.04	IMPLEMENTACION DE VESTIDORES PARA TRABAJADORES	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.02.05	INSUMOS PARA REGISTRO, CONTROL DE FICHAS PLAN COVID 19	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.03	SERVICIOS				
08.03.03.01	SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN	glb	01.00	1.00	100.00%
08.03.04	MEDICAMENTOS				
08.03.04.01	MEDICAMENTOS PREVENTIVOS PARA COVID 19	glb	01.00	1.00	100.00%
08.04	PLAN DE CONTINGENCIA				
08.04.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
08.04.01.01	INSTALACIONES PROVISIONALES				
08.04.01.01.01	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	est	02.00	2.00	100.00%
08.04.01.01.02	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN	est	02.00	2.00	100.00%
08.04.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
08.04.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m²	4758.94	4,758.94	100.00%
08.04.01.03	MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA				
08.04.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	01.00	1.00	100.00%
08.04.01.04	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
08.04.01.04.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	4758.94	4,758.94	100.00%
08.04.01.04.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m²	4758.94	4,758.94	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajasauri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

08.04.02	ESTRUCTURAS				
08.04.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
08.04.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS HASTA 1.00m.	m³	08.01	8.01	100.00%
08.04.02.01.02	CORTE DE TERRENO GENERAL	m³	713.84	713.84	100.00%
08.04.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m³	902.31	902.31	100.00%
08.04.02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
08.04.02.02.01	CIMENTOS CORRIDOS				
08.04.02.02.01.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMENTOS CORRIDOS	m³	00.48	0.48	100.00%
08.04.02.02.02	SOBRECIMENTOS				
08.04.02.02.02.01	CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 CEM-HOR 25% P.M. ANCHO=0.25 MT	m³	00.11	0.11	100.00%
08.04.02.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	00.72	0.72	100.00%
08.04.02.02.03	PLATAFORMA DE CONCRETO				
08.04.02.02.03.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2.	m³	713.84	713.84	100.00%
08.04.02.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m²	99.57	99.57	100.00%
08.04.02.02.03.03	JUNTAS ASFALTICAS	ML	3995.11	3,995.11	100.00%
08.04.02.02.04	DADOS DE CONCRETO				
08.04.02.02.04.01	DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.4X0.4X0.65 EN CERCO PERIMETRICO	m³	09.86	9.86	100.00%
08.04.02.02.05	PRUEBA DE CALIDAD				
08.04.02.02.05.01	PRUEBA DE DENSIDAD DE CAMPO	und	03.00	3.00	100.00%
08.04.02.02.05.02	ENSAYO DE COMPACTACION DE PROCTOR	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.02.02.05.03	DISEÑO DE MEZCLA F'C=175KG/CM2	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.02.02.05.04	PRUEBA DE ROTURA DE CONCRETO	und	05.00	5.00	100.00%
08.04.03	ARQUITECTURA				
08.04.03.01	MODULOS PREFABRICADOS				
08.04.03.01.01	MODULOS PREFABRICADOS CON PANELES TIPO SANDWICH (INCL. COBERTURA, VENTANAS, PUERTAS, LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, INTERRUPTOR)				
08.04.03.01.01.01	MODULO AULAS	und	05.00	5.00	100.00%
08.04.03.01.01.02	MODULO TALLER	und	03.00	3.00	100.00%
08.04.03.01.01.03	MODULO OFICINAS	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.03.01.01.04	MODULO BIBLIOTECA	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.03.01.01.05	MODULO SUM	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.03.01.01.06	SS.HH DOCENTES	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.03.01.01.07	SS.HH ALUMNOS	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.03.01.02	MONTAJE PARA MODULO PREFABRICADO Y COBERTURA				
08.04.03.01.02.01	DESMONTAJE PARA MODULO PREFABRICADO Y COBERTURA TR4	m²	3199.40	0.00	0.00%
08.04.03.01.02.02	DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS CON MARTILLO NEUMATICO	m²	786.90	0.00	0.00%
08.04.03.01.02.03	RETIRO DE CERCO METÁLICO H=2.00m	ML	261.44	0.00	0.00%
08.04.03.02	PINTURA				
08.04.03.02.01	PINTURA EN CERCO PERIMETRO	m²	784.32	784.32	100.00%
08.04.03.03	OTROS				
08.04.03.03.01	MALLA GALVANIZADA N°12 CON TUBO DE F"G" 2 1/2" Y ANGULO DE 1 1/2"				
08.04.03.03.01.01	MALLA OLIMPICA PARA CERCO PERIMETRO SEGUN DISEÑO INCL. INSTALACION	ML	261.44	261.44	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arq. Edgar W. Espavill Salazar
CIP N° 46303
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Vineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Sotomayor
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERGY DELDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.01.03.03.02.02	CODO PVC-SAL Ø2"x45°	und	04.00	4.00	100.00%
02.01.03.03.02.03	SUMIDERO CROMADO DE Ø3"	und	01.00	1.00	100.00%
02.01.03.03.02.04	CODO PVC-SAL Ø3"x45°	und	01.00	1.00	100.00%
02.01.03.04	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION				
02.01.03.04.01	SALIDAS DE DESAGUE				
02.01.03.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø4"	pto	22.00	22.00	100.00%
02.01.03.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC SAL Ø2"	pto	36.00	36.00	100.00%
02.01.03.04.02	REDES COLECTORAS				
02.01.03.04.02.01	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN-50mm.	ML	88.84	88.84	100.00%
02.01.03.04.02.02	TUBERIA PARA DESAGUE PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 100mm.	ML	25.47	25.47	100.00%
02.01.03.04.02.03	TUBERIA DE VENTILACION PVC NPT ISO 4435 UNIFLEX S-25 DN 50MM	ML	07.01	7.01	100.00%
02.01.03.04.03	ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS				
02.01.03.04.03.01	CODO PVC-SAL CON REDUCCION Ø4" A Ø2"	und	03.00	3.00	100.00%
02.01.03.04.03.02	CODO PVC-SAL Ø4"x45°	und	06.00	6.00	100.00%
02.01.03.04.03.03	CODO PVC-SAL Ø2"x45°	und	40.00	40.00	100.00%
02.01.03.04.03.04	YEE SIMPLE CON REDUCCION PVC-SAL Ø4" A Ø2"	und	06.00	6.00	100.00%
02.01.03.04.03.05	YEE SIMPLE PVC-SAL Ø4"	und	11.00	11.00	100.00%
02.01.03.04.03.06	YEE SIMPLE PVC-SAL Ø2"	und	45.00	45.00	100.00%
02.01.03.04.03.07	REGISTRO ROSCADO Ø4"	und	10.00	10.00	100.00%
02.01.03.04.03.08	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	17.00	17.00	100.00%
02.01.03.04.03.09	SOMBRERO PARA VENTILACION PVC SAP Ø 2"	und	06.00	6.00	100.00%
02.01.03.05	CAMARAS DE INSPECCIÓN				
02.01.03.05.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"x24"	und	04.00	4.00	100.00%
02.01.03.06	PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS				
02.01.03.06.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA DESAGUE	glb	01.00	1.00	100.00%
02.01.03.06.02	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	glb	01.00	1.00	100.00%
02.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
02.01.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES				
02.01.04.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE Y OTROS				
02.01.04.01.01.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	176.00	176.00	100.00%
02.01.04.01.01.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	79.00	79.00	100.00%
02.01.04.01.01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PROYECTOR TECHO	pto	03.00	3.00	100.00%
02.01.04.01.01.04	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA ECRAN TECHO	pto	03.00	3.00	100.00%
02.01.04.01.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADA - PARA PC	pto	84.00	84.00	100.00%
02.01.04.01.01.06	SALIDA PARA BOTONERA ENCENDIDO-APAGADO	pto	03.00	3.00	100.00%
02.01.04.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS				
02.01.04.01.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ML	359.27	331.06	92.15%
02.01.04.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
02.01.04.01.03.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ML	718.54	690.33	96.07%
02.01.04.01.03.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ML	359.27	281.57	78.37%
02.01.04.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION				



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Galarza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHANN PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan B. Yeren Macedo
CAP. N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

08.04.04	INSTALACIONES SANITARIAS				
08.04.04.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS				
08.04.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
08.04.04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA	m³	187.81	187.81	100.00%
08.04.04.01.01.02	REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS	m²	242.77	242.77	100.00%
08.04.04.01.01.03	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m²	242.77	242.77	100.00%
08.04.04.01.01.04	RELLENO Y COMP.MAT.PROPIO EN ZANJAS	m³	156.75	156.75	100.00%
08.04.04.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS				
08.04.04.01.02.01	TACHO DE BASURO DE ACERO INOXIDABLE	und	30.00	30.00	100.00%
08.04.04.01.02.02	PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO	und	30.00	30.00	100.00%
08.04.04.01.02.03	BARRAS DE ACERO DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.04.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				
08.04.04.01.03.01	INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO DE LOSA TOP PIECE P/ADULTO	und	30.00	30.00	100.00%
08.04.04.01.03.02	INSTALACION DE LAVATORIO SOBREENCIMERA OVALIN CERALUX DE LOSA BLANCA DE 1RA CALIDAD 455X585MM	und	23.00	23.00	100.00%
08.04.04.01.03.03	INSTALACION DE LAVATORIOS SIN PEDESTAL ECO BLANCO DE LOSA BLANCA DE 1RA CALIDAD 455X585MM	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.04.01.03.04	INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET BLANCO DE 270X335X590MM	und	07.00	7.00	100.00%
08.04.04.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS				
08.04.04.01.04.01	INSTALACION DE GRIFERIA ECO LLAVE DE 1/2" PARA URINARIO	und	07.00	7.00	100.00%
08.04.04.01.04.02	INSTALACION DE GRIFERIA ECO LLAVE DE 1/2" PARA LAVATORIO	und	27.00	27.00	100.00%
08.04.04.01.04.03	INSTALACION DE PAPELERA DE LOSA BLANCA Y BARRA DE PLASTICO	und	30.00	30.00	100.00%
08.04.04.01.04.04	BARRAS DE ACERO DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS	und	08.00	8.00	100.00%
08.04.04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
08.04.04.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA				
08.04.04.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	65.00	65.00	100.00%
08.04.04.02.02	REDES DE DISTRIBUCION				
08.04.04.02.02.01	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1" PVC-SAP C-10	ML	86.77	86.77	100.00%
08.04.04.02.02.02	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 3/4" PVC-SAP C-10	ML	05.68	5.68	100.00%
08.04.04.02.02.03	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1/2" PVC-SAP C-10	ML	79.44	79.44	100.00%
08.04.04.02.03	REDES DE ALIMENTACION				
08.04.04.02.03.01	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1" PVC-SAP C-10	ML	53.35	53.35	100.00%
08.04.04.02.03.02	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 1 1/2" PVC-SAP C-10	ML	134.58	134.58	100.00%
08.04.04.02.03.03	RED DE TUBERIA DE AGUA FRIA 2" PVC-SAP C-10	ML	82.04	82.04	100.00%
08.04.04.02.04	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
08.04.04.02.04.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø2"x90°	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.04.02.04.02	CODO PVC-SAP C-10 Ø1 1/2"x90°	und	11.00	11.00	100.00%
08.04.04.02.04.03	CODO PVC-SAP C-10 Ø1"x90°	und	56.00	56.00	100.00%
08.04.04.02.04.04	CODO PVC-SAP C-10 Ø3/4"x90°	und	08.00	8.00	100.00%
08.04.04.02.04.05	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	und	93.00	93.00	100.00%
08.04.04.02.04.06	CODO GALVANIZADO 1/2"X90°	und	65.00	65.00	100.00%
08.04.04.02.04.07	UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP C-10 Ø2"	und	04.00	4.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arg. Edgar W. Galarza
CAP. N° 26531
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
C.R. N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Pablo Sotelo Mendoza
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

08.04.04.02.04.08	UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP C-10 Ø3/4"	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.04.02.04.09	UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP C-10 Ø 1"	und	12.00	12.00	100.00%
08.04.04.02.04.10	UNION UNIVERSAL DE PVC-SAP C-10 Ø 1/2"	und	08.00	8.00	100.00%
08.04.04.02.04.11	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø1" A Ø1/2"	und	60.00	60.00	100.00%
08.04.04.02.04.12	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø1" A Ø3/4"	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.04.02.04.13	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø1 1/2" A Ø1"	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.04.02.04.14	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.04.02.04.15	ABRAZADERA METALICA DE 1"	und	12.00	12.00	100.00%
08.04.04.02.04.16	ABRAZADERA METALICA DE 1/2"	und	08.00	8.00	100.00%
08.04.04.02.04.17	ABRAZADERA METALICA DE 3/4"	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.04.02.04.18	ABRAZADERA METALICA DE 2"	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.04.02.04.19	PERNO AUTOPERFORABLES 1 1/2"	und	48.00	48.00	100.00%
08.04.04.02.04.20	TEE PVC-SAP 1/2"	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.04.02.04.21	TEE PVC-SAP 1"	und	58.00	58.00	100.00%
08.04.04.02.04.22	TEE PVC-SAP 2"	und	03.00	3.00	100.00%
08.04.04.02.04.23	TEE PVC-SAP 1 1/2"	und	03.00	3.00	100.00%
08.04.04.02.05	VALVULAS				
08.04.04.02.05.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1"	und	07.00	7.00	100.00%
08.04.04.02.05.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE 1/2"	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.04.02.05.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA Ø 2"	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.04.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				
08.04.04.03.01	RED DE RECOLECCION				
08.04.04.03.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAP Ø3"	ML	169.94	169.94	100.00%
08.04.04.03.01.02	CANALETAS GALVANIZADAS DE 6" CON BAJADA PARA LLUVIAS	ML	409.02	409.02	100.00%
08.04.04.03.01.03	TUBERIA PARA DESAGUE PVC SAL Ø6"	ML	27.50	27.50	100.00%
08.04.04.03.02	ACCESORIOS				
08.04.04.03.02.01	CODO PVC SAP DE 3" 90°	und	34.00	34.00	100.00%
08.04.04.03.02.02	CODO PVC SAP DE 3" 45°	und	68.00	68.00	100.00%
08.04.04.03.02.03	TEE PVC-SAP C-10 Ø3"	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.04.03.02.04	ABRAZADERA DE 3"	und	102.00	102.00	100.00%
08.04.04.03.02.05	SOPORTE DE F" G° CADA 1M	und	428.00	428.00	100.00%
08.04.04.04	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION				
08.04.04.04.01	SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION				
08.04.04.04.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC SAP Ø4"	pto	30.00	30.00	100.00%
08.04.04.04.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC Ø2"	pto	50.00	50.00	100.00%
08.04.04.04.01.03	SALIDA DE VENTILACION PVC SAP Ø2"	pto	17.00	17.00	100.00%
08.04.04.04.02	REDES DE DERIVACION				
08.04.04.04.02.01	RED DE DERIVACION PVC SAP PARA DESAGUE 2" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	83.95	83.95	100.00%
08.04.04.04.02.02	RED DE DERIVACION PVC SAP PARA DESAGUE 4" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	89.70	89.70	100.00%
08.04.04.04.03	REDES COLECTORAS				
08.04.04.04.03.01	RED COLECTORA PVC SAP PARA VENTILACION DE 2" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	41.60	41.60	100.00%
08.04.04.04.03.02	RED COLECTORA PVC SAP PARA DESAGUE 4" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	115.17	115.17	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cujarín
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR QOSRIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

08.04.04.04.03.03	RED COLECTORA PVC SAP PARA DESAGUE 6" (EMPOTRADA Y ENTERRADA)	ML	42.49	42.49	100.00%
08.04.04.04.04	ACCESORIOS DE REDES				
08.04.04.04.04.01	CODO PVC-SAP C-10 Ø2"x90°	und	50.00	50.00	100.00%
08.04.04.04.04.02	CODO PVC-SAP C-10 DE 2"x90° VENTILACION	und	17.00	17.00	100.00%
08.04.04.04.04.03	CODO PVC-SAP C-10 Ø2"x45°	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.04.04.04.04	CODO PVC-SAP C-10 Ø4"x90°	und	30.00	30.00	100.00%
08.04.04.04.04.05	REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2"	und	04.00	4.00	100.00%
08.04.04.04.04.06	CODO PVC-SAP C-10 Ø4"x45°	und	05.00	5.00	100.00%
08.04.04.04.04.07	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	10.00	10.00	100.00%
08.04.04.04.04.08	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2"	und	07.00	7.00	100.00%
08.04.04.04.04.09	SOMBRERO PARA VENTILACION PVC SAP Ø 2"	und	17.00	17.00	100.00%
08.04.04.04.04.10	SUMIDERO DE BRONCE Ø2"	und	15.00	15.00	100.00%
08.04.04.04.04.11	TRAMPA "P" LAVATORIO PVC SAP DE 2"	und	28.00	28.00	100.00%
08.04.04.04.04.12	YEE DE 4" A 2"	und	10.00	10.00	100.00%
08.04.04.04.04.13	YEE PVC-SAP DE 4"	und	35.00	35.00	100.00%
08.04.04.04.04.14	YEE PVC-SAP DE 2"	und	42.00	42.00	100.00%
08.04.04.04.05	CAMARAS DE INSPECCIÓN	CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA			
08.04.04.04.05.01	CAMARAS DE INSPECCION PARA CAJAS DE REGISTRO	und	14.00	14.00	100.00%
08.04.04.04.06	PRUEBAS HIDRAULICAS	APQ. Edgar W. Cordero CIP N° 46303 JEFE DE SUPERVISIÓN			
08.04.04.04.06.01	PRUEBAS HIDRAULICAS CON BOMBEO	glb	01.00	1.00	100.00%
08.04.04.04.07	OTROS				
08.04.04.04.07.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS DE DESAGUE PLUVIAL	m³	28.45	28.45	100.00%
08.04.04.04.07.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CAJA DE REGISTRO (DESAGUE PLUVIAL)	m³	01.08	1.08	100.00%
08.04.04.04.07.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS DE DESAGUE PLUVIAL	m²	447.28	447.28	100.00%
08.04.04.04.07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE REGISTRO	m²	14.20	14.20	100.00%
08.04.04.04.07.05	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	209.54	209.54	100.00%
08.04.04.04.07.06	REJILLAS PARA CUNETAS	ML	177.80	177.80	100.00%
08.04.04.04.07.07	IMPREVISTOS PARA LA INSTALACION SANITARIA	glb	01.00	1.00	100.00%
08.04.05	INSTALACIONES ELECTRICAS				
08.04.05.01	TABLEROS				
08.04.05.01.01	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION TRIFASICO CON BARRAS DE CORE Y TOMA A TIERRA C/PUERTA Y CHAPA 24 POLOS	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.05.01.02	TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION MONOFASICO CON BARRAS DE COBRE Y TOMA A TIERRA C/PUERTA Y CHAPA 24 POLOS	und	13.00	13.00	100.00%
08.04.05.02	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				
08.04.05.02.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x15A, 10kA, 220V.	und	14.00	14.00	100.00%
08.04.05.02.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A, 10kA, 220V.	und	16.00	16.00	100.00%
08.04.05.02.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x30A, 10kA, 220V.	und	13.00	13.00	100.00%
08.04.05.02.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x200A, 16kA, 220V.	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.05.02.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL 2X25A/30MA	und	13.00	13.00	100.00%
08.04.05.03	VARIOS				
08.04.05.03.01	POSTE METAL DE 9 M, PARA REFLECTORES DIRIGIBLES	glb	08.00	8.00	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

08.04.05.03.02	CAJA DE INTERCONEXION ELECTRICA DE CONCRETO DE 80X80X80 CM	und	02.00	2.00	100.00%
08.04.05.03.03	PARARRAYO IONIZANTE (r=100)+TORRE METALICA Y ACCESORIOS (h=9.00m) INCL. ACABADO	und	01.00	1.00	100.00%
08.04.05.03.04	POZO DE PUESTA A TIERRA (R<=10 OHMS)	glb	02.00	2.00	100.00%
08.04.05.03.05	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS 50 X 60 CM	m³	66.40	66.40	100.00%
08.04.05.03.06	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO 40 X 60 CM	m³	66.40	66.40	100.00%
08.04.05.04	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES				
08.04.05.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMUNICACIONES EN LABORATORIO DE COMPUTO Y ADMINISTRACION A TODO COSTO	glb	01.00	1.00	100.00%

❖ PRESTACION ADICIONAL N° 01

Item	Descripción de la Partida	SEGÚN EXPEDIENTE		METRADOS REALMENTE EJECUTADOS	
		Unidad	Metrado	Metrado	% Avance
01	PABELLON ADMINISTRATIVO				
01.01	PABELLON ADMINISTRATIVO				CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
01.01.01	ESTRUCTURAS				Arq. Edgar W. Gudiño Salazar C.A. N° 2663 JEFE DE SUPERVISION
01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.01.01.01	EXCAVACIONES				
01.01.01.01.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	493.96	493.96	100.00%
01.01.01.01.02	RELLENOS				
01.01.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	110.29	110.29	100.00%
01.01.01.01.03	ELIMINACIONES				
01.01.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	529.28	529.28	100.00%
01.01.01.01.03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	529.28	529.28	100.00%
01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.01.01.02.01	SOLADO DE CONCRETO C:H=1:12, e=4"	m2	189.99	189.99	100.00%
01.01.01.02.02	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m3	114.40	114.40	100.00%
01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.01.01.03.01	ZAPATAS				
01.01.01.03.01.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	132.58	132.58	100.00%
01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	122.46	122.46	100.00%
01.01.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	10628.84	10,628.84	100.00%
01.01.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACION				
01.01.01.03.02.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	08.58	8.58	100.00%
01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	38.47	38.47	100.00%
01.01.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2159.29	2,159.29	100.00%
01.01.01.03.03	COLUMNAS				
01.01.01.03.03.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	6414.66	6,414.66	100.00%
01.01.01.03.04	PLACAS				
01.01.01.03.04.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	7444.28	7,444.28	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
C.I.P. N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Vargas Colacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 48303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Soveto Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

01.01.01.03.05	VIGAS				
01.01.01.03.05.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	20885.33	20,885.33	100.00%
01.01.01.03.06	ESCALERAS				
01.01.01.03.06.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA ESCALERAS	m3	33.60	33.60	100.00%
01.01.01.03.06.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	6393.84	6,393.84	100.00%
01.01.02	INSTALACIONES SANITARIAS				
01.01.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				
01.01.02.01.01	SALIDAS DE AGUA				
01.01.02.01.01.01	(NUEVO 02.01.03.02.01.02) SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø3/4"	pto	09.00	9.00	100.00%
01.02	PABELLON SUM				
01.02.01	ESTRUCTURAS				
01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01.01.01	EXCAVACIONES				
01.02.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	347.17	347.17	100.00%
01.02.01.01.02	ELIMINACIONES				
01.02.01.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	303.00	303.00	100.00%
01.02.01.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	303.00	303.00	100.00%
01.02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.02.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	79.96	79.96	100.00%
01.02.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	96.35	96.35	100.00%
01.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.02.01.03.01	ZAPATAS				
01.02.01.03.01.01	CONCRETO F'c= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	45.30	45.30	100.00%
01.02.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	40.76	40.76	100.00%
01.02.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2651.52	2,651.52	100.00%
01.02.02	INSTALACIONES SANITARIAS				
01.02.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				
01.02.02.01.01	SALIDAS DE AGUA				
01.02.02.01.01.01	(NUEVO 02.02.03.02.01.02) SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø3/4"	pto	03.00	3.00	100.00%
01.03	PABELLON PEDAGOGICO				
01.03.01	ESTRUCTURAS				
01.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.01.01.01	EXCAVACIONES				
01.03.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	664.90	664.90	100.00%
01.03.01.01.02	RELLENOS				
01.03.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	152.35	152.35	100.00%
01.03.01.01.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	421.85	421.85	100.00%
01.03.01.01.03	ELIMINACIONES				
01.03.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	709.26	709.26	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Espinoza Galarza
CIP N° 1631
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajas
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO ID EDUCADORES
JOHANNY PERGY DELDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EDUCADORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EDUCADORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

01.03.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	709.26	709.26	100.00%
01.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.03.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	146.56	146.56	100.00%
01.03.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	255.73	255.73	100.00%
01.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.03.01.03.01	ZAPATAS				
01.03.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	185.89	185.89	100.00%
01.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	214.72	214.72	100.00%
01.03.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	11514.71	11,514.71	100.00%
01.03.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACION				
01.03.01.03.02.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	13.42	13.42	100.00%
01.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	89.44	89.44	100.00%
01.03.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	4028.79	4,028.79	100.00%
01.03.01.03.03	COLUMNAS				
01.03.01.03.03.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	6817.75	6,817.75	100.00%
01.03.01.03.04	PLACAS				
01.03.01.03.04.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	12367.05	12,367.05	100.00%
01.03.01.03.05	VIGAS				
01.03.01.03.05.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	33830.89	33,830.89	100.00%
01.03.01.03.06	ESCALERAS				
01.03.01.03.06.01	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2. PARA ESCALERAS	m3	29.77	29.77	100.00%
01.03.01.03.06.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	4813.81	4,813.81	100.00%
01.03.02	INSTALACIONES SANITARIAS				
01.03.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA				
01.03.02.01.01	SALIDAS DE AGUA				
01.03.02.01.01.01	(NUEVO 02.03.03.02.01.02) SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø3/4"	pto	09.00	9.00	100.00%
01.04	COMEDOR				
01.04.01	ESTRUCTURAS				
01.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.04.01.01.01	EXCAVACIONES				
01.04.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	101.43	101.43	100.00%
01.04.01.01.02	ELIMINACIONES				
01.04.01.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	100.56	100.56	100.00%
01.04.01.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	100.56	100.56	100.00%
01.04.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.04.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	36.89	36.89	100.00%
01.04.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	39.01	39.01	100.00%
01.04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.04.01.03.01	ZAPATAS				
01.04.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	21.63	21.63	100.00%
01.04.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	33.98	33.98	100.00%
01.04.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	823.89	823.89	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Ing. Edgar J. Galarza
CIP N° 26978
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajasani
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO JOE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE EJECUTORES

Ing. Juan E. Yeren Macedo
Cp N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JOE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

01.05	SERVICIOS				
01.05.01	ESTRUCTURAS				
01.05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.05.01.01.01	EXCAVACIONES				
01.05.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	128.93	128.93	100.00%
01.05.01.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	14.41	14.41	100.00%
01.05.01.01.02	RELLENOS				
01.05.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	77.03	77.03	100.00%
01.05.01.01.03	ELIMINACIONES				
01.05.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	82.90	82.90	100.00%
01.05.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	82.90	82.90	100.00%
01.05.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.05.01.02.01	SOLADOS				
01.05.01.02.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	49.59	49.59	100.00%
01.05.01.02.02	FALSA ZAPATA				
01.05.01.02.02.01	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m3	29.95	29.95	100.00%
01.05.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.05.01.03.01	ZAPATAS				
01.05.01.03.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA ZAPATAS	m3	34.51	34.51	100.00%
01.05.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	2408.87	2,408.87	100.00%
01.05.01.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	60.00	60.00	100.00%
02	REHABILITACIÓN DE AULAS				
02.01	ESTRUCTURAS				
02.01.01	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.01.01.01	VIGAS				
02.01.01.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA VIGAS	m3	02.11	2.11	100.00%
02.01.01.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS	m2	25.25	25.25	100.00%
02.01.01.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	151.69	151.69	100.00%
02.02	ARQUITECTURA				
02.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.02.01.01	TARAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	32.85	32.85	100.00%
02.02.02	PINTURA				
02.02.02.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m2	32.85	32.85	100.00%
03	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO				
03.01	INSTALACIONES SANITARIAS				
03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA	m3	17.90	17.90	100.00%
03.01.01.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m2	44.76	44.76	100.00%
03.01.01.03	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m2	44.76	44.76	100.00%
03.01.01.04	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	17.90	17.90	100.00%
03.01.02	REDES DE DISTRIBUCION				



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. Jose Luis Rojas Cajacuri
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



CONSORCIO EDUCATIVO DE EDUCADORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EDUCADORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EDUCADORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

03.01.02.01	TUBERIA DE F"GO Ø 1 1/2"	ml	123.81	123.81	100.00%
03.01.03	ACCESORIOS DE REDES DE DISTRIBUCION				
03.01.03.01	CODO GALVANIZADO 1 1/2"X90°	und	21.00	21.00	100.00%
03.01.03.02	UNION UNIVERSAL DE F"GO 1 1/2"	und	28.00	28.00	100.00%
03.01.03.03	TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
03.01.03.04	CANASTILLA DE SUCCION PVC	und	02.00	2.00	100.00%
03.01.04	VALVULAS				
03.01.04.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA Ø 1 1/2"	und	08.00	8.00	100.00%
03.01.04.02	VALVULA CHECK DE 1 1/2"	und	06.00	6.00	100.00%
03.01.04.03	VALVULA FLOTADORA CON PILOTO DE 1 1/2"	und	02.00	2.00	100.00%
03.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				
03.02.01	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS				
03.02.01.01	BOMBAS PARA AGUA				
03.02.01.01.01	ELECTROBOMBA DE 1.5 HP	und	01.00	1.00	100.00%
03.02.01.01.02	ELECTROBOMBA DE 2.5 HP	und	01.00	1.00	100.00%
04	LOSA DEPORTIVA				
04.01	ESTRUCTURAS				
04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.01.01.01	EXCAVACIONES				
04.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	67.25	67.25	100.00%
04.01.01.02	RELLENOS				
04.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	60.75	60.75	100.00%
04.01.01.03	ELIMINACIONES				
04.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	21.32	21.32	100.00%
04.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	21.32	21.32	100.00%
04.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
04.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	36.29	36.29	100.00%
04.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	56.88	56.88	100.00%
04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
04.01.03.01	ZAPATAS				
04.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	34.13	34.13	100.00%
04.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	69.12	69.12	100.00%
04.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	771.37	771.37	100.00%
05	VEREDAS EXTERIORES				
05.01	ESTRUCTURAS				
05.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	10.27	10.27	100.00%
05.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
05.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	10.27	10.27	100.00%
05.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	10.27	10.27	100.00%
05.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01.03.01	EXCAVACIONES				

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Bonayán Galarza
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Jose Luis Rojas Cajacuri

COMITE DE RECEPCION DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

JUNIN

Ing. Franco Javier Piedra De la Cruz

COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

05.01.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES Y CUNETAS	m3	03.99	3.99	100.00%
05.01.03.02	ELIMINACIONES				
05.01.03.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	05.18	5.18	100.00%
05.01.03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	05.18	5.18	100.00%
05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.01.04.01	CUNETAS				
05.01.04.01.01	CONCRETO $f_c=175$ Kg/cm2 PARA CUNETAS	m3	02.83	2.83	100.00%
05.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CUNETAS	m2	36.22	36.22	100.00%
05.01.05	(07.01.08) OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
05.01.05.01	(07.01.07.01) SARDINELES				
05.01.05.01.01	(07.01.07.01.01) CONCRETO $f_c=175$ Kg/cm2 PARA SARDINELES	m3	00.39	0.39	100.00%
05.01.05.01.02	(07.01.07.01.02) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	05.27	5.27	100.00%
05.01.05.01.03	(07.05.01.05.01.02) ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm2 GRADO 60	kg	23.59	23.59	100.00%
05.02	ARQUITECTURA				
05.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
05.02.01.01	TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	36.22	36.22	100.00%
05.02.01.02	TARRAJEO EN SARDINELES CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	02.63	2.63	100.00%
05.02.02	OTROS				
05.02.02.01	JUNTAS DE DILATACION DE 1"	ml	13.71	13.71	100.00%
05.03	CERCO PERIMETRICO				
05.03.01	ESTRUCTURAS				
05.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.03.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	09.28	9.28	100.00%
05.03.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO				
05.03.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	09.28	9.28	100.00%
05.03.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	09.28	9.28	100.00%
05.03.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.03.01.03.01	EXCAVACIONES				
05.03.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	00.95	0.95	100.00%
05.03.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	04.91	4.91	100.00%
05.03.01.03.02	RELLENOS				
05.03.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	01.64	1.64	100.00%
05.03.01.03.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO				
05.03.01.03.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA FONDO DE CIMENTACION	m2	09.54	9.54	100.00%
05.03.01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
05.03.01.03.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	05.49	5.49	100.00%
05.03.01.03.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	05.49	5.49	100.00%
05.03.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
05.03.01.04.01	SOLADOS				
05.03.01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	01.36	1.36	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO JO EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza

COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

CONSORCIO EDUCATIVO JO EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP. 46303
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES

Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

05.03.01.04.02	CIMENTOS CORRIDOS					
05.03.01.04.02.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	04.91	4.91	100.00%	
05.03.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO					
05.03.01.05.01	ZAPATAS					
05.03.01.05.01.01	CONCRETO $f_c = 210$ Kg/cm ² . PARA ZAPATAS	m3	00.82	0.82	100.00%	
05.03.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm ² GRADO 60	kg	14.31	14.31	100.00%	
05.03.01.05.02	(02.02.01.05.02) SOBRECIMENTOS REFORZADOS					
05.03.01.05.02.01	(02.02.01.05.02.01) CONCRETO $f_c = 175$ KG/CM ² PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m3	07.10	7.10	100.00%	
05.03.01.05.02.02	(02.02.01.05.02.02) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO REFORZADO	m2	94.37	94.37	100.00%	
05.03.01.05.02.03	(02.02.01.05.02.03) ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm ² GRADO 60	kg	686.49	686.49	100.00%	
05.03.01.05.03	COLUMNAS					
05.03.01.05.03.01	CONCRETO $f_c = 210$ Kg/cm ² . PARA COLUMNAS	m3	01.85	1.85	100.00%	
05.03.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	29.60	29.60	100.00%	
05.03.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm ² GRADO 60	kg	270.46	270.46	100.00%	
05.03.01.05.04	VIGAS DE CONFINAMIENTO					
05.03.01.05.04.01	CONCRETO $f_c = 210$ KG/CM ² . PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	00.64	0.64	100.00%	
05.03.01.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	06.64	6.64	100.00%	
05.03.01.05.04.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm ² GRADO 60	kg	75.61	75.61	100.00%	
05.03.02	ARQUITECTURA					
05.03.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA					
05.03.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA 1:5x1.5cm.	m2	23.48	23.48	100.00%	
05.03.02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS					
05.03.02.02.01	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	17.70	17.70	100.00%	
05.03.02.02.02	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	09.19	9.19	100.00%	
05.03.02.02.03	TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	26.17	26.17	100.00%	
05.03.02.03	CARPINTERIA METALICA					
05.03.02.03.01	REJA METALICA CON TUBO GALVANIZADO DE 2"X3"X3MM	ml	11.62	11.62	100.00%	
05.03.02.04	PINTURA					
05.03.02.04.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN SOBRECIMENTOS	m2	26.17	26.17	100.00%	
05.03.02.04.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m2	17.70	17.70	100.00%	
05.03.02.04.03	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m2	09.19	9.19	100.00%	
05.03.02.04.04	BARNIZADO DE MURO DE LADRILLO K-K 18 ACABADO CARA VISTA	m2	46.97	46.97	100.00%	
05.03.02.04.05	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA	m2	32.54	32.54	100.00%	
05.03.02.05	VARIOS					
05.03.02.05.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT e=1"	ml	07.40	7.40	100.00%	
06	(NUEVO 09) OTROS					
06.01	(NUEVO 09.01) REUBICACION DE POSTES DE LUZ	und	03.00	3.00	100.00%	



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Gajardo
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



❖ PRESTACION ADICIONAL N° 02

Item	Descripción de la Partida	SEGÚN EXPEDIENTE		METRADOS REALMENTE EJECUTADOS	
		Unidad	Metrado	Metrado	% Avance
01	VEREDAS EXTERIORES				
01.01	ESTRUCTURAS				
01.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO				
01.01.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	516.87	516.87	100.00%
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.02.01	EXCAVACIONES				
01.01.02.01.01	(nuevo 07.01.06.01.03) EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PARA VEREDAS	m3	85.59	85.59	100.00%
01.01.02.02	RELLENOS				
01.01.02.02.01	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO POR CAPAS CADA 30 CM.	m3	218.15	218.15	100.00%
01.01.02.03	ELIMINACIONES				
01.01.02.03.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m2	106.99	106.99	100.00%
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.01.03.01	SARDINELES				
01.01.03.01.01	CONCRETO EN SARDINELES F'C=175 KG/CM2	m3	10.63	10.63	100.00%
01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	141.75	141.75	100.00%
01.01.03.01.03	(nuevo 07.01.07.01.03) CURADO DE SARDINELES DE CONCRETO	m	177.19	177.19	100.00%
01.01.03.02	PISOS				
01.01.03.02.01	(nuevo 07.01.07.04.03) FALSO PISO DE CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=4"	m3	44.96	44.96	100.00%
01.01.03.02.02	(nuevo 07.01.07.04.04) PISO DE ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR MESCLA 1:4	m2	449.63	449.63	100.00%
01.01.03.02.03	(nuevo 07.01.07.04.05) SARDINEL DE AJUSTE EN ADOQUIN CONCRETO FC=175 KG/CM2	m	177.19	177.19	100.00%
01.02	ARQUITECTURA				
01.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
01.02.01.01	(nuevo 07.02.01.04) SOLAQUEO EN SARDINELES	m2	70.88	70.88	100.00%
01.02.02	JARDINERÍA				
01.02.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRASS AMERICANO	m2	51.73	51.73	100.00%
01.02.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTONES	und	27.00	27.00	100.00%
01.02.03	OTROS				
01.02.03.01	(nuevo 07.02.04.02) JUNTA DE DILATACION E=1/2", H=4"	m	24.40	24.40	100.00%
01.02.03.02	(nuevo 07.02.04.03) PINTURA EN SARDINELES C/TRAFFICO	m2	70.88	70.88	100.00%
02	SERVICIOS				
02.01	ESTRUCTURAS				
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.01	(nuevo 02.05.01.03.01.03) EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES Y CUNETAS	m3	00.91	0.91	100.00%
02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				

CONSORCIO SUPLENOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Espinoza

JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Vivas Córdova
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHANN PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan B. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.01.02.01	CUNETAS				
02.01.02.01.01	(nuevo 02.05.01.04.05.01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA CUNETAS	m3	00.73	0.73	100.00%
02.01.02.01.02	(nuevo 02.05.01.04.05.02) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS	m2	05.41	5.41	100.00%
02.01.02.02	PISO				
02.01.02.02.01	(nuevo 02.05.01.04.06.01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISOS	m3	01.05	1.05	100.00%
02.01.02.02.02	(nuevo 02.05.01.04.06.02) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS	m2	02.00	2.00	100.00%
02.02	ARQUITECTURA				
02.02.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
02.02.01.01	(nuevo 02.05.02.02.08) TARRAJEO EN CUNETAS CON C:A-1:5, e=1.5cm	m2	06.24	6.24	100.00%
02.02.02	CARPINTERÍA METÁLICA				
02.02.02.01	(nuevo 02.05.02.08.06) REJILLAS DE DRENAJE PLATINA DE F"1"X3/16@2.5CM AL EJE (Ancho=0.20m)	m	10.40	10.40	100.00%
02.03	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
02.03.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS				
02.03.01.01	(02.03.04.01.01.09) SALIDA PARA EXTRACTOR DE AIRE	pto	02.00	2.00	100.00%
02.03.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS				
02.03.02.01	TUBERÍA PVC SAP (ELÉCTRICAS) DE 20MM.	m	19.74	19.74	100.00%
02.03.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS				
02.03.03.01	CONDUCTOR ELÉCTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	m	39.48	39.48	100.00%
02.03.03.02	CONDUCTOR ELÉCTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	m	19.74	19.74	100.00%
02.03.04	ACCESORIOS ELÉCTRICOS				
02.03.04.01	(02.05.04.01.06.10) EXTRACTOR DE AIRE	und	02.00	2.00	100.00%
03	TANQUE CISTERNA Y ELEVADO				
03.01	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
03.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES				
03.01.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS				
03.01.01.01.01	(04.04.02.01.01) SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.01.02	(04.04.02.01.02) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA	pto	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.02	CANALIZACIONES Y/O TUBERÍAS				
03.01.01.02.01	(04.04.02.02.01) TUBERÍA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 35 mm	m	74.32	74.32	100.00%
03.01.01.02.02	(nuevo 04.04.02.02.02) TUBERÍA 3/4" EMT CONDUIT	m	10.50	10.50	100.00%
03.01.01.03	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS				
03.01.01.03.01	(04.04.02.03.01) CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	m	10.50	10.50	100.00%
03.01.01.03.02	(04.04.02.03.02) CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	m	21.00	21.00	100.00%
03.01.01.03.03	(04.04.02.03.03) CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 10.00mm2	m	222.96	222.96	100.00%
03.01.01.04	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN				
03.01.01.04.01	(nuevo 04.04.02.04.01) TABLERO METALICO DE DISTRIBUCION DE 18 POLOS TRIFASICO C/PODER DE RUPTURA 10kA (ADOSADO)	pto	01.00	1.00	100.00%

Ing. Edgar W. Gonzales Galarza
CIP N° 245
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Córdova
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. Franco Javier Prieta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES

Ing. Juan E. Yeren Macedo
CJP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

03.01.01.04.02	(nuevo 04.04.02.04.02) TABLERO METALICO ALTERNADOR DE BOMBAS	m3	02.00	2.00	100.00%
03.01.01.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN				
03.01.01.05.01	(04.04.02.05.01) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x20A, 10kA, 220V	m3	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.06	ACCESORIOS ELÉCTRICOS				
03.01.01.06.01	(nuevo 04.04.02.06.01) LUMINARIA CIRCULAR CON LAMPARA LED PARA TECHO DE 20W_ADSADO	m3	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.06.02	(04.04.02.06.02) LUCES DE EMERGENCIA	m2	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.06.03	(04.04.02.06.03) INTERRUPTOR SIMPLE	m3	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.06.04	(04.04.02.06.04) TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA 15A, 220V - UNIVERSAL	m2	01.00	1.00	100.00%
03.01.01.06.05	(04.04.02.06.05) CAJA DE PASE	kg	01.00	1.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

❖ PRESTACION ADICIONAL N° 03

Arq. Edgar W. Egozvil Galarza
CAP N° 2053
JEFE DE SUPERVISIÓN

Item	Descripción de la Partida	SEGÚN EXPEDIENTE		METRADOS RELAMENTE EJECUTADOS	
		Unidad	Metrado	Metrado	% Avance
01	OBRAS CIVILES				
01.01	AMBIENTE DE SUBESTACION ELECTRICA				
01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.01.01.01	EXCAVACION TERRENO TIPO I (tipo arenoso)	m3	6.25	6.25	100.00%
01.01.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	8.13	8.13	100.00%
01.01.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	8.13	8.13	100.00%
01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
01.01.02.01	SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, H=0.10M	m2	0.50	0.50	100.00%
01.01.02.02	FALSO PISO DE CONCRETO C:H 1:12, e=4"	m2	30.97	30.97	100.00%
01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
01.01.03.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA PLACAS	m3	3.00	3.00	100.00%
01.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PLACAS	m2	25.60	25.60	100.00%
01.01.03.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	116.90	116.90	100.00%
01.01.04	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				
01.01.04.01	TARRAJEO EN CANALETAS CON C:A 1:5, E=1.5CM	m2	11.20	11.20	100.00%
01.01.05	PISOS				
01.01.05.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO E=5CM.	m2	30.97	30.97	100.00%
01.01.06	CONTRAZÓCALOS				
01.01.06.01	CONTRAZÓCALOS DE CEMENTO PULIDO H=0.30M	m	33.33	33.33	100.00%
01.01.07	CARPINTERIA METALICA				
01.01.07.01	PUERTA METÁLICA CONTRAPLACADA A PERSIANADA (2.00M X 2.50M) SEGUN DETALLE DE PLANOS	und	2.00	2.00	100.00%
01.01.07.02	SEGURIDAD EN VENTANAS	m2	1.00	1.00	100.00%
01.01.08	CERRAJERIA				
01.01.08.01	BISAGRA ARMILLA DE 4"	und	12.00	12.00	100.00%
01.01.08.02	CERRADURA DE 3 GOLPES CON TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE	pza	2.00	2.00	100.00%
01.01.09	PINTURA				

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHANNY PERGY DEUDOR OSOYUN
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Prieta De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yereni Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

01.01.09.01	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA	m2	25.00	25.00	100.00%
02	OBRAS EXTERIORES				
02.01	CONEXION A LA RED EXTERNA EN MEDIA TENSION				
02.01.01	SUMINISTRO DE MATERIALES				
02.01.01.01	CONDUCTORES ELECTRICOS				
02.01.01.01.01	CABLE DE CONTROL TIPO N2XSY - 7x2.5MM2, P/MEDICION	ml	12.00	12.00	100.00%
02.01.01.01.02	CABLE DE ENERGIA UNIPOLAR N2XSY, 1 - 1x35 mm2 - 12/20 kV	m	390.00	390.00	100.00%
02.01.01.01.03	CABLE N2XOH DE 1-1x95 mm2, 7 HILOS, 1000V	m	24.00	24.00	100.00%
02.01.01.01.04	CONDUCTOR AAAC 3X35mm2	ml	45.00	45.00	100.00%
02.01.01.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MENSULAS Y ACCESORIOS				
02.01.01.02.01	POSTE DE CONCRETO DE 15/500 dan (INCLUYE PERILLA)	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.02.02	BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES DE F°G°, 2.20m TIPO VER DETALLE LAM. D-03	und	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.02.03	MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 1.30m /750/250.	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.02.04	SOPORTE DE SECCIONAMIENTO TIPO 3	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.02.05	PORTAESCALERA SEGÚN DISEÑO	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.03	AISLADORES				
02.01.01.03.01	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN, 24 kV	und	4.00	4.00	100.00%
02.01.01.04	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO				
02.01.01.04.01	ALAMBRE DE AL - AL, 4mm2 P/AMARRE	m	20.00	20.00	100.00%
02.01.01.04.02	CONECTOR DE AL-AL DOBLE VIA 01 PERNO P/35mm2	und	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.04.03	CONECTOR DE COBRE PERNO PARTIDO P/35mm2	und	4.00	4.00	100.00%
02.01.01.05	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y BASTIDORES				
02.01.01.05.01	ARANDELA CUADRADA CURVA DE AoGo 57x57x5mm, 18mm Ø AGUJERO	und	12.00	12.00	100.00%
02.01.01.05.02	PERNO DOBLE ARMADO FoGo 16mm (5/8") x 457mm (18") C/T, CT y A	und	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.05.03	PERNO DOBLE ARMADO FoGo 16mm (5/8") x 508mm (16") C/T, CT y A	und	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.05.04	PERNO MAQUINADO FoGo 16mm (5/8") x 203mm (8") C/T, CT y A	und	8.00	8.00	100.00%
02.01.01.05.05	PERNO MAQUINADO FoGo 16mm (5/8") x 356mm (14") C/T, CT y A	und	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.05.06	CINTA BANDIT GALV. 20 mm (3/4"), 1.5 mm (1/16") e	m	12.00	12.00	100.00%
02.01.01.05.07	CURVA PVC SAP 4"Ø	und	4.00	4.00	100.00%
02.01.01.05.08	CANAL "U" A°G° 100 x 75 x 4,5 mm DE 4 m. DE LONG.	pza	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.05.09	DUCTO DE CONCRETO DE 04 VIAS CON TUB 100mm? PVC-P	und	90.00	90.00	100.00%
02.01.01.06	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA				
02.01.01.06.01	ELECTRODO DE COBRE DE 16mmØ x 2.40m, C/ROSCADO EN LA PUNTA	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.06.02	CONECTOR DE COBRE TIPO AB, P/VARILLA DE 16mm	pza	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.06.03	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA 0.40 Ø x0.30m ALTURA	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.06.04	PLANCHA TIPO "J"	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.06.05	BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA 32 KG.	und	9.00	9.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egoyun Galarza
JEFE DE SUPERVISION



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Medina De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Caceres
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



02.01.01.06.06	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO	und	12.00	12.00	100.00%
02.01.01.06.07	ARANDELA CUADRADA PLANA DE AoGo 57x57x5mm, 18mm Ø AGUJERO	und	20.00	20.00	100.00%
02.01.01.06.08	TIERRA NEGRA VEGETAL CERNIDA COMPACTADA	m3	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.06.09	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 35mm	und	4.00	4.00	100.00%
02.01.01.06.10	CEMENTO CONDUCTIVO DE 25 KG.	und	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.06.11	CONDUCTOR COBRE FORRADO TIPO CPI 35 mm2	m	45.00	45.00	100.00%
02.01.01.06.12	CONDUCTOR COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE DE 50MM2	m	45.00	45.00	100.00%
02.01.01.07	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA				
02.01.01.07.01	SECCIONADOR CUT OUT, 27 kV, 125 kV BIL, 100 A	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.07.02	FUSIBLE TIPO CHICOTE DE 10 AMPERIOS	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.07.03	PARARRAYO DE OXIDO METÁLICO 12 kV, 10kA, CLASE 1	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.01.07.04	CELDA DE PROTECCIÓN MODULAR DE CORTE EN SF6, 24 kV, 630 A, 20 KA (CELDA DE REMONTE, CELDA PROT. CON SECC. AISADA SF6)	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.07.05	CONJUNTO DE TERMINALES DE MT PARA CELDAS MODULARES ELASTIMOLD COMPUESTO POR KIT DE 3 CONECTORES TIPO T, 24 kV, 630 A.	und	1.30	1.00	100.00%
02.01.01.08	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION				
02.01.01.08.01	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO SECO ENCAPSULADO EN RESINA DE 100 kVA 3Ø, 13.2/0.23kV, GRUPO DE CONEXIÓN Dy5, 3500msnm	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.08.02	VENTILADOR AXIAL 0.25 HP 1700 HCDF-31 220 VAC INC/INTERRUPTOR	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.09	EQUIPOS DE MEDICION				
02.01.01.09.01	TRAFOMIX TRIFASICO 13.2/0.23 kV	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.09.02	MEDIDOR MULTIFUNCIÓN	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.09.03	CAJA DE MEDICIÓN TIPO "LMT"	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.09.04	TUBO DE F" G" DE 40MM (1-1/2") DE 5M LONG.	ml	1.00	1.00	100.00%
02.01.01.10	CABLE N2XS Y ACCESORIOS				
02.01.01.10.01	TERMINAL UNIPOLAR P/CABLE N2SXY DE 25/16 Kv	und	14.00	14.00	100.00%
02.01.01.11	MATERIAL PARA ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL				
02.01.01.11.02	TERMINALES CU 35mm2 para cable N2XOH	und	14.00	14.00	100.00%
02.01.01.11.03	CINTA 3M SCOTCH 23, HASTA 69 kV	rl	6.00	6.00	100.00%
02.01.01.12	ACCESORIOS PARA TENDIDO DE CABLES N2XS Y BUZONES Y MURETE				
02.01.01.12.01	CINTA SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO "RIESGO ELÉCTRICO" DE COLOR ROJO	m	90.00	90.00	100.00%
02.01.01.12.02	LADRILLO KING KONG 90X120X240 (Protección de cable N2XS)	und	245.00	245.00	100.00%
02.01.01.12.03	MURETE DE CONCRETO	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02	MONTAJE ELECTROMECHANICO				
02.01.02.01	TRASAJOS PRELIMINARES				
02.01.02.01.01	REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y UBICACION DE REDES PRIMARIAS	Km	0.10	0.10	100.00%
02.01.02.01.02	ADQUISICIÓN DE IPP y EPP (Pertiga, revelador de tensión, extractor de fusibles, extintor de fuego, guantes dieléctricos)	glb	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.02	INSTALACION DE ESTRUCTURAS				
02.01.02.02.01	EXCAVACION TERRENO TIPO I (tipo arenoso)	m3	1.41	1.41	100.00%
02.01.02.02.02	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO DE 15m DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE	und	1.00	1.00	100.00%

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHANY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cujacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
JOHANNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.01.02.02.03	IZADO DE POSTE DE POSTE DE CONCRETO DE 15m	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.02.04	SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS, NUMERACION, SEÑALES DE SEGURIDAD Y OTROS (INCLUYE SUMINISTRO Y PINTADO, CÓDIGO, FASES SEGUN DETALLE	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.02.05	RELLENO Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	m3	0.72	0.72	100.00%
02.01.02.03	INSTALACION DE BUZONES				
02.01.02.03.01	CONSTRUCCION DE BUZON CONCRETO Y TAPATIPO BZ-A, CON F'C=175 kg/cm2 (INCLUYE EXCAVACION Y ELIMINACION	und	5.00	5.00	100.00%
02.01.02.03.02	EXCAVACION PARA DUCTOS EN TERRENO ARENOSO 0.60x1.20 m	m3	62.76	62.76	100.00%
02.01.02.03.03	SOLADO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2, E=5cm PARA BASE DE DUCTOS EN CUATRO VIAS (4T)	m	87.16	87.16	100.00%
02.01.02.03.04	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIERRA CERNIDA PARA RELLENO DE DUCTOS	m3	62.76	62.76	100.00%
02.01.02.03.05	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIERRA ORIGINAL PARA RELLENO DE DUCTOS	m3	52.30	52.30	100.00%
02.01.02.03.06	INSTALACIÓN DE DUCTOS DE CONCRETO DE 4 VIAS CON TUB 100mm? PVC-P	und	90.00	90.00	100.00%
02.01.02.04	MONTAJE DE ARMADOS				
02.01.02.04.01	INSTALACION DE PERFIL TIPO "U"	jgo	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.04.02	ARMADO DS-3	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.04.03	ARMADO PMI-3	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.05	MONTAJE DE CONDUCTORES				
02.01.02.05.01	TENDIDO Y FLECHADO DE CONDUCTOR AAAC ALEACION DE ALUMINIO DE 35mm2 POR FASE	ml	45.00	45.00	100.00%
02.01.02.05.02	TENDIDO DE CONDUCTOR N2XSY DE 35 MM2	KM	390.48	390.48	100.00%
02.01.02.05.03	INSTALACIÓN DE TERMINAL UNIPOLAR P/CABLE N2SXY DE 25/16 Kv	und	14.00	14.00	100.00%
02.01.02.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA				
02.01.02.06.01	EXCAVACION DE TERRENO TIPO I (arcilloso y/o conglomerado)	m3	6.08	6.08	100.00%
02.01.02.06.02	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (CON DOS ELECTRODOS) CON UN ELECTRODO VERTICAL	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.02.06.03	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA DE CULTIVO	m3	7.59	7.59	100.00%
02.01.02.06.04	SEÑALIZACION PUESTA A TIERRA EN POSTE CONCRETO DE 15 m	und	3.00	3.00	100.00%
02.01.02.07	MONTAJE DE SUB ESTACION				
02.01.02.07.01	INSTALACION DE TRAFOMIX EXTERIOR	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.07.02	INSTALACION DE CELDA DE LLEGADA Y PROTECCION, TRANSFORMADOR, BAJA TENSION GENERAL (EQUIPADA CON RELE Y TRANSFORMADOR DE 100 KVA)	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.07.03	CALIBRACION DE RELE	glb	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.07.04	INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE VENTILACIÓN	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.08	SISTEMA DE MEDICION				
02.01.02.08.01	INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y MEDIDOR	und	1.00	1.00	100.00%
02.01.02.09	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO				
02.01.02.09.01	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES PRIMARIAS	glb	1.00	1.00	100.00%
03	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERNAS				
03.01	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS				
03.01.01	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 120.00mm2	m	17.55	17.55	100.00%
03.01.02	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 6.00mm2	m	51.45	51.45	100.00%



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Pallas Córdova
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

03.01.03	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 10.00mm2	m	2,573.13	2,573.13	100.00%
03.01.04	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 16.00mm2	m	543.72	543.72	100.00%
03.01.05	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 70.00mm2	m	264.39	264.39	100.00%
03.01.06	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 6mm2	m	2.45	2.45	100.00%
03.01.07	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 10mm2	m	1,070.12	1,070.12	100.00%
03.01.08	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 35mm2	m	88.13	88.13	100.00%
03.02	EQUIPO ELECTRICOS Y MECANICOS				
03.02.01	GRUPO ELECTROGENO				
03.02.01.01	GRUPO ELECTROGENO, TRIFASICO, DE 120KVA, 220V, DIESEL, EQUIPAMIENTO COMPLETO	und	0.30	0.30	100.00%
03.02.02	PRUEBAS ELECTRICAS				
03.02.02.01	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	glb	1.00	1.00	100.00%

❖ PRESTACION ADICIONAL N° 04

Arq. Edgar W. Egayal Galarza
JEFE DE SUPERVISIÓN

Item	Descripción de la Partida	SEGÚN EXPEDIENTE		METRADOS REALMENTE EJECUTADOS	
		Unidad	Metrado	Metrado	% Avance
01	PABELLON ADMINISTRATIVO				
01.01	INSTALACIONES SANITARIAS				
01.01.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS				
01.01.01.01	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS				
01.01.01.01.01	INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET BLANCO DE 270X335X590MM	UND	09.00	9.00	100.00%
01.01.01.01.02	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS				
01.01.01.02.01	INSTALACION DE GRIFERIA TEMPORIZADA LLAVE DE 1/2" PARA URINARIO.	UND	09.00	9.00	100.00%
01.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
01.01.02.01	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
01.01.02.01.01	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	UND	09.00	9.00	100.00%
01.01.02.01.02	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	UND	09.00	9.00	100.00%
01.01.02.01.03	CODO GALVANIZADO 1/2"x90°	UND	09.00	9.00	100.00%
02	PABELLON SUM				
02.01	INSTALACIONES SANITARIAS				
02.01.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS				
02.01.01.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				
02.01.01.01.01	INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET BLANCO DE 270X335X590MM	UND	03.00	3.00	100.00%
02.01.01.01.02	INSTALACION DE ACCESORIOS				
02.01.01.02.01	INSTALACION DE GRIFERIA TEMPORIZADA LLAVE DE 1/2" PARA URINARIO.	UND	03.00	3.00	100.00%
01.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
01.01.02.01	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
01.01.02.01.01	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	UND	03.00	3.00	100.00%
01.01.02.01.02	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	UND	03.00	3.00	100.00%
01.01.02.01.03	CODO GALVANIZADO 1/2"x90°	UND	03.00	3.00	100.00%
03	PABELLON PEDAGOGICO				

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Vineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajaron
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



03.01	INSTALACIONES SANITARIAS				
03.01.01	SANITARIOS Y ACCESORIOS				
03.01.01.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS				
03.01.01.01.01	INSTALACION DE URINARIO DE LOSA CADET BLANCO DE 270X335X590MM	UND	12.00	12.00	100.00%
03.01.01.02	INSTALACION DE ACCESORIOS				
03.01.01.02.01	INSTALACION DE GRIFERIA TEMPORIZADA LLAVE DE 1/2" PARA URINARIO.	UND	12.00	12.00	100.00%
03.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
03.01.02.01	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				
03.01.02.01.01	REDUCCION PVC-SAP C-10 DE Ø3/4" A Ø1/2"	UND	12.00	12.00	100.00%
03.01.02.01.02	CODO PVC-SAP C-10 Ø1/2"x90°	UND	12.00	12.00	100.00%
03.01.02.01.03	CODO GALVANIZADO 1/2"x90°	UND	12.00	12.00	100.00%

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arg. Edgar W. Ejovilla Galloza
C.A.P. N° 26
JEFE DE SUPERVISION

❖ MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

De igual manera, de acuerdo al Expediente Técnico de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA – DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", tiene como meta la adquisicion de mobiliario y equipamiento, y según verificación realizada por el Comité de Recepción de la Obra, el contratista cumplió con la entrega respectiva de acuerdo al siguiente detalle:

INVENTARIO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, LABORATORIO DE CIENCIAS Y BIBLIOTECA - IESP PEDRO MONGE CORDOVA

Item	Partida	Pabellon	Tipo	Descripción	Código	Und.	Metrado
01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO						
01.01.01.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (MB-01)	MB-01	und	62.00
01.01.01.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	MESA DE APOYO (MB-03)	MB-03	und	6.00
01.01.01.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	TACHO DE BASURA (MB-04)	MB-04	und	18.00
01.01.01.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ARMARIO 0.90 x 0.45 m. (MB-05)	MB-05	und	8.00
01.01.01.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SILLA PERSONAL (S-02)	S-02	und	62.00
01.01.01.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	PIZARRA ACRILICA (MB-06)	MB-06	und	3.00
01.01.01.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESCRITORIO GERENCIAL (MB-08)	MB-08	und	2.00
01.01.01.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESCRITORIO EJECUTIVO (MB-09)	MB-09	und	3.00
01.01.01.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ARMARIO 1.20 x 0.40 m. (MB-10)	MB-10	und	10.00
01.01.01.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	CREDENZA 1.20 x 0.40 m. (MB-11)	MB-11	und	18.00
01.01.01.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ARCHIVADOR 0.40 x 0.40 m. (MB-12)	MB-12	und	15.00
01.01.01.12	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ANAQUELES METALICOS. (MB-13)	MB-13	und	14.00
01.01.01.13	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ARCHIVADOR 0.45 x 0.60 (MB-14)	MB-14	und	8.00



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rivas Córdova
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO INTEGRALES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

01.01.01.14	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SILLA DE ATENCION (S-03)	S-03	und	41.00
01.01.01.15	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SILLA GERENCIAL (S-04)	S-04	und	2.00
01.01.01.16	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SILLA EJECUTIVA (S-05)	S-05	und	16.00
01.01.01.17	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SILLA TRIPLE (SF-01)	SF-01	und	2.00
01.01.01.18	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	MESA DE REUNIONES (MB-15)	MB-15	und	2.00
01.01.01.19	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SILLA DE REUNIONES (S-06)	S-06	und	23.00
01.01.01.20	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	CAMILLA RODANTE (MB-16)	MB-16	und	1.00
01.01.01.21	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESCRITORIO DE COMP. TIPO 1 (MB-17)	MB-17	und	4.00
01.01.01.22	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	COCHE DE USOS MULTIPLES (MB-18)	MB-18	und	1.00
01.01.01.23	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	SOFA DE CUERO TRIPLE (MB-19)	MB-19	und	1.00
01.01.01.24	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	BIOMBO DE 3 CUERPOS (MB-20)	MB-20	und	1.00
01.01.01.25	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESTANTES 1.00 x 0.35 m. (MB-22)	MB-22	und	3.00
01.01.01.26	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESTANTES CON PUERTAS 1.00 x 0.40 m. (MB-23)	MB-23	und	3.00
01.01.01.27	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	MESA DE TRABAJO DE 2.00 x 1.00 m. (MB-24)	MB-24	und	1.00
01.01.01.28	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	MESA DE 1.00 x 1.00 m. (MB-25)	MB-25	und	4.00
01.01.01.29	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	CASILLEROS DE ROPA (MB-26)	MB-26	und	3.00
01.01.01.30	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	MESA DE CENTRO (MB-27)	MB-27	und	1.00
01.01.01.31	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	MUEBLES	ESCRITORIO EN FORMA DE "L" (MB-28)	MB-28	und	13.00
01.01.02.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	COMPUTADORA COMPLETA (EQ-01)	EQ-01	und	84.00
01.01.02.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	PROYECTOR MULTIMEDIA (EQ-02)	EQ-02	und	3.00
01.01.02.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	ECRAN DE PARED (EQ-03)	EQ-03	und	3.00
01.01.02.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	AUDIFONOS (EQ-04)	EQ-04	und	31.00
01.01.02.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	IMPRESORA (EQ-07)	EQ-07	und	22.00
01.01.02.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	FRIOBAR (EQ-08)	EQ-08	und	2.00
01.01.02.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	TV (EQ-09)	EQ-09	und	1.00
01.01.02.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	BLUE-RAY (EQ-10)	EQ-10	und	1.00
01.01.02.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	TELEFONO (EQ-11)	EQ-11	und	18.00
01.01.02.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE ALCOHOL (DS-01)	DS-01	und	12.00
01.01.02.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE JABON (DS-02)	DS-02	und	21.00
01.01.02.12	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL (DS-03)	DS-03	und	24.00
01.01.02.13	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	SECADOR DE MANOS (DS-04)	DS-04	und	10.00
01.01.02.14	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	FOTOCOPIADORA (FC-01)	FC-01	und	2.00
01.01.02.15	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (DS-05)	DS-05	und	12.00
01.02.01.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (MB-01)	MB-01	und	4.00
01.02.01.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MESA DE APOYO (MB-03)	MB-03	und	3.00
01.02.01.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	TACHO DE BASURA (MB-04)	MB-04	und	11.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. José Luis Rojas Cajasani
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR UJANO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macado
CIP N° 46903
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

	MOBILIARIO						
01.02.01.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ARMARIO 0.90 x 0.45 m. (MB-05)	MB-05	und	11.00
01.02.01.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	SILLA PERSONAL (S-02)	S-02	und	44.00
01.02.01.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	PIZARRA ACRILICA (MB-06)	MB-06	und	10.00
01.02.01.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	SILLA TRIPLE (SF-01)	SF-01	und	4.00
01.02.01.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	SILLA DE REUNIONES (S-06)	S-06	und	3.00
01.02.01.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESCRITORIO DE COMP. TIPO 1 (MB-17)	MB-17	und	11.00
01.02.01.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	COLCHONETA (COL-02)	COL-02	und	8.00
01.02.01.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESTANTES 1.00 x 0.35 m. (MB-22)	MB-22	und	3.00
01.02.01.12	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESTANTES CON PUERTAS 1.00 x 0.40 m. (MB-23)	MB-23	und	3.00
01.02.01.13	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MESA DE TRABAJO DE 2.00 x 1.00 m. (MB-24)	MB-24	und	24.00
01.02.01.14	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MESA DE 1.00 x 1.00 m. (MB-25)	MB-25	und	5.00
01.02.01.15	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	KIT SOLIDOS GEOMETRICOS (SG-01)	SG-01	und	6.00
01.02.01.16	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MESA MOVIL (MB-31)	MB-31	und	4.00
01.02.01.17	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MURAL DE CORCHO (MB-32)	MB-32	und	1.00
01.02.01.18	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	TACHO DE BASURA DE 24 L (MB-33)	MB-33	und	14.00
01.02.01.19	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	KIT DE PELOTA (KP-01)	KP-01	und	5.00
01.02.01.20	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	BANCAS PARA CAPILLAS (MB-35)	MB-35	und	10.00
01.02.01.21	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	PULPITO CON DISEÑO (MB-36)	MB-36	und	1.00
01.02.01.22	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESTANTE 1.20 x 0.35 m. (MB-37)	MB-37	und	20.00
01.02.01.23	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	TABURETE (S-08)	S-08	und	95.00
01.02.01.24	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MESA DE TRABAJO C/HERRAMIENTAS (MB-38)	MB-38	und	6.00
01.02.01.25	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ARMARIO 1.80 x 0.60 m. (MB-39)	MB-39	und	11.00
01.02.01.26	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESTANTE 1.50 x 0.50 m. (MB-40)	MB-40	und	4.00
01.02.01.27	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	TORRE DE ARBITRO (MB-41)	MB-41	und	1.00
01.02.01.28	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	CESTO DE PELOTAS (MB-42)	MB-42	und	4.00
01.02.01.29	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	REPISA DE 1.20 x 0.35 m. (MB-43)	MB-43	und	5.00
01.02.01.30	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	BANCAS PARA JUGADORES (MB-44)	MB-44	und	4.00
01.02.01.31	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESTANTE 1.65 x 0.60 m. (MB-45)	MB-45	und	2.00
01.02.01.32	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	ESCRITORIO 0.90 x 0.50 m. (MB-46)	MB-46	und	6.00
01.02.01.33	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	SILLA DE POLIPROPILENO (S-07)	S-07	und	8.00
01.02.01.34	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	MESA UNIPERSONAL 0.60 x 0.50 m. (MB-47)	MB-47	und	202.00
01.02.01.35	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	SILLA PARA AULAS (S-09)	S-09	und	202.00
01.02.01.36	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	CASITA DE PLASTICO (CP-01)	CP-01	und	1.00
01.02.01.37	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	MUEBLES	RESBALADERA (RT-01)	RT-01	und	1.00
01.02.02.01	EQUIPAMIENTO Y	PEDAGOGICO	EQUIPOS	COMPUTADORA COMPLETA	EQ-01	und	15.00

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Ing. Edgar W. Eyo Vil Galarza

CIP N° 46903

RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



	MOBILIARIO			(EQ-01)			
01.02.02.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	PROYECTOR MULTIMEDIA (EQ-02)	EQ-02	und	10.00
01.02.02.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	ECRAN DE PARED (EQ-03)	EQ-03	und	10.00
01.02.02.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	IMPRESORA (EQ-07)	EQ-07	und	11.00
01.02.02.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE ALCOHOL (DS-01)	DS-01	und	17.00
01.02.02.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE JABON (DS-02)	DS-02	und	26.00
01.02.02.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL (DS-03)	DS-03	und	29.00
01.02.02.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	SECADOR DE MANOS (DS-04)	DS-04	und	15.00
01.02.02.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (DS-05)	DS-05	und	17.00
01.02.02.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	JABONERA (JB-01)	JB-01	und	2.00
01.02.02.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	PEDAGOGICO	EQUIPOS	DUCHA LAVAOJOS (DUC-01)	DUC-01	und	1.00
01.03.01.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	MUEBLES	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (MB-01)	MB-01	und	1.00
01.03.01.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	MUEBLES	ARMARIO GRANDE (MB-02)	MB-02	und	1.00
01.03.01.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	MUEBLES	SILLA DE SUM (S-01)	S-01	und	198.00
01.03.01.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	MUEBLES	MESA DE APOYO (MB-03)	MB-03	und	2.00
01.03.01.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	MUEBLES	TACHO DE BASURA (MB-04)	MB-04	und	9.00
01.03.02.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	COMPUTADORA COMPLETA (EQ-01)	EQ-01	und	1.00
01.03.02.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	PROYECTOR MULTIMEDIA (EQ-02)	EQ-02	und	1.00
01.03.02.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	CAJA ACUSTICA 2 VIAS 1500 W (EQ-12)	EQ-12	und	4.00
01.03.02.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	CONSOLA PARA CONTROL DE AUDIO (EQ-13)	EQ-13	und	1.00
01.03.02.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	ECRAN DE PARED PARA SUM (EQ-14)	EQ-14	und	1.00
01.03.02.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	DISPENSADOR DE ALCOHOL (DS-01)	DS-01	und	5.00
01.03.02.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	DISPENSADOR DE JABON (DS-02)	DS-02	und	6.00
01.03.02.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL (DS-03)	DS-03	und	9.00
01.03.02.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	SECADOR DE MANOS (DS-04)	DS-04	und	3.00
01.03.02.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (DS-05)	DS-05	und	5.00
01.03.02.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SUM	EQUIPOS	MICROFONO INALAMBRICO (MQ-01)	MQ-01	und	1.00
01.04.01.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA (MB-01)	MB-01	und	2.00
01.04.01.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	ARMARIO 0.90 x 0.45 m. (MB-05)	MB-05	und	2.00
01.04.01.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	SILLA PERSONAL (S-02)	S-02	und	2.00
01.04.01.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	PIZARRA ACRILICA (MB-06)	MB-06	und	2.00
01.04.01.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	MESA CIRCULAR (MB-29)	MB-29	und	15.00
01.04.01.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	SILLA DE POLIPROPILENO (S-07)	S-07	und	60.00
01.04.01.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	CARPETA UNIPERSONAL (MB-30)	MB-30	und	56.00
01.04.01.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	MESA MOVIL (MB-31)	MB-31	und	2.00
01.04.01.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	MURAL DE CORCHO (MB-32)	MB-32	und	2.00

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
JOHANN PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
C.P. N° 48303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajamuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

01.04.01.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	MUEBLES	TACHO DE BASURA DE 24 L (MB-33)	MB-33	und	8.00
01.04.02.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	COMPUTADORA COMPLETA (EQ-01)	EQ-01	und	2.00
01.04.02.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	PROYECTOR MULTIMEDIA (EQ-02)	EQ-02	und	2.00
01.04.02.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	ECRAN DE PARED (EQ-03)	EQ-03	und	2.00
01.04.02.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	DISPENSADOR DE ALCOHOL (DS-01)	DS-01	und	8.00
01.04.02.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	DISPENSADOR DE JABON (DS-02)	DS-02	und	1.00
01.04.02.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	DISPENSADOR DE PAPEL (DS-03)	DS-03	und	1.00
01.04.02.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	SECADOR DE MANOS (DS-04)	DS-04	und	1.00
01.04.02.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	CAMPANA EXTRACTORA (CAMP-01)	CAMP-01	und	1.00
01.04.02.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	COMEDOR	EQUIPOS	COCINA (COC-01)	COC-01	und	1.00
01.05.01.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	LOCKERS (MB-34)	MB-34	und	6.00
01.05.01.02	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	BANQUETAS (SF-02)	SF-02	und	4.00
01.05.01.03	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	CAMA DE 1 1/2 PLAZA (MB-47)	MB-47	und	1.00
01.05.01.04	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	DISPENSADOR DE ALCOHOL (DS-01)	DS-01	und	6.00
01.05.01.05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	DISPENSADOR DE JABON (DS-02)	DS-02	und	1.00
01.05.01.06	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	COLCHON (COL-01)	COL-01	und	1.00
01.05.01.07	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (DS-05)	DS-05	und	3.00
01.05.01.08	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	TACHO GORILA (TG-01)	TG-01	und	4.00
01.05.01.09	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	TACHO DE BASURA (MB-04)	MB-04	und	3.00
01.05.01.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	SERVICIOS	MUEBLES	JABONERA (JB-01)	JB-01	und	8.00
02.00	LABORATORIO DE CIENCIAS	LABORATORIO DE CIENCIAS	EQUIPOS	MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO		und	1.00
03.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MATERIAL DIDÁCTICO		und	1.00

INVENTARIO MATERIAL DIDACTICO - BIBLIOTECA - IESP PEDRO MONGE CORDOVA

Item	Partida	Pabellon	Tipo	Descripción	Und.	Metrado
01.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LEGADO PEDAGÓGICO PARA EL SIGLO XXI	und	3.00
02.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ATENCIÓN TEMPRANA	und	3.00
03.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ATENCION TEMPRANA EN EDUCACION INFANTIL - ROSALIA E. ARANDA	und	3.00
04.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA SALUD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS - LAWRENCE E. SHAPIRO	und	3.00
05.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA	und	3.00
06.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDER JUNTOS EN EL AULA - TERESA HUGUET	und	3.00
07.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LOS SISTEMAS DE ESCRITURA EN EL DESARROLLO DEL NIÑO - EMILIA FERREIRA	und	3.00
08.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TODO UN MUNDO DE SORPRESAS	und	3.00
09.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DESARROLLO EMOCIONAL	und	3.00
10.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL	und	3.00
11.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DESARROLLO COGNITIVO Y EDUCACIÓN (TOMO I)(TOMO II) - MARIO CARRETERO	und	6.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHANY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALDO W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sorcio Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

12.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DESARROLLO DEL LENGUAJE - JEAN BREKO GLEASON	und	3.00
13.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DISCAPACIDAD INTELECTUAL - JOAQUIN GONZALES	und	3.00
14.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL NIÑO Y SU MUNDO	und	3.00
15.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMO EDUCAR EN VALORES	und	3.00
16.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL DESARROLLO PSICOMOTOR - G.CABEZUELA Y P.FRONTERA	und	3.00
17.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESTUDIAR MATEMÁTICAS	und	3.00
18.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA REPRESENTACIÓN DEL MUNDO EN EL NIÑO - JEAN PIAGET	und	3.00
19.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS - ANA MIRANDA CARMEN	und	3.00
20.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL NUMERO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR - CONSTANCE KAMII	und	3.00
21.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS MATEMÁTICOS Y CIENTÍFICOS EN LOS NIÑOS	und	3.00
22.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA REEDUCACION DE RAZONAMIENTO MATEMATICO	und	3.00
23.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	JUEGOS DE REGLAS - D.CHAUVEL	und	3.00
24.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	¿ POR QUÉ LOS NIÑOS Y LA SNIÑAS SE MUEVEN TANTO?	und	3.00
25.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	JUEGOS COLECTIVOS EN LA PRIMER ENSEÑANZA	und	3.00
26.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA EXPRESION CORPORAL - OSVALDO GALLARDO	und	3.00
27.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDER EL MOVIMIENTO DEL CUERPO	und	3.00
28.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMO DESARROLLAR EL PENSAMIENTO MATEMATICO - ANGEL SALINA	und	3.00
29.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DISCIPLINA POSITIVO - JANE NELSEN	und	3.00
30.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA PROFESION DOCENTE Y LA COMUNICACIÓN ESCOLAR - MARCOS ORTEGAMERA	und	3.00
31.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LOS 7 SABERES NECSARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL FUTURO - EDGAR MORIN	und	3.00
32.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO COMPLEJO - EDGAR MORIN	und	3.00
33.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	FORMACION INTEGRAL DE LAS COMPETENCIAS	und	3.00
34.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CRITICO	und	3.00
35.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL ESTUDIO DE CASOS - JOSE FLORES BARBOZA	und	3.00
36.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MAPAS CONCEPTUALES, MAPAS MENTALES - AULA ABIERTA-MAGISTERIO	und	3.00
37.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO - ED. - TRILLAS	und	3.00
38.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL JUEGO EDUCATIVO - O. DECROLY	und	3.00
39.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDER A APRENDER - FRANÇOISE	und	3.00
40.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LUDICA, CUERPO Y CREATIVIDAD - RAIMUNDO A.	und	3.00
41.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN - RICHARD E.MAYER	und	3.00
42.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO INFANTIL - MONICA ROSSELLI	und	3.00
43.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MANUAL DE PSICOLOGÍA EDUCACIONAL - VIOLETA ARANCIBIA C.	und	3.00
44.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL TEATRO EDUCA - JOSE CALLEJAS	und	3.00
45.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TALLER DE TEATRO INFANTIL TECNICAS	und	3.00
46.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PADRES - DR. THOMAS GORDON	und	3.00
47.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INFORME DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA CORDOVA BALDEON ISAAC.	und	3.00
48.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL PROYECTO DE LA INVESTIGACION CIENTÍFICA - ISAAC CORDOVA	und	3.00
49.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MODELOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA	und	3.00
50.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - SAN MARCOS	und	3.00
51.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INVESTIGACION FUNDAMENTOS Y METODOLOGIA	und	3.00
52.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TECNICAS DE INVESTIGACION DOCUMENTAL - YOLANDA JURADO	und	3.00
53.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PASOS PARA ELABORAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA - VALDERRAMA	und	3.00
54.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - HUMBERTO NAUPAS	und	3.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES

Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

55.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EVALUACION PEDAGÓGICA Y COGNITIVO	und	3.00
56.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DINÁMICA DE GRUPOS	und	3.00
57.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMO MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA - J.DAVID	und	3.00
58.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL - MARIA ESTHER	und	3.00
59.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DICCIONARIO DE PSICOLOGIA	und	3.00
60.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TEST ESQUINA GUIA DEL PICTOGRÁFICO EVOLUTIVO DEL NIÑO Y ADULTOS - PORTOCARRERO REY CRISTINA	und	3.00
61.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN CON APLICACIÓN DE SPSS - GUILLERMO GAMARRA	und	3.00
62.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA	und	3.00
63.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MANUAL DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - J.NICASIO GARCÍA	und	3.00
64.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	FORMACIÓN POR COMPETENCIAS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE ESTRATEGICO - MOISÉS HUERTA	und	3.00
65.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PSICOPEDAGOGÍA DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA	und	3.00
66.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	NEUROCIENCIA NEUROAPRENDIZAJE - MARILINA ROTGER	und	3.00
67.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INTELIGENCIA MÚLTIPLE Y ESTILOS DE APRENDIZAJE - LIZBETH SANCHEZ GONZALES	und	3.00
68.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA - ALDO RAMEIGEIRAS	und	3.00
69.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO - JESÚS NICASIO	und	3.00
70.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA FORMACIÓN DEL SIMBOLO EN EL NIÑO	und	3.00
71.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA EDUCACIÓN DE LA PERSONA	und	3.00
72.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA INVESTIGACIÓN - ACCIÓN EN EDUCACIÓN - J.ELLIOTT	und	3.00
73.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MATEMÁTICA Y JUEGOS COGNITIVOS - JOSE MARIA MARTINEZ	und	3.00
74.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	CIENCIA MÁGICA 1 - AULA ALEGRE-MAGISTERIO	und	3.00
75.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	6 ESTUDIOS DE PSICOLOGÍA - JEAN PIAGET	und	3.00
76.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS	und	3.00
77.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDER Y ENSEÑAR EN EDUCACIÓN INICIAL - EULALIA BASSEDES	und	3.00
78.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDE A RESOLVER CONFLICTOS - DAVID ALUCREZ	und	3.00
79.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL SISTEMA MONTESSORI - HELENE HELMING	und	3.00
80.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	JUGAR Y APRENDER EL MÉTODO DE MONTESSORI - LESLEY BRITTON	und	3.00
81.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA MENTE ABSORVENTE DEL NIÑO - MARIA MONTESSORI	und	3.00
82.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL NIÑO, EL SECRETO DE LA INFANCIA	und	3.00
83.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	150 ACTIVIDADES MONTESSORI EN CASA	und	3.00
84.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ANÁLISIS DEL CURRÍCULO - GEORGE J.POSNER	und	3.00
85.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ANÁLISIS ASOCIATIVA - MANUEL FROUFE	und	3.00
86.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA CREATIVIDAD EN EL CONTEXTO ESCOLAR	und	3.00
87.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	AULAS INCLUSIVAS - SUSAN Y WILLIAM	und	3.00
88.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EDUCACIÓN DE ADULTOS COMO PROCESO - WALTER LEIRMAR	und	3.00
89.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS - PIRÁMIDE	und	3.00
90.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LAS COMPETENCIAS DOCENTES EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO	und	3.00
91.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	GESTIÓN EDUCATIVA - OTONIEL ALVARADO	und	3.00
92.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	¿COMO INVESTIGAR EN EDUCACIÓN?	und	3.00
93.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EDUCACIÓN ESPECIAL - MORRIS/BLATT	und	3.00
94.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	CULTURA DE LA CALIDAD-JOSE LUIS CASTILLO	und	3.00
95.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL APRENDIZAJE - ALEXIS LOPEZ	und	3.00
96.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LOS MODELOS PEDAGÓGICOS - JULIAN DE	und	3.00
97.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMO CONVERTIRSE EN UN HÁBIL INVESTIGADOR - WAYNE C. BOOTH	und	3.00

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arg. Edgar W. Escobar Salazarza
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajalán
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

98.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LOS EFECTOS DE LA TECNOLOGIA	und	3.00
99.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TEORIA Y PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN - VALENTIN MARTINEZ	und	3.00
100.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PSICOLOGÍA EDUCATIVA - DAVID P. AUSUBAL	und	3.00
101.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESCUELA SIN VIOLENCIA - ISABEL FERNANDEZ	und	3.00
102.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA	und	3.00
103.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	CURSO DE REDACCION - G.MARTIN VIVALDI	und	3.00
104.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA - SANTIAGO MOLINA	und	3.00
105.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TEORÍA LITERARIA	und	3.00
106.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	REGLAMENTO DEL ATLETISMO - TUCÍDES PEREA	und	3.00
107.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MANUAL DIDACTICO PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DEL ATLETISMO - JAVIER BREZO	und	3.00
108.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ENSEÑANZA DE BALONCESTO - FEDERACIÓN ANDALUZA	und	3.00
109.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DIRECCIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS - RUBEN ACOSTA	und	3.00
110.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - MERCEDES CORDOBA	und	3.00
111.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA	und	3.00
112.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA RURAL - JESUS VICENTE	und	3.00
113.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MANUAL DE OBSERVACIÓN PSICOMOTRIZ - VICTOR DA	und	3.00
114.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LAS NUEVAS METODOLOGÍAS DEL ENTRENAMIENTO DE FUERZA - RICARDO MIRALLA	und	3.00
115.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA ANIMACION DEPORTIVA, EL JUEGO Y LOS DEPORTES LTERNATIVOS	und	3.00
116.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LOS RECURSOS HUMANOS - SILVIA GARCÍA Y EDUCARDO GARCÍA	und	3.00
117.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	366 JUEGOS PARA EDUCAR - EDITORIAL CCA	und	3.00
118.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EDUCACIÓN FÍSICA E SU DIDÁCTICA - LUISA ZAG.	und	3.00
119.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL - PILAR AZNAR	und	3.00
120.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA CONDICIÓN FÍSICA EN LA EDUCAC. SECUNDARIA - ANGEL RUEDA	und	3.00
121.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA PSICOLOGÍA EN EL DEPORTE - RAFAEL EDUARDO	und	3.00
122.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	POTENCIAR LA CAPACIDAD DE APRENDER Y PENSAR - J.P.R GOMEZ	und	3.00
123.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDO JORNADAS LINGÜÍSTICAS - MIGUEL COSAS	und	3.00
124.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	CONSTRUIR EL CURRÍCULUM GLOBAL - JUAN IGNACIO LOPEZ	und	3.00
125.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y CONDICIONES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN - MORATA	und	3.00
126.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ARTE Y COGNICIÓN - ARTHUR D.EFLAND	und	3.00
127.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD - R.PEREZ JUSTE	und	3.00
128.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA - CANTU	und	3.00
129.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INTERCULTURALIDAD: FUNDAMENTOS, PROGRAMAS Y EVALUACIÓN - ENCARNACIÓN SORIANO	und	3.00
130.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA - JOAN MATEO FRANC.	und	3.00
131.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - DR ISAAC CORDOVA BALDEON	und	3.00
132.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DIDÁCTICA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA - H.COOPER	und	3.00
133.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	SECUENCIA DIDÁCTICA - SERGIO TOBÓN	und	3.00
134.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LOS AÑOS PREESCOLAR - CRISTINA GILLANDERS	und	3.00
135.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMO ELABORAR UN PORTAFOLIO PARA MEJORAR LA DOCENCIA UNIVERSITARIO - ZOIA	und	3.00
136.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PRÁCTICA DOCENTE - TRILLAS	und	3.00
137.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INGLÉS PARA PRINCIPIANTES - GAIL BRENNER	und	3.00
138.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ESTREGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE - C.MONEREO	und	3.00
139.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MATEMÁTICA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS Y APRENDIZAJE - FRANCISCA	und	3.00

CONSORCIO EDUCATIVO JOHNNY PERGY DELPOMER
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JOHNNY PERGY DELPOMER
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JOHNNY PERGY DELPOMER
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Paneda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas C. JACINTI
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

				ORTIZ		
140.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DIDÁCTICA O DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE - DIEGO GONZALES	und	3.00
141.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	ENSEÑAR LENGUA - DANIEL CASSANY	und	3.00
142.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	INVESTIGACIÓN CUALITATIVA COMPRENDER Y ACTIVAR - EDIT. LA MURALLA	und	3.00
143.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD - GALIA S.	und	3.00
144.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	EL CAMBIO EDUCATIVO DESDE LA INVESTIGACIÓN - J. ELLIOT	und	3.00
145.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MATEMÁTICA DE USO DIARIO PARA PRINCIPIANTES - CHARLES SEITER	und	3.00
146.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DIDÁCTICA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA LITERATURA - URI RUIZ	und	3.00
147.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	TALLER DEL LENGUAJE - MABEL CONDERMARIN	und	3.00
148.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	MATEMÁTICAS E INTERCULTURALIDAD	und	3.00
149.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	VIDEOJUEGOS Y APRENDIZAJE BEGOÑA GROS	und	3.00
150.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DISEÑO CURRICULAR A PARTIR DE COMPETENCIAS - VICENTE SANTIVANEZ LIMAS	und	3.00
151.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	PLANEAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICAS PARA UNIVERSIDADES - EDIT. GRAPH	und	3.00
152.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	DISEÑO CURRICULAR PARA EDUCACIÓN SUPERIOR - FRIDA DIAZ	und	3.00
153.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LA ENSEÑANZA AUDIOVISUAL - COLECCIÓN PUNTO Y LINEA.	und	3.00
154.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	LEER PENSANDO	und	3.00
155.00	BIBLIOTECA	BIBLIOTECA	EQUIPOS	COMPETENCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR - SERGIO TOBON	und	3.00

2.2. DE LOS DEDUCTIVOS DE OBRA Y REDUCCION DE OBRA:

Asimismo, se deberá tener en cuenta que durante la ejecución del contrato se efectuaron deductivos y reducción de obra, las que se detallan a continuación:

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	PABELLON ADMINISTRATIVO		
01.01	PABELLON ADMINISTRATIVO		
01.01.01	ESTRUCTURAS		
01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.01.01.01.01	EXCAVACIONES		
01.01.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	295.32
01.01.01.01.02	RELLENOS		
01.01.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	102.91
01.01.01.01.03	ELIMINACIONES		
01.01.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	290.21
01.01.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL CON EQUIPO	m3	290.21
01.01.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.01.01.02.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	113.59
01.01.01.02.02	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m3	79.51
01.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.01.01.03.01	ZAPATAS		
01.01.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	68.15
01.01.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	105.72
01.01.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1,745.30
01.01.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACION		
01.01.01.03.02.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	16.68

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egoavil Galarza
CAP. N° 4653
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Rueda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



01.01.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	111.20
01.01.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2,239.52
01.01.01.03.03	COLUMNAS		
01.01.01.03.03.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	7,391.45
01.01.01.03.04	PLACAS		
01.01.01.03.04.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	5,193.40
01.01.01.03.05	VIGAS		
01.01.01.03.05.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	16,675.91
01.01.01.03.06	ESCALERAS		
01.01.01.03.06.01	CONCRETO fc= 210 Kg/cm2. PARA ESCALERAS	m3	28.74
01.01.01.03.06.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	3,364.23
01.01.02	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.01.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA		
01.01.02.01.01	SALIDAS DE AGUA		
01.01.02.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	9.00
01.02	PABELLON SUM		
01.02.01	ESTRUCTURAS		
01.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.02.01.01.01	EXCAVACIONES		
01.02.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	209.67
01.02.01.01.02	ELIMINACIONES		
01.02.01.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	131.13
01.02.01.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	131.13
01.02.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.02.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	56.45
01.02.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	80.64
01.02.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.02.01.03.01	ZAPATAS		
01.02.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	48.39
01.02.01.03.01.02	ENCÓFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	99.66
01.02.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	1,147.92
01.02.02	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.02.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA		
01.02.02.01.01	SALIDAS DE AGUA		
01.02.02.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	3.00
01.03	PABELLON PEDAGOGICO		
01.03.01	ESTRUCTURAS		
01.03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01.01.01	EXCAVACIONES		
01.03.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	451.54
01.03.01.01.02	RELLENOS		
01.03.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	149.16
01.03.01.01.02.02	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	421.85
01.03.01.01.03	ELIMINACIONES		
01.03.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	446.55
01.03.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	446.55
01.03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.03.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	121.57
01.03.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	173.67
01.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



01.03.01.03.01	ZAPATAS		
01.03.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	104.20
01.03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	168.12
01.03.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2,832.01
01.03.01.03.02	VIGAS DE CIMENTACION		
01.03.01.03.02.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	26.90
01.03.01.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	179.36
01.03.01.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	3,485.73
01.03.01.03.03	COLUMNAS		
01.03.01.03.03.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	8,065.78
01.03.01.03.04	PLACAS		
01.03.01.03.04.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	17,031.31
01.03.01.03.05	VIGAS		
01.03.01.03.05.01	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	28,728.31
01.03.01.03.06	ESCALERAS		
01.03.01.03.06.01	CONCRETO fc= 210 Kg/cm2. PARA ESCALERAS	m3	27.46
01.03.01.03.06.02	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	2,974.33
01.03.02	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.03.02.01	SISTEMA DE AGUA FRIA		
01.03.02.01.01	SALIDAS DE AGUA		
01.03.02.01.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON PVC-SAP C-10 Ø1/2"	pto	9.00
01.04	COMEDOR		
01.04.01	ESTRUCTURAS		
01.04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.04.01.01.01	EXCAVACIONES		
01.04.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	109.43
01.04.01.01.02	ELIMINACIONES		
01.04.01.01.02.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	110.57
01.04.01.01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	110.57
01.04.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.04.01.02.01	CONCRETO PARA FALZA ZAPATA	m3	37.88
01.04.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	42.09
01.04.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.04.01.03.01	ZAPATAS		
01.04.01.03.01.01	CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. EN ZAPATAS	m3	25.25
01.04.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	40.44
01.04.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	673.37
01.05	SERVICIOS		
01.05.01	ESTRUCTURAS		
01.05.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.05.01.01.01	EXCAVACIONES		
01.05.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	59.49
01.05.01.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	18.49
01.05.01.01.02	RELLENOS		
01.05.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	52.36
01.05.01.01.03	ELIMINACIONES		
01.05.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	32.02
01.05.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	32.02
01.05.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.05.01.02.01	SOLADOS		
01.05.01.02.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	22.88

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 49303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO ID EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Servicio Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



01.05.01.02.02	(02.05.01.04.05) FALSA ZAPATA		
01.05.01.02.02.01	(02.05.01.04.05.01) CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m3	16.02
01.05.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
01.05.01.03.01	ZAPATAS		
01.05.01.03.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$. PARA ZAPATAS	m3	13.73
01.05.01.03.01.02	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	389.36
01.05.01.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	14.76
02	PATIO CIVICO		
02.01	ESTRUCTURAS		
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	16.63
02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO		
02.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	16.63
02.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	16.63
02.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.03.01	EXCAVACIONES		
02.01.03.01.01	CORTE DE TERRENO GENERAL	m3	3.33
02.01.03.02	RELLENOS		
02.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1.66
02.01.03.03	ELIMINACIONES		
02.01.03.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	3.33
02.01.03.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	2.33
02.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.04.01	PISOS		
02.01.04.01.01	CONCRETO $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2$. PARA PISOS	m3	1.66
02.01.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS	m2	2.22
02.02	ARQUITECTURA		
02.02.01	PISOS		
02.02.01.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO $e=2"$	m2	16.63
02.02.02	OTROS		
02.02.02.01	JUNTAS ASFALTICA 1° DE VEREDA	ml	5.58
03	LOSA DEPORTIVA		
03.01	ESTRUCTURAS		
03.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
03.01.01.01	EXCAVACIONES		
03.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	91.44
03.01.01.02	RELLENOS		
03.01.01.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	40.02
03.01.01.03	ELIMINACIONES		
03.01.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	77.48
03.01.01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	77.48
03.01.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
03.01.02.01	CONCRETO PARA FALSA ZAPATA	m3	24.19
03.01.02.02	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, $e=4"$	m2	39.60
03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
03.01.03.01	ZAPATAS		
03.01.03.01.01	CONCRETO $f_c = 210 \text{ KG/CM}^2$. EN ZAPATAS	m3	23.76
03.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS	m2	57.60
03.01.03.01.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200 \text{ Kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	512.25
04	VEREDAS EXTERIORES		
04.01	CERCO PERIMETRICO		

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

APQ. Edgar W. Galarza
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMUN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Fineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. Jose Luis Rojas Cajas
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
JOHNNY PERGY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

04.01.01	ESTRUCTURAS		
04.01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2.17
04.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO		
04.01.01.02.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2.17
04.01.01.02.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	2.17
04.01.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01.01.03.01	EXCAVACIONES		
04.01.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS		
04.01.01.03.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	0.70
04.01.01.03.02	RELLENOS		
04.01.01.03.02.01	RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	0.02
04.01.01.03.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO		
04.01.01.03.03.01	NIVELACION Y COMPACTACION EN AREA FONDO DE CIMENTACION	m2	0.16
04.01.01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE		
04.01.01.03.04.01	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MINIMA 30M	m3	1.03
04.01.01.03.04.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	1.03
04.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
04.01.01.04.01	SOLADOS		
04.01.01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m2	0.16
04.01.01.04.02	CIMIENTOS CORRIDOS		
04.01.01.04.02.01	CONCRETO C:H-1:10+30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	0.53
04.01.01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO		
04.01.01.05.01	ZAPATAS		
04.01.01.05.01.01	CONCRETO $f_c = 210$ Kg/cm2. PARA ZAPATAS	m3	0.10
04.01.01.05.01.02	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm2 GRADO 60	kg	2.38
04.01.01.05.02	COLUMNAS		
04.01.01.05.02.01	CONCRETO $f_c = 210$ Kg/cm2. PARA COLUMNAS	m3	0.20
04.01.01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS	m2	2.68
04.01.01.05.02.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm2 GRADO 60	kg	28.19
04.01.01.05.03	VIGAS DE CONFINAMIENTO		
04.01.01.05.03.01	CONCRETO $f_c = 210$ KG/CM2. PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	0.14
04.01.01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	1.31
04.01.01.05.03.03	ACERO CORRUGADO $f_y = 4200$ Kg/cm2 GRADO 60	kg	19.68
04.01.02	ARQUITECTURA		
04.01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA		
04.01.02.01.01	MURO DE SOGA - LADRILLO CARAVISTA CON MEZCLA 1:5x1.5cm.	m2	4.93
04.01.02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
04.01.02.02.01	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	2.68
04.01.02.02.02	TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, e=1.5cm.	m2	1.86
04.01.02.03	PINTURA		
04.01.02.03.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN COLUMNAS	m2	2.68
04.01.02.03.02	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN VIGAS	m2	1.86
04.01.02.03.03	BARNIZADO DE MURO DE LADRILLO K-K 18 ACABADO CARA VISTA	m2	9.86
04.01.02.04	VARIOS		
04.01.02.04.01	JUNTA DE DILATACION CON TEKNOPORT e=1"	ml	3.15

DEDUCTIVO DE OBRA N° 02

Item	Descripción	Und.	Metrado
------	-------------	------	---------



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNIng. José Luis Rojas Cajacul
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍNCONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚNCONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRACONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚNIng. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

01	PABELLON ADMINISTRATIVO		
01.01	PABELLON ADMINISTRATIVO		
01.01.01	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.01.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES		
01.01.01.01.01	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS		
01.01.01.01.01.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ml	28.21
01.01.01.01.02	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
01.01.01.01.02.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ml	28.21
01.01.01.01.02.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ml	77.70
01.02	PABELLON PEDAGOGICO		
01.02.01	INSTALACIONES ELECTRICAS		
01.02.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES		
01.02.01.01.01	CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS		
01.02.01.01.01.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) DE 20mm	ml	46.90
01.02.01.01.02	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
01.02.01.01.02.01	CONDUCTOR ELECTRICO NH-90 DE 4.0 MM2	ml	46.90
01.02.01.01.02.02	CONDUCTOR ELECTRICO NH-80 DE 4.0 MM2	ml	133.29
01.03	SERVICIOS		
01.03.01	ESTRUCTURAS		
01.03.01.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
01.03.01.01.01	FALSO PISO		
01.03.01.01.01.01	FALSO PISO DE CONCRETO C.H-1:12, e=4"	m2	7.33
01.03.02	ARQUITECTURA		
01.03.02.01	PISOS Y PAVIMENTOS		
01.03.02.01.01	CONTRAPISOS		
01.03.02.01.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m2	7.33
01.03.02.01.02	PISOS		
01.03.02.01.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m2	7.33
02	VEREDAS EXTERIORES		
02.01	ESTRUCTURAS		
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO		
02.01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	387.29
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01.02.01	EXCAVACIONES		
02.01.02.01.01	EXCAVACION MASIVA PARA NIVELACION DE TERRENO	m3	77.46
02.01.02.02	RELLENOS		
02.01.02.02.01	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO POR CAPAS CADA 30cm.	m3	38.73
02.01.02.03	ELIMINACIONES		
02.01.02.03.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	54.22
02.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.01.03.01	PISOS		
02.01.03.01.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2. PARA PISOS	m3	38.73
02.01.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISOS	m2	79.30
02.02	ARQUITECTURA		
02.02.01	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.02.01.01	PISOS		
02.02.01.01.01	PISO DE CEMENTO PULIDO, BRUÑADO Y COLOREADO e=2"	m2	387.29
02.02.02	OTROS		
02.02.02.01	JUNTAS DE DILATACION DE 1"	ml	99.00

DEDUCTIVO DE OBRA N° 03

Item	Descripción de la Partida	Unidad	Metrado
02	PABELLON ADMINISTRATIVO		
02.05	SERVICIOS		
02.05.01	ESTRUCTURAS		



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Calacuri
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
JOHANN PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JOE ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Soto Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

02.05.01.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE		
02.05.01.04.04	FALSO PISO		
02.05.01.04.04.01	FALSO PISO DE CONCRETO C:H-1:12, e=4"	m ²	25.83
02.05.02	ARQUITECTURA		
02.05.02.04	PISOS Y PAVIMENTOS		
02.05.02.04.01	CONTRAPISOS		
02.05.02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40mm.	m ²	31.19
02.05.02.04.02	PISOS		
02.05.02.04.02.01	PISO PORCELANATO ALTO TRANSITO 0.60x0.60m.	m ²	33.19
02.05.02.05	ZÓCALOS Y CONTRAZÓCALOS		
02.05.02.05.01	CONTRAZÓCALOS DE PORCELANATO H=0.10M	ml	33.33
02.05.02.08	CARPINTERIA METALICA		
02.05.02.08.01	PUERTA DE ALUMINIO	m ²	10.60
02.05.02.09	CERRAJERIA		
02.05.02.09.01	BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2"x3 1/2"	pza	16.00
02.05.02.09.02	CERRADURA MANIJA ACERO INOXIDABLE	und	02.00
02.05.02.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES		
02.05.02.10.02	VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 8mm	m ²	10.60
02.05.02.11	PINTURA		
02.05.02.11.08	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN CARPINTERIA METALICA	m ²	10.60
07	VEREDAS (OBRAS) EXTERIORES		
07.04	INSTALACIONES ELECTRICAS		
07.04.01	CONEXION A LA RED EXTERNA EN MEDIA TENSION		
07.04.01.01	SUMINISTRO DE MATERIALES		
07.04.01.01.01	CONDUCTORES ELECTRICOS		
07.04.01.01.01.01	CONDUCTOR AAAC 3X35mm2	ML	30.00
07.04.01.01.01.02	CONDUCTOR SUBTERRANEO N2XS/1X35mm2, 8.7/15kv	ML	226.60
07.04.01.01.01.03	CONDUCTOR CABLEADO NH-80unp. Amarillo 1x35mm2 p/tierra	ML	40.00
07.04.01.01.01.04	CONDUCTOR NLT 4X2.5 mm2	ML	16.00
07.04.01.01.01.05	CONDUCTOR NLT 4X4 mm2	ML	12.00
07.04.01.01.02	ESTRUCTURAS DE CONCRETO		
07.04.01.01.02.01	POSTE DE CONCRETO DE 15/500 dan (INCLUYE PERILLA)	und	01.00
07.04.01.01.02.02	MEDIA LOZA DE CONCRETO ARMADO VIBRADO DE 1.30m /750/250.	und	01.00
07.04.01.01.02.03	BASTIDOR PREFABRICADO CON PERFILES DE F°G°, TIPO VER DETALLE 1	conj	03.00
07.04.01.01.03	AISLADORES Y ACCESORIOS		
07.04.01.01.03.01	AISLADOR POLIMERICO TIPO PIN, 15KV	und	03.00
07.04.01.01.04	ACCESORIOS PARA CONDUCTOR DE ALEACION ALUMINIO		
07.04.01.01.04.01	VARILLA DE ARMAR SIMPLE AL-AL PARA CONDUCTOR DE 25 mm2	und	03.00
07.04.01.01.04.02	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO RECOCIDO DE 16MM2.	ML	06.00
07.04.01.01.04.03	CONECTOR AAAC DOBLE VIA 25-35/50 MM2	und	06.00
07.04.01.01.04.04	CONECTOR SPLIT BOLT TIPO PERNO PARTIDO PARA CONDUCTOR DE 25mm2	und	04.00
07.04.01.01.04.05	CONECTOR TIPO CUÑA 35 mm2	und	03.00
07.04.01.01.05	MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTES Y BASTIDORES		

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA
Arq. Edgar W. Escobedo Galarza
CIP N° 12553
JEFE DE SUPERVISIÓN



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

JUNÍN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
JOHANN PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO JO ELECTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

07.04.01.01.05.01	PERNO MAQUINADO DE A° G° DE 19mm Ø. x 508mm x 152mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	und	01.00
07.04.01.01.05.02	PERNO MAQUINADO DE A° G° DE 16mm Ø. x 508mm x 152mm, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	und	04.00
07.04.01.01.05.03	PERNO MAQUINADO DE A° G° DE 16mm Ø. x 305, PROVISTO DE TUERCA Y CONTRATUERCA	und	10.00
07.04.01.01.05.04	ARANDELA A PRESION DE A° G° DE 9.5mm Ø	und	08.00
07.04.01.01.05.05	PERNO A° G° DE 9.5mm x 38mm	und	08.00
07.04.01.01.05.06	PERFIL TIPO "U" DE 64mmx64mm, de 64mm DE ESPESOR X 1.50	und	01.00
07.04.01.01.05.07	ARANDELA CUADRADA CURVA DE A° G°, 57 x 57 x 5mm, AGUJERO DE 18mm Ø	und	08.00
07.04.01.01.06	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA		
07.04.01.01.06.01	ELECTRODO DE COBRE DE 16mmØ x 2.40m, C/ROSCADO EN LA PUNTA	und	04.00
07.04.01.01.06.02	CONECTOR TIPO AB PARA ELECTRODO DE 16mm	und	04.00
07.04.01.01.06.03	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PARA PUESTA A TIERRA 0.40 Ø x 0.30m ALTURA	und	04.00
07.04.01.01.06.04	PLANCHA TIPO J	und	04.00
07.04.01.01.06.05	BENTONITA PARA PUESTA A TIERRA 32KG.	bol	12.00
07.04.01.01.06.06	FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 19mm Ø	ML	04.80
07.04.01.01.06.07	HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO	und	04.00
07.04.01.01.06.08	ARANDELA CUADRADA PLANA DE A° G° 152X152X5mm, AGUJERO DE 18mm Ø	und	04.00
07.04.01.01.06.09	TIERRA NEGRA VEGETAL CERNIDA COMPACTADA	m³	08.00
07.04.01.01.06.10	TUBO DE PVC DE 1.5m DE LONGITUD X 1/2" Ø	und	04.00
07.04.01.01.06.11	TUERCA DE A° G° PARA MAQUINADO DE 16mm	und	04.00
07.04.01.01.06.12	PINTURA BITUMINOSA DE COLOR NEGRO, ROJO Y AMARILLO	gln	03.00
07.04.01.01.07	EQUIPO DE PROTECCION Y MANIOBRA		
07.04.01.01.07.01	SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR TIPO EXPULSION (CUT OUT) DE 15 kV, 100A, 95kV BIL.	und	03.00
07.04.01.01.07.02	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 03 A, TIPO K	und	03.00
07.04.01.01.07.03	PARARRAYOS DE OXIDO METALICO DE 12 kV, 10 kA, CLASE 1	und	03.00
07.04.01.01.07.04	CELDA DE LLEGADA Y CELDA DE TRANSFORMADOR	und	01.00
07.04.01.01.08	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Y EQUIPOS DE MEDICION		
07.04.01.01.08.01	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 100 kVA, 10/0.22 kV.	und	01.00
07.04.01.01.08.02	TRAFOMIX TRIFASICO DE 13.2/0.22 KV	und	01.00
07.04.01.01.08.03	MEDIDOR MULTIFUNCION	und	01.00
07.04.01.01.08.04	BORNERA DE MEDICION	und	01.00
07.04.01.01.08.05	CAJA DE MEDICION TIPO LMT	und	01.00
07.04.01.01.08.06	TUBO DE A° G° DE 25mm² (bajada de NLT a medidor)	ML	06.00
07.04.01.01.09	CABLE N2XSY Y ACCESORIOS		
07.04.01.01.09.01	TERMINAL A COMPRESION BIMETALICA CON OREJA DE 9.56 mm Ø	ML	05.00
07.04.01.01.09.02	CORREA PLASTICO DE AMARRE DE 363 mm LONG Y 54.4 KG RESIST. TRACCION	ML	07.00
07.04.01.01.09.03	TERMINAL TERMOCONTRAIBLE 15 kv, 2 CAMPANAS PARA CABLE N2XSY PARA USO EXTERIOR	ML	08.00
07.04.01.01.09.04	TUBO DE A° G° DE 105 mmØ DE 6m DE LONGITUD	und	01.00
07.04.01.01.09.05	COBERTURA DE SILICONA CONTRA EL INGRESO DE AGUA	ML	03.00
07.04.01.01.09.06	ABRAZADERA P/FIJAR CABLE N2XSY	und	03.00
07.04.01.01.10	MATERIAL PARA ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL		
07.04.01.01.10.01	CONDUCTOR N2XOH 1X50 mm² B.T	ML	30.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. José Luis Rojas Cajanur
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



Ing. Franco Javier Medina De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 463003
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO EDUCATIVO DE EJECUTORES
RONALD W. ZAVALA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

Ing. Pedro Luis Sovero Mendoza
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

07.04.01.01.10.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X200	und	01.00
07.04.01.01.10.03	TERMINALES CU 35mm2 para cable N2XOH	und	08.00
07.04.01.01.10.04	CINTA VULCANIZADA 25-120mm2 (color rojo, negro, azul)	ML	08.00
07.04.01.01.11	ACCESORIOS PARA TENDIDO DE CABLES N2XSY, BUZONES Y MURETE		
07.04.01.01.11.01	CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO "RIESGO ELECTRICO DE COLOR ROJO"	ML	55.20
07.04.01.01.11.02	LADRILLO KING KONG 90X120X240 (Proteccion de cable N2XSY)	und	245.00
07.04.01.01.11.03	DUCTO DE TUBO DE 3" Ø PVC-SAP (SUBTERRANEO N2XSY)	ML	165.60
07.04.01.01.11.04	MURETE DE CONCRETO	und	01.00
07.04.01.01.11.05	PERFIL TIPO "U" DE F°G° DE 150mmx75mmX3000mm, de 6mm ESPESOR	und	01.00
07.04.01.02	MONTAJE ELECTROMECHANICO		
07.04.01.02.01	OBRAS PRELIMINARES		
07.04.01.02.01.01	REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE REDES PRIMARIAS		00.07
07.04.01.02.02	INSTALACION DE ESTRUCTURAS		
07.04.01.02.02.01	EXCAVACION TERRENO TIPO I (tipo arenoso)	m³	00.54
07.04.01.02.02.02	TRANSPORTE DE POSTE DE CONCRETO DE 15m DE ALMACEN A PUNTO DE IZAJE	und	01.00
07.04.01.02.02.03	IZADO DE POSTE DE CONCRETO DE 15m	und	01.00
07.04.01.02.02.04	SEÑALIZACION DE ESTRUCTURAS, NUMERACION, SEÑALES DE SEGURIDAD Y OTROS (INCLUYE SUMINISTRO Y PINTADO, CODIGO, FASES SEGUN DETALLE	und	01.00
07.04.01.02.02.05	RELLENO Y CIMENTACION DE POSTE DE CONCRETO	m³	00.54
07.04.01.02.02.06	INSTALACION DE MENSULAS	und	06.00
07.04.01.02.03	INSTALACION DE BUZONES		
07.04.01.02.03.01	CONSTRUCCION DE BUZON CONCRETO Y TAPATIPO BZ-A, CON F'C=175 kg/cm2 (INCLUYE EXCAVACION Y ELIMINACION	und	05.00
07.04.01.02.03.02	EXCAVACION DE ZANJA (incluyendo demolición de pistas y veredas, eliminación)	m³	50.06
07.04.01.02.03.03	RELLENO Y COMPACTACION DE INSTALACION SUBTERRANEA	m³	44.62
07.04.01.02.03.04	INSTALACION DE LOS TUBOS DIRECTAMENTE ENTERRADOS	und	57.20
07.04.01.02.04	MONTAJE DE ARMADOS		
07.04.01.02.04.01	ARMADO TIPO PSM3	jgo	01.00
07.04.01.02.04.02	INSTALACION DE PERFIL TIPO "U"	jgo	01.00
07.04.01.02.05	MONTAJE DE CONDUCTORES		
07.04.01.02.05.01	TENDIDO Y FLECHADO DE CONDUCTOR AAAC ALEACION DE ALUMINIO DE 35mm2 POR FASE	ML	30.00
07.04.01.02.05.02	TENDIDO DE CONDUCTOR N2XSY DE 35 MM2	ML	226.60
07.04.01.02.06	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA		
07.04.01.02.06.01	EXCAVACION DE TERRENO TIPO I (arcilloso y/o conglomerado)	m³	06.40
07.04.01.02.06.02	INSTALACION DE PUESTA A TIERRA TIPO PAT-1 (CON DOS ELECTRODOS) CON UN ELECTRODO VERTICAL	und	04.00
07.04.01.02.06.03	RELLENO Y COMPACTACION CON TIERRA DE CULTIVO	m³	06.40
07.04.01.02.07	MONTAJE DE SUB ESTACION		
07.04.01.02.07.01	INSTALACION DE TRAFOMIX EXTERIOR	und	01.00
07.04.01.02.07.02	INSTALACION DE CELDA DE LLEGADA Y PROTECCION, TRANSFORMADOR, BAJA TENSION GENERAL (EQUIPADA CON RELE Y TRANSFORMADOR DE 100 KVA)	und	01.00
07.04.01.02.07.03	CALIBRACION DE RELE	glb	01.00
07.04.01.02.07.04	INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION	glb	01.00
07.04.01.02.08	SISTEMA DE MEDICION		
07.04.01.02.08.01	INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y MEDIDOR	und	01.00



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Ing. Jose Luis Rojas Chacón
COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



07.04.01.02.09	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO		
07.04.01.02.09.01	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS REDES PRIMARIAS	glb	01.00
07.04.02	CONEXION A LA RED EXTERNA		
07.04.02.03	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE, FUERZA Y SEÑALES DEBILES		
07.04.02.03.04	CONDUCTORES Y/O CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS		
07.04.02.03.04.01	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 120.00mm2	ML	17.55
07.04.02.03.04.02	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 6.00mm2	ML	51.45
07.04.02.03.04.03	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 10.00mm2	ML	2573.13
07.04.02.03.04.04	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 16.00mm2	ML	543.72
07.04.02.03.04.05	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO N2XOH UNIPOLAR 0.6/1 KV DE 70.00mm2	ML	264.39
07.04.02.03.04.06	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 6mm2	ML	02.45
07.04.02.03.04.07	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 10mm2	ML	1070.12
07.04.02.03.04.08	CONDUCTOR ELECTRICO TIPO NH-80 UNIPOLAR DE 35mm2	ML	88.13
07.04.05	EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS		
07.04.05.01.01	GRUPO ELECTROGENO, TRIFASICO, DE 120KVA, 220V, DIESEL, EQUIPAMIENTO COMPLETO.	und	00.30
07.04.06	PRUEBAS ELECTRICAS		
07.04.06.04	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS	glb	01.00

DEDUCTIVO DE OBRA N° 04

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	PABELLON ADMINISTRATIVO		
01.01	PABELLON ADMINISTRATIVO		
01.01.01	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.01.01.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
01.01.01.01.01	URINARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO	und	9.00
01.02	PABELLON SUM		
01.02.01	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.02.01.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
01.02.01.01.01	URINARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO	und	3.00
01.03	PABELLON PEDAGOGICO		
01.03.01	INSTALACIONES SANITARIAS		
01.03.01.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
01.03.01.01.01	URINARIO CON FLUXOMETRO COLOR BLANCO	und	9.00

REDUCCION DE OBRA N° 01

Item	Descripción de la Partida	Unidad	Metrado
08.04	PLAN DE CONTINGENCIA		
08.04.03	ARQUITECTURA		
08.04.03.01	MODULOS PREFABRICADOS		
08.04.03.01.02	MONTAJE PARA MODULO PREFABRICADO Y COBERTURA		



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

08.04.03.01.02.01	DESMONTAJE PARA MODULO PREFABRICADO Y COBERTURA TR4	m ²	3199.40
08.04.03.01.02.02	DEMOLICION DE PISOS Y PAVIMENTOS CON MARTILLO NEUMATICO	m ²	786.90
08.04.03.01.02.03	RETIRO DE CERCO METÁLICO H=2.00m	ML	261.44

Luego de haber realizado la verificación del levantamiento de las observaciones de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA DISTRITO DE JAUJA -PROVINCIA DE JAUJA -DEPARTAMENTO DE JUNIN", se constató que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas alcanzadas al Comité de Recepción de Obra, determinando (salvo vicios ocultos) que esta, ha sido concluida y se ha verificado en su totalidad el levantamiento de observaciones de la obra.

Por lo conforme a la; (Ley N° 30225 actualizado con D.L. N° 1341, ley de Contrataciones del Estado y el D.S. N° 344-2018-EF actualizado con el D.S. N° 162-2021-EF, Art. 208°) se procede a recepcionar la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA, DISTRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" ejecutado por el CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES (Integrado por THRADEx & TELECOM SAC, MINGECON PERU EIRL y JD LATIN COMPANY SAC).

Siendo las 17:00 horas del día martes 02 de abril del 2024, los respectivos representantes suscriben la presente ACTA DE RECEPCION PARCIAL DE OBRA en señal de conformidad y aceptación.

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
(RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°025-2024-GR-JUNIN/GGR)

Ing. Franco Javier Pineda De la Cruz
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. FRANCO JAVIER PINEDA DE LA CRUZ
PRESIDENTE

Ing. Pedro Luis Sobero Mendoza
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. PEDRO LUIS SOBERO MENDOZA
MIEMBRO 1

Ing. Jose Luis Rojas Cajacuri
COMITE DE RECEPCION DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ING. JOSÉ LUIS ROJAS CAJACURI
MIEMBRO 2



GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN



RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA:

CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES

Ing. Juan E. Yeren Macedo
CIP N° 46303
RESIDENTE DE OBRA

ING. JUAN YEREN MACEDO
RESIDENTE DE OBRA
ASESOR 1

CONSORCIO SUPERVISOR CORDOVA

Arq. Edgar W. Egoavil Galarza
CAP. N° 256100
JEFE DE SUPERVISION

ARQ. EDGAR EGOAVIL GALARZA
SUPERVISOR DE OBRA
ASESOR 2

REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES (Integrado por THRADEX & TELECOM SAC, MINGECON PERU EIRL y JD LATIN COMPANY SAC)

CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES
JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

SR. JOHNNY PERCY DEUDOR OSORIO
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO EDUCATIVO JD EJECUTORES
RONALD W. ZAVALETA SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN

SR. RONALD WILLYTHELM ZAVALETA
SALAZAR
REPRESENTANTE COMÚN